

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1545	Chief of Operations Validation Date	04/06/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/29/21
Last Update	03/30/21	Country Representative Validation Date	04/29/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Expand and Modernize the Espírito Santo Penitentiary System (MODERNIZA-ES) (BR-L1545)	Loan Number	5155/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	SERRANO BERTHET, RODRIGO	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO ESPIRITU SANTO		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1545	82,329,200	82,329,200	20,582,300	0	102,911,500	82,329,200	0	0.00%	82,329,200
Aggregated	82,329,200	82,329,200	20,582,300	0	102,911,500	82,329,200	0	0.00%	82,329,200

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir para a reinserção social e a diminuição da reincidência criminal de maneira eficaz e eficiente no ES

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Reincidência criminal no Espírito Santo	Porcentagem	35.00	2019	2025	P	28.00
						A	
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity		No	
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)							
	No						
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.3	Porcentagem de pessoas que fizeram uso do escritório social e acessaram um trabalho remunerado	Porcentagem	4.20	2019	2025	P	15.00
						A	
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity		No	
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)							
	No						
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.4	Porcentagem de reincidência criminal da população que recebe intervenção em programas de terapia cognitiva comportamental vis a vis um grupo de controle em t+24 meses	Porcentagem	0.00	2019	2025	P	-25.00
						A	
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity		No	
The General Development							
	No						

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.5	Porcentagem de infratores que acessam penas alternativas por delitos menores a 4 anos, anualmente	Porcentagem	38.00	2015	2025	P	43.00
						A	
Details							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity		No			
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)	No						

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Objetivo Específico 1 - Aumentar a aplicação de políticas de reinserção social e de programas embasados em evidência

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.0	Porcentagem de PPL que mudam seu nível de risco depois do tratamento, anualmente	Porcentagem	0.00	2019	P	25.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.3	Porcentagem de PPL envolvidas em atividades laborais remuneradas, anualmente	Porcentagem	7.78	2019	P	13.50
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.4	Porcentagem de egressos atendidos pelo escritório social em um ano	Porcentagem	14.50	2019	P	19.60
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.5	Porcentagem de matérias em que bolsistas são aprovados em um ano	Porcentagem	0.00	2019	P	50.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo Específico 2 - Aumentar a eficiência do gasto mediante o uso de novas tecnologias de gestão e monitoramento e da melhoria da infraestrutura penitenciária para a reinserção social

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Porcentagem de PPL cujo processo está em sistema digital de gestão de caso, por ano	Porcentagem	0.00	2019	P	100.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

1.0	Porcentagem de PPL cujo processo está em sistema digital de gestão de caso, por ano	Porcentagem	0.00	2019	A		
Details							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0	
1.3	Porcentagem de audiências que são realizadas de maneira virtual, em um ano	Porcentagem	0.00	2019	P	60.00	
					A		
Details							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0	
1.4	Índice de custo médio unitário logístico por audiências	Índice	0.00	2019	P	0.60	
					A		
Details							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0	
1.5	Proporção de eletricidade consumida anual de origem renovável nos centros reformados	Porcentagem	0.00	2019	P	15.00	
					A		
Details							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Fortalecimento dos programas de ressocialização

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.1	1.1 - Aplicacao de avaliacoes de riscos baseados em RNR	Avaliações	P	56,000	1,950,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.2	1.2 - Tratamentos cognitivos conductuales para reducao de riscos de reincidencia iniciados	PPL	P	20,000	4,934,400
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.3	1.3 - Centros de atencao de medidas alternativas em funcionamento	Centros	P	7	1,464,800
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.4	1.4 - Vagas para egressos nas incubadoras de cooperativas geradas	Vagas	P	260	508,600
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.5	1.5 - Bolsas de estudo superior para egressos entregues	Bolsas	P	500	7,460,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.6	1.6 - Vagas de trabalho para PPL no sistema fechado geradas	Vagas	P	3,273	3,266,800
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.7	1.7 - Vagas de treinamento laboral de PPLs nos Centros de Formação Profissional (CEFOP)	Vagas	P	9,600	1,888,900
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.8	1.8 - Vagas de formacao e asissencia técnica e financiera da central de empreendimentos	Vagas	P	470	990,200
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.9	1.9 - Agentes de Ressocialização contratados e treinados	Agentes	P	68	647,800
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.10	1.10 - Plano de comunicação e gestão do cambio validado e em implementação	Plano	P	1	200,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.11	1.11 - Relatórios de salvaguardas penitenciarias entregues	Relatórios	P	5	600,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2. Modernização da gestão e a Tecnologia Prisional

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
2.1	2.1 - Componentes da central de monitoramento inteligente em operação	Componentes	P	4	13,097,800
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.2	2.2 - Sistemas com base em videoconferência estabelecidos e em funcionamento	Sistemas	P	4	1,800,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.3	2.3 - Sistemas integrados da Plataforma de gestão inteligente em funcionamento	Sistemas	P	4	16,702,200
			P(a)	0	0
			A	0	0

Component Nbr. 3 Componente 3. Melhoria da infraestrutura penitenciária

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
3.1	3.1 - Desenhos e especificações técnicas para a construção de Centros de Ressocialização Integrados (CRI) entregues	Desenhos	P	2	1,250,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.2	3.2 - Centros de Ressocialização Integrados (CRI) construídos	Centros	P	2	24,500,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.3	3.3 - Centros prisionais existentes equipados para eficiência no uso e gestão de águas de abastecimento e residuárias	Centros	P	43	5,421,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.4	3.4 - Centros prisionais ou penitenciárias com infraestrutura autossustentável em funcionamento	Centros	P	12	3,485,900
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.5	3.5 - Centros prisionais ou penitenciárias com serviços de energia melhorados	Centros	P	35	8,743,100
			P(a)	0	0
			A	0	0

Component Nbr. 4 Administração do Programa

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
4.1	Financiamento anual operativo da UGP entregue	Relatório	P	5	4,000,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

Total Cost

	Total Cost	P		102,911,500
		P(a)		0
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity