



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: Brasil Executing Agency (EA): Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento e Agência Goiana de Regulação (AGR) Window: I Has the project been reformulated: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		Project Title: Saneamento Básico de Goiás TC Number: 9607295 ATN/ Number (s): ATN/MT-6003-BR.		Date of Donor Approval: Junio 10 de 1998 Date of Contract Signature: Agosto 28 de 1998 Date of Contract Validity: Agosto 28 de 1998 Date of Eligibility for Disbursement: Abril 29 de 1999 Original Date of Final Disbursement: Febrero 28 de 2001 Current Date of Final Disbursement: Febrero 28 de 2001	
CO Specialist: Patrício Naveas Headquarters Staff Member Assigned: Hugo de Oliveira Date of Latest Report Update: Agosto 10 de 2001 Date of Latest Report Review by Representative:	Months in Execution: From approval: 38 From signature: 35 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): % Deviation from original Disbursement Period:	Original TC Amount: 700.00 Current Amount: 350.00 Disbursements: 10.00 % Disbursed: 1.4% Counterpart:	TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs: 1. Desarrollo de Marco Legal complementario del Sector Agua Potable de Goiás 2. Apoyo a la puesta en funcionamiento de la Cámara de Agua Potable de la AGR	Key Delivery Performance Indicators: 1. Legislación complementaria aprobada. 2. Estructura funcional de la AGR implementada.	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
			X		
			X		
<u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u>		Probability			
1. Poder Legislativo aprueba las nuevas leyes. 2. Se concreta la contratación de personal de la AGR.		High		Low	
		X			
		X			
<u>Implementation Progress Summary Classification (IP):</u> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) <input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)					
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)					
Development Objective: 1. Crear condiciones favorables para la participación del sector privado en el sector de agua potable en el Estado de Goiás	Key Indicators: 1. Proceso de regulación, concesión y fiscalización totalmente formulado, analizado e implantado.	Classification of DO			
		HP	P	LP	I
			X		
<u>Assumptions Related to each Development Objective</u>		Probability			
1. Interés por parte de las autoridades de Goiás en apoyar a la AGR.		High		Low	
		X			
<u>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</u> <input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)					



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

La operación acaba de ser reformulada, ya que no será posible implementar los dos últimos componentes del proyecto original, debido a la falta de definición de un marco legal a nivel nacional para desarrollar esquemas de concesión de los servicios y a la decisión del Gobierno de Goiás de financiar la planta de tratamiento de aguas residuales con fondos públicos. Sin embargo, el Estado de Goiás avanzó en el marco normativo y de control al dictar la Ley Estatal n°13.550 de noviembre/99, mediante la cual se creó la Agencia Goiânia de Regulación, Control y Fiscalización de los Servicios Públicos (AGR). Considerando que no era posible la ejecución de la cooperación técnica en la forma en que se había diseñado y teniendo en cuenta que la creación de la AGR corresponde a uno de los objetivos fijados en el Convenio de Cooperación Técnica, surgió la necesidad de reformar y adecuar el referido convenio para centrarlo en el desarrollo de la legislación complementaria necesaria para implementar el marco regulador, así como en el apoyo de la entidad reguladora recientemente creada. El Gerente Regional RE1 aprobó la reformulación el 30 de julio del presente año y en la actualidad el Departamento Legal se encuentra preparando la carta-convenio modificatoria, para ser firmada con el beneficiario.

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals | <input type="checkbox"/> Consultant performance | <input type="checkbox"/> Environmental issues |
| <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment | <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination | <input type="checkbox"/> Cost overrun |
| <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall | <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance | <input type="checkbox"/> Qualified external audit |
| <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity | <input type="checkbox"/> Project/component design | <input type="checkbox"/> Policy changes |
| <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency | <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays | <input type="checkbox"/> Organizational changes |
| <input type="checkbox"/> Community/political opposition | <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) | <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes |
| <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency | <input type="checkbox"/> Procurement difficulties | <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI) |

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

1. Habiendo sido aprobada su reformulación, el Programa próximamente reiniciará su ejecución.

Current Status of each Assumption related to DO

1. Con la reformulación, se espera que el Programa logre los nuevos objetivos previstos.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

1. El Departamento Legal del Banco se encuentra preparando el convenio modificatorio, con sus nuevas cláusulas.

“Qualified opinions” of external auditors

N/A

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation 30/JUL/2001. Briefly describe: Se eliminaron dos componentes para adecuar el Proyecto a la realidad actual, se redujo en un 50% el monto del Programa y de la contribución y se ampliaron los plazos de ejecución y desembolsos en 18 meses adicionales.

Lessons learned (If applicable): Esta parte se completará una vez que esté más avanzada la ejecución del Proyecto.

Potential Problems (If applicable): Con la reformulación, fueron superados los problemas que afectaron la ejecución del Programa.

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Reformulación	Elaborar convenio modificatorio	LEG/OPR	Agosto/2001	<input type="checkbox"/>



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

