











Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	20											
						2011		2012		2013		2014		2015		2016	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
532	Elaboração do Edital	15 dias	Sex 15/03/13	Qui 04/04/13						15/03	04/04						
533	Não Objeção	7 dias	Sex 05/04/13	Seg 15/04/13	532					05/04	15/04						
534	Envio do edital	1 dia	Ter 16/04/13	Ter 16/04/13	533					16/04	16/04						
535	Recebimento das Propostas	10 dias	Qua 17/04/13	Ter 30/04/13	534					17/04	30/04						
536	Análise das propostas	5 dias	Qua 01/05/13	Ter 07/05/13	535					01/05	07/05						
537	Não Objeção	7 dias	Qua 08/05/13	Qui 16/05/13	536					08/05	16/05						
538	OS	2 dias	Sex 17/05/13	Seg 20/05/13	537					17/05	20/05						
539	Realização do curso de capacitação	60 dias	Ter 21/05/13	Seg 12/08/13	538					21/05	12/08						
540	Comparação de Preços para contratação de cursos em gestão e regulação dos serviços de transporte e em processo de integração temporal	107 dias	Sex 15/03/13	Seg 12/08/13													
541	Elaboração do Edital	15 dias	Sex 15/03/13	Qui 04/04/13						15/03	04/04						
542	Não Objeção	7 dias	Sex 05/04/13	Seg 15/04/13	541					05/04	15/04						
543	Envio do edital	1 dia	Ter 16/04/13	Ter 16/04/13	542					16/04	16/04						
544	Recebimento das Propostas	10 dias	Qua 17/04/13	Ter 30/04/13	543					17/04	30/04						
545	Análise das propostas	5 dias	Qua 01/05/13	Ter 07/05/13	544					01/05	07/05						
546	Não Objeção	7 dias	Qua 08/05/13	Qui 16/05/13	545					08/05	16/05						
547	OS	2 dias	Sex 17/05/13	Seg 20/05/13	546					17/05	20/05						
548	Realização do curso de capacitação	60 dias	Ter 21/05/13	Seg 12/08/13	547					21/05	12/08						
549	Comparação de Preços para contratação de cursos em rede de fibra ótica	107 dias	Sex 15/03/13	Seg 12/08/13													
550	Elaboração do Edital	15 dias	Sex 15/03/13	Qui 04/04/13						15/03	04/04						
551	Não Objeção	7 dias	Sex 05/04/13	Seg 15/04/13	550					05/04	15/04						
552	Envio do edital	1 dia	Ter 16/04/13	Ter 16/04/13	551					16/04	16/04						
553	Recebimento das Propostas	10 dias	Qua 17/04/13	Ter 30/04/13	552					17/04	30/04						
554	Análise das propostas	5 dias	Qua 01/05/13	Ter 07/05/13	553					01/05	07/05						
555	Não Objeção	7 dias	Qua 08/05/13	Qui 16/05/13	554					08/05	16/05						
556	OS	2 dias	Sex 17/05/13	Seg 20/05/13	555					17/05	20/05						
557	Realização do curso de capacitação	60 dias	Ter 21/05/13	Seg 12/08/13	556					21/05	12/08						
558	Comparação de Preços para contratação de cursos em MICROSOFT SHAREPOINT, WINDOWS SERVE, MICROSOFT EXCHANGE	137 dias	Seg 03/02/14	Ter 12/08/14													
559	Elaboração do Edital	15 dias	Seg 03/02/14	Sex 21/02/14								03/02	21/02				
560	Não Objeção	7 dias	Seg 24/02/14	Ter 04/03/14	559							24/02	04/03				
561	Envio do edital	1 dia	Qua 05/03/14	Qua 05/03/14	560							05/03	05/03				
562	Recebimento das Propostas	10 dias	Qui 06/03/14	Qua 19/03/14	561							06/03	19/03				
563	Análise das propostas	5 dias	Qui 20/03/14	Qua 26/03/14	562							20/03	26/03				
564	Não Objeção	7 dias	Qui 27/03/14	Sex 04/04/14	563							27/03	04/04				
565	OS	2 dias	Seg 07/04/14	Ter 08/04/14	564							07/04	08/04				
566	Realização do curso de capacitação	90 dias	Qua 09/04/14	Ter 12/08/14	565							09/04	12/08				
567	Comparação de Preços para contratação de cursos em POWER CIVIL BENTLEY	137 dias	Seg 03/02/14	Ter 12/08/14													
568	Elaboração do Edital	15 dias	Seg 03/02/14	Sex 21/02/14								03/02	21/02				
569	Não Objeção	7 dias	Seg 24/02/14	Ter 04/03/14	568							24/02	04/03				
570	Envio do edital	1 dia	Qua 05/03/14	Qua 05/03/14	569							05/03	05/03				
571	Recebimento das Propostas	10 dias	Qui 06/03/14	Qua 19/03/14	570							06/03	19/03				
572	Análise das propostas	5 dias	Qui 20/03/14	Qua 26/03/14	571							20/03	26/03				
573	Não Objeção	7 dias	Qui 27/03/14	Sex 04/04/14	572							27/03	04/04				
574	OS	2 dias	Seg 07/04/14	Ter 08/04/14	573							07/04	08/04				
575	Realização do curso de capacitação	90 dias	Qua 09/04/14	Ter 12/08/14	574							09/04	12/08				
576	Comparação de Preços para contratação de capacitação da equipe dos Centros de Convivência do Programa	137 dias	Seg 03/02/14	Ter 12/08/14													
577	Elaboração do Edital	15 dias	Seg 03/02/14	Sex 21/02/14								03/02	21/02				
578	Não Objeção	7 dias	Seg 24/02/14	Ter 04/03/14	577							24/02	04/03				
579	Envio do edital	1 dia	Qua 05/03/14	Qua 05/03/14	578							05/03	05/03				
580	Recebimento das Propostas	10 dias	Qui 06/03/14	Qua 19/03/14	579							06/03	19/03				
581	Análise das propostas	5 dias	Qui 20/03/14	Qua 26/03/14	580							20/03	26/03				
582	Não Objeção	7 dias	Qui 27/03/14	Sex 04/04/14	581							27/03	04/04				
583	OS	2 dias	Seg 07/04/14	Ter 08/04/14	582							07/04	08/04				
584	Realização do curso de capacitação	90 dias	Qua 09/04/14	Ter 12/08/14	583							09/04	12/08				
585	Comparação de Preços para contratação de capacitação de curso de planejamento e controle de construção para engenheiros, arquitetos e Patologias das Construções e Gerenciamento de resíduos na construção civil	117 dias	Seg 03/03/14	Ter 12/08/14													
586	Elaboração do Edital	15 dias	Seg 03/03/14	Sex 21/03/14								03/03	21/03				
587	Não Objeção	7 dias	Seg 24/03/14	Ter 01/04/14	586							24/03	01/04				
588	Envio do edital	1 dia	Qua 02/04/14	Qua 02/04/14	587							02/04	02/04				
589	Recebimento das Propostas	10 dias	Qui 03/04/14	Qua 16/04/14	588							03/04	16/04				
590	Análise das propostas	5 dias	Qui 17/04/14	Qua 23/04/14	589							17/04	23/04				
591	Não Objeção	7 dias	Qui 24/04/14	Sex 02/05/14	590							24/04	02/05				
592	OS	2 dias	Seg 05/05/14	Ter 06/05/14	591							05/05	06/05				
593	Realização do curso de capacitação	60 dias	Qua 21/05/14	Ter 12/08/14	592							21/05	12/08				
594	Comparação de Preços para contratação de capacitação para SEMA - Cursos na área de avaliação de árvores urbanas e capacitação dos monitores dos parques ambientais.	117 dias	Seg 03/03/14	Ter 12/08/14													
595	Elaboração do Edital	15 dias	Seg 03/03/14	Sex 21/03/14								03/03	21/03				
596	Não Objeção	7 dias	Seg 24/03/14	Ter 01/04/14	595							24/03	01/04				
597	Envio do edital	1 dia	Qua 02/04/14	Qua 02/04/14	596							02/04	02/04				
598	Recebimento das Propostas	10 dias	Qui 03/04/14	Qua 16/04/14	597							03/04	16/04				
599	Análise das propostas	5 dias	Qui 17/04/14	Qua 23/04/14	598							17/04	23/04				
600	Não Objeção	7 dias	Qui 24/04/14	Sex 02/05/14	599							24/04	02/05				
601	OS	2 dias	Seg 05/05/14	Ter 06/05/14	600							05/05	06/05				
602	Realização do curso de capacitação	60 dias	Qua 21/05/14	Ter 12/08/14	601							21/05	12/08				
603	Comparação de Preços para contratação de capacitação em paisagismo	107 dias	Ter 01/07/14	Qua 26/11/14													
604	Elaboração do Edital	15 dias	Ter 01/07/14	Seg 21/07/14													
605	Não Objeção	7 dias	Ter 22/07/14	Qua 30/07/14	604							01/07	21/07				
606	Envio do edital	1 dia	Qui 31/07/14	Qui 31/07/14	605							22/07	30/07				
607	Recebimento das Propostas	10 dias	Sex 01/08/14	Qui 14/08/14	606							31/07	14/08				
608	Análise das propostas	5 dias	Sex 15/08/14	Qui 21/08/14	607							01/08	14/08				
609	Não Objeção	7 dias	Sex 22/08/14	Seg 01/09/14	608							15/08	21/08				
610	OS	2 dias	Ter 02/09/14	Qua 03/09/14	609							22/08	01/09				
611	Realização do curso de capacitação	60 dias	Qui 04/09/14	Qua 26/11/14	610							02/09	03/09				
												04/09	26/11				

Projeto: POI CASCAVEL
Data: Qua 12/12/12

Projeto

Tarefa

Tarefa crítica

Etapa

Resumo

Tarefa acumulada

Tarefa crítica acumulada

Etapa acumulada

Andamento acumulado

Divisão

Tarefas externas

Resumo do projeto

Agrupar por resumo

Tarefa Inativa

Etapa Inativa

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Andamento

Data limite