



**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO**

Projeto de Cooperação Técnica BID-MMA/SRH BR-T1015

**ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO
PLANO NACIONAL DE RECURSOS (PNRH)**



**Relatório de Progresso nº 08
Relatório Final**

**Rodrigo Speziali de Carvalho
Coordenador Geral**

Agosto/2006

**PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA MMA/SRH–BID BR-T1015
PARA ELABORAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE RECURSOS
HÍDRICOS**

**Relatório de Progresso n.º 08
Relatório Final**

JOÃO BOSCO SENRA
Secretário de Recursos Hídricos
SRH/MMA

EDUARDO FIGUEROA
Especialista de Meio Ambiente
BID

Rodrigo Speziali de Carvalho
Coordenador Geral

Contrato n.º 12.410

Agosto/2006

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	1
1 AÇÕES PRIORITÁRIAS	2
2 LIÇÕES APREENDIDAS	6
3 ANÁLISE FINANCEIRA	7
3.1 Saldo do PCT (Recursos BID)	10
4 PERSPECTIVAS FUTURAS	10
5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	13
ANEXOS	
1. Plano de Ações PCT/BID comentado	
2. Matriz Lógica	
3. Quadro de Distribuição de custos e contrapartida	
4. Resolução nº 58, de 30 de janeiro de 2006	
5. Contribuições da ANA ao PNRH	
LISTA DE QUADROS	
1. Estrutura de Programas do PNRH	4
LISTA DE FIGURAS	
1. Programas e Subprogramas do PNRH	5

INTRODUÇÃO

O Ministério do Meio Ambiente, por intermédio de sua Secretaria de Recursos Hídricos – MMA/SRH, apresentou ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, uma solicitação de cooperação técnica para elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, atividade prioritária, prevista no Plano Plurianual de Ação do Governo Federal – PPA-2004-2007. O referido projeto teve o seu Plano de Operações aprovado em 20 de dezembro de 2004. O Termo de Cooperação Técnica foi assinado entre as partes em 23 de fevereiro de 2005.

O objetivo deste Projeto de Cooperação Técnica - PCT consiste em apoiar ao Governo Brasileiro no desenvolvimento e implementação de uma gestão racional, integrada, descentralizada, participativa e sustentável dos recursos hídricos. Para tanto se pretende a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, um instrumento de planejamento, previsto na legislação vigente, que possibilite a coordenação dos usos dos recursos hídricos. O PNRH foi aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, em 31/01/2006.

O Projeto tem como agencia executor, o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, através de seu escritório no Brasil e seu prazo de execução será de 24 (vinte e quatro) meses, sendo alocados, para a sua realização, um montante de US\$ 1.440.000, (um milhão, quatrocentos e quarenta mil dólares), sendo US\$ 550.000 (quinhentos e cinquenta mil dólares) decorrentes do Fundo Aliança BID - Países Baixos para a gestão integrada de Recursos Hídricos, e, cerca de US\$ 890.000 (oitocentos e noventa mil dólares) de contrapartida nacional.

O presente documento consiste no sexto Relatório de Progresso – RT-08, consistindo no Relatório Final do Coordenador do PCT, o qual tem como objetivo descrever de andamento do projeto de Cooperação Técnica até o momento, incorporando os seguintes documentos: Plano de Ação, Marco Lógico e demais informações sobre as ações gerais do projeto.

1 AÇÕES PRIORITÁRIAS

Após o lançamento oficial do PNRH ocorrido em março/2006, o projeto iniciou as atividades de detalhamento dos programas do PNRH, as ações de publicação de seus respectivos volumes, detalhamento técnico adicional e apresentação e discussão do PNRH no âmbito das Comissões Executivas Regionais – CER’S, conforme detalhado a seguir:

Atualmente, o Projeto encontra-se centrado nos seguintes tópicos:

- Estruturação da equipe técnica para realizar os estudos de detalhamento dos Programas do PNRH;
- Articulação institucional com a ANA para inserção das Diretrizes, Metas e Programas do PNRH no âmbito do PPA-2008-2011;
- Edição e publicação dos Produtos produzidos no âmbito do PCT;
- Conclusão das Reuniões das CER’S;
- Realização das 12 (doze) feiras ambientais, atividade complementar ao PCT/BID.

De uma maneira geral, estão sendo desenvolvidas atividades para a divulgação, articulação, aprimoramento e detalhamento do PNRH, consolidando desta forma, a incorporação das Diretrizes, Metas e Programas previstos no PNRH, no âmbito Governamental, tanto Federal quanto aos Estados, transformados em Políticas Públicas.

A estrutura do Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH apresenta-se organizada em quatro componentes principais, subdivididos em treze programas, dos quais sete são subdivididos em trinta subprogramas. Essa organização levou em conta a afinidade de temas e a sua relação orgânico-institucional, visando não somente a integração temática, mas a de esforços e recursos. O Quadro 1.1 e a Figura 1.1 ilustram a estrutura programática do PNRH.

O **primeiro componente** encerra ações programáticas voltadas para o ordenamento institucional da gestão integrada dos recursos hídricos no Brasil (GIRH), bem como para os instrumentos da política de recursos hídricos, além de ações de capacitação e comunicação social.

O **segundo componente** aborda as articulações intersetoriais, interinstitucionais e intra-institucionais, centrais para efetividade da gestão integrada dos recursos hídricos, tratando de temas relacionados aos setores usuários e aos usos múltiplos dos recursos hídricos.

O **terceiro componente** expressa ações em espaços territoriais cujas peculiaridades ambientais, regionais ou tipologias de problemas relacionados à água conduzem a um outro recorte, onde os limites não necessariamente coincidem com o de uma bacia hidrográfica, e que necessitam de programas concernentes à especificidade de seus problemas (Situações Especiais de Planejamento).

O **quarto componente** resulta da necessidade de promover avaliações sistemáticas do processo de implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos e do alcance de seus resultados, visando apoiar as necessárias atualizações e mudanças de orientações que se fizerem necessárias.

Quadro 1 – Estrutura de Programas do PNRH

Componente de Desenvolvimento da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos - - GIRH no Brasil
I. Programa de Estudos Estratégicos sobre Recursos Hídricos
II. Programa de Desenvolvimento Institucional da GIRH no Brasil
III. Programa de Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos
IV. Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações em Gestão Integrada de Recursos Hídricos
Componente da Articulação Intersetorial, Interinstitucional e Intrainstitucional da GIRH
V. Programa de Articulação Intersetorial, Interinstitucional e Intrainstitucional da Gestão de Recursos Hídricos
VI. Programa de Usos Múltiplos e Gestão Integrada de Recursos Hídricos
VII. Programas Setoriais voltados aos Recursos Hídricos
Componente de Programas Regionais de Recursos Hídricos
VIII. Programa Nacional de Águas Subterrâneas
IX. Programa de Gestão de Recursos Hídricos Integrados ao Gerenciamento Costeiro, Incluindo as Áreas Úmidas
X. Programa de Gestão Ambiental de Recursos Hídricos na Região Amazônica
XI. Programa de Conservação das Águas no Pantanal, em Especial suas Áreas Úmidas
XII. Programa de Gestão Sustentável de Recursos Hídricos e Convivência com o Semi-árido Brasileiro
Componente de Gerenciamento da Implementação do PNRH
XIII. Programa de Gerenciamento Executivo e de Monitoramento e Avaliação da Implementação do PNRH

Fonte: (SRH, 2006)

Figura 1 – Programas e Subprogramas do PNRH

PROGRAMAS		SUBPROGRAMAS	
I	ESTUDOS ESTRATÉGICOS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS	Estudos Estratégicos sobre Contexto Macro-econômico Global e Inserção Geopolítica da GIRH no Contexto Latino-americano e Caribenho	
		Estudos Estratégicos sobre Cenários Nacionais de Desenvolvimento e Impactos Regionais que Afetam a Gestão de Recursos Hídricos	
		Implementação Prática de Compromissos Internacionais em Corpos de Água Transfronteiriços e Fronteiriços e Desenvolvimento de Instrumentos de Gestão e de Apoio à Decisão, Compartilhados com Países Vizinhos	
		Estudos para a Definição de Unidades Territoriais para a Instalação de Modelos Institucionais e Respetivos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos	
II	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA GIRH NO BRASIL	Organização e Apoio ao SINGREH	
		Apoio à Organização de SEGRHs	
		Adequação, Complementação e Convergência do Marco Legal e Institucional	
		Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão de Recursos Hídricos	
III	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Cadastro Nacional de Usos e Usuários	
		Rede Hidrológica Quali-Quantitativa Nacional	
		Processamento, Armazenamento, Interpretação e Difusão Informação Hidrológica	
		Metodologias e Sistemas de Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	
		Subprograma Nacional de Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos	
		Planos Recursos Hídricos, Enquadramento de Corpos Hídricos em Classes Uso	
		Aplicação de Instrumentos Econômicos à Gestão de Recursos Hídricos	
		Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos	
		Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Suporte à Decisão	
		Desenvolvimento, Consolidação de Conhecimento, Inclusive os Conhecimentos Tradicionais, e de Avanços Tecnológicos em Gestão de Recursos Hídricos	
IV	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, CAPACITAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES EM GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS	Capacitação e Educação, em Especial Ambiental, para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos	
		Comunicação e Difusão de Informações em Gestão Integrada de Recursos Hídricos	
V	ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL, INTERINSTITUCIONAL E INTRA-INSTITUCIONAL DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Avaliação de Impactos Setoriais na Gestão de Recursos Hídricos	
		Compatibilização e Integração de Projetos Setoriais e Incorporação de Diretrizes de Interesse para a GIRH	
		Gestão em Áreas Sujeitas a Eventos Hidrológicos ou Climáticos Críticos	
		Gestão da Oferta, Ampliação, Racionalização e Reuso de Água	
		Gestão de Demandas, Resolução de Conflitos, Uso Múltiplo e Integrado de Recursos Hídricos	
VI	USOS MÚLTIPLOS E GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS	Saneamento e Gestão Ambiental de Recursos Hídricos no Meio Urbano	
		Conservação de Solos e Água – Manejo de Micro-bacias no Meio Rural	
		Estudos sobre Critérios e Objetivos Múltiplos voltados à Definição de Regras e Restrições em Reservatórios de Geração Hidrelétrica.	
		Despoluição de Bacias Hidrográficas	
VII	PROGRAMAS SETORIAIS VOLTADOS AOS RECURSOS HÍDRICOS	Otimização do Uso da Água em Irrigação	
VIII	NACIONAL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS		
IX	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS INTEGRADOS AO GERENCIAMENTO COSTEIRO, INCLUINDO AS ÁREAS ÚMIDAS		
X	GESTÃO AMBIENTAL DE RECURSOS HÍDRICOS NA REGIÃO AMAZÔNICA		
XI	GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS E CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO		
XII	CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS NO PANTANAL, EM ESPECIAL SUAS ÁREAS ÚMIDAS		
XIII	GERENCIAMENTO EXECUTIVO E DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PNRH		

(Fonte: SRH, 2006)

As próximas atividades deverão pautar-se para a ação delimitação do escopo padrão dos Programas do Plano Nacional de Recursos Hídricos, bem como a sua estruturação enquanto instrumento de delimitação de políticas públicas de águas no Brasil.

Em anexo, está o Plano de Ações do PCT, devidamente atualizado, contendo informações referentes as atividades previstas e realizadas pelo Projeto.

2 LIÇÕES APREENDIDAS

Realizar um projeto deste porte e importância para a gestão dos recursos hídricos no Brasil não é uma ação trivial. Demanda uma conjugação de esforços técnicos e institucionais para a sua realização.

A proposta inicial consistia na construção de Plano de Recursos Hídricos de forma participativa e descentralizada, que possibilitasse a celebração de um “Pacto” pelas águas. Tais princípios foram estabelecidos, para tanto foram construídas as Comissões Executivas Regionais – CER`s, que envolveram todas as representações dos diversos setores envolvidos com Recursos Hídricos, foram realizadas cerca de 150 (cem e cinquenta) reuniões/seminários, envolvendo cerca de 7.000 pessoas.

Tal envolvimento social e setorial possibilitou que o PNRH constitui-se em um pacto pelas águas, possibilitando a sua aprovação no CNRH e o comprometimento de implementar seus programas e atingir a suas metas. Esta é a principal lição apreendida.

Uma segunda lição apreendida foi constatada no processo de internalização do PNRH, tanto no âmbito regional quanto setorial, sendo para tanto, necessário o estabelecimento de estruturas capazes de promover a integração, discussão e compartilhamento das informações disponíveis.

Para tanto, optou-se por promover reuniões de devolução do PNRH aos diversos setores da sociedade, tanto no âmbito das CER`s quanto dos Encontros Públicos Estaduais.

Uma outra lição apreendida é referente á necessidade de estruturação de equipe técnica efetiva para desenvolvimento de um trabalho de tal complexidade. Pode-se averiguar que o desenvolvimento dos trabalhos demandaram um esforço enorme da equipe técnica e de apoio na realização das suas ações.

Este hiato possibilitou a ocorrência de alguma discrepância entre o previsto e realizado, principalmente, em decorrência dos prazos e da necessidade de garantir a participação de todos os setores no processo de formulação do PNRH.

Tais discrepâncias propiciaram a ocorrência de sobrecargas de trabalho e as vezes baixas de técnicos. Portanto, a estruturação previa de uma equipe é uma ação primordial em ações futuras.

Vale ressaltar a necessidade de estabelecer previamente uma base de dados disponíveis, ou seja, aquelas informações possíveis de serem utilizadas no âmbito do PNRH e de serem trabalhadas de forma sistemática. O PNRH teve um pouco de dificuldade para processar a sua base de dados geo-referenciada, inclusive antes da efetividade do PCT.

Por último, se faz necessário o estabelecimento de previsão de recursos para atividades não previstas, devido a dimensão do projeto, ocorre mais vezes do que o previsto originalmente.

Neste sentido também, é necessário que sejam previstos recursos para suprir eventuais perdas com variações cambiais, os quais ocasionaram perdas de cerca de 20% (vinte por cento) do valor originalmente disponível. O que demandou um aporte superior de contrapartida nacional.

3 ANÁLISE FINANCEIRA

Para a realização do projeto, foram alocados recursos financeiros na ordem de US\$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil dólares), suficientes para a execução completa do Projeto de Cooperação Técnica proposto.

A situação da execução financeira do projeto está compatível com o fluxo de ações e atividades, uma vez que o cronograma de execução esta compatível com o fluxo financeiro do Projeto.

Até o presente momento foram processados recursos no montante total de US\$ 1.647.870 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta dólares), representando aproximadamente 114,44% , dos recursos previstos inicialmente.

Quadro Resumo de Execução do Projeto

US\$1,00=R\$2,32 (valor médio)

<i>Descrição</i>	<i>Valor Total</i>		Percentual
	US\$	US\$	
BID	550.000	509.814	92,69%
Contrapartida	890.000	1.138.056	127,87%
Total	1.440.000	1.647.870	114,44%

Existe a previsão da Secretaria de Recursos Hídricos em prosseguir com as atividades do PCT até o princípio do próximo ano, com o objetivo de concluir as atividades em execução, descritas neste relatório, o que possibilitará a alocação de recursos adicionais de contrapartida nacional.

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA BID/SRH-MMA - ATN/WP-9041 - BR T-1015
RESUMO DE DISTRIBUIÇÃO DE GASTOS E CONTRAPARTIDA
Período: 2005 a agosto/2006

Item	Despesas Previstas (US\$)			Despesas Realizadas (US\$)		
	BID	SRH	Total	BID	SRH	Total
<i>Consultorias</i>	350.000	475.000	825.000	303.940	657.493,10	961.433,09
Consultores Individuais	102.000	-		111.760	-	111.760,09
Empresa de Consultoria - Base Técnica	131.500	-		52.494	341.763	394.256,53
Empresa de Consultoria - Processos Participativos	116.500	-		139.686	315.731	455.416,47
<i>Viagens e Diárias</i>	110.000	59.000	169.000	80.855	257.328	338.183
Passagens	82.200	44.090	126.290	53.141	224.611	277.752
Diárias	27.800	14.910	42.710	27.713	32.717	60.431
<i>Eventos</i>	40.000	203.000	243.000	15.530	122.305	137.835
<i>Publicações</i>	30.000	71.500	101.500	98.563	12.069	110.632
<i>Material e Equipamentos Audiovisuais - Comunicação</i>	10.000	71.500	81.500	10.927	64.869	75.797
<i>Imprevistos</i>	10.000	10.000	20.000	-	23.991	23.991
Total	550.000	890.000	1.440.000	509.814	1.138.056	1.647.870

3.1 Saldo do PCT (Recursos BID)

Até o presente momento já foram contratados pelo BID o valor de US\$ 524.644,49, tendo um saldo a contratar no valor de US\$ 25.335,51. Os recursos disponíveis deverão ser integralizados no Projeto para a sua finalização técnica-gerencial.

RESUMO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS CONTRATADOS DO BID

US\$ 1,00

ITEM	Previsto	Contratado	Saldo Disponível
Consultorias	330.000,00	318.789,99	25.335,51
Consultores Individuais	124.000,00	126.610,09	25.335,51
Firma consultora base técnica	76.500,00	52.493,96	0,00
Firma consultora Processos Participativos	129.500,00	139.685,94	0,00
Viagens e Diárias			
Viagens: 295 viagens x US\$ 428,00 por viagem	110.000,00	80.854,51	0,00
Diária: 797 dias x US\$ 53,50 por dia			
Eventos	58.000,00	15.529,55	0,00
Publicações	32.000,00	98.563,13	0,00
Materiais e Equipamentos Audiovisuais de Comunicação	11.000,00	10.927,32	0,00
Imprevistos	9.000,00	-	0,00
TOTAL (US\$)	550.000,00	524.664,49	25.335,51

4 PERSPECTIVAS FUTURAS

A partir da aprovação do PNRH, parte-se para a etapa de detalhamento operativo dos 13 programas e 30 subprogramas, contidos no volume IV (Programas Nacionais e Diretrizes), a ser coordenado pela SRH/MMA e submetido à aprovação do CNRH até 31 de dezembro de 2007.

Por outro lado, inicia-se o processo de implementação do PNRH, que deve dar-se nas mesmas bases em que foi elaborada, de forma participativa e descentralizada, apoiando-se em um processo contínuo de monitoramento, avaliação e atualizações periódicas, bem como em atividades de internalização e divulgação dos resultados do PNRH.

São atividades previstas para o exercício de 2006, conforme as ações prioritárias do PNRH:

AÇÃO	ATIVIDADES	SITUAÇÃO
A. Estruturação da equipe técnica para realizar os estudos de detalhamento dos Programas do PNRH, e	detalhamento operativo dos <i>13 programas e subprogramas, contidos no Volume IV</i> (Programas Nacionais e Diretrizes) do PNRH, a ser coordenado pela SRH/MMA e submetido à apreciação do CNRH até 31 de dezembro de 2007.	Atividade em fase de desenvolvimento, tanto da parte técnica quanto da gerencial.
B. Articulação institucional com a ANA para inserção das Diretrizes, Metas e Programas do PNRH no âmbito do PPA-2008-2011;	Elaboração de Termo de Referência, seleção e contratação de consultor individual para o desenvolvimento das atividades de detalhamento dos programas do PNRH;	Atividade em fase de elaboração do Termo de Referência.
	Elaboração de Termo de Referência, seleção e contratação de consultoria para aprimoramento do Sistema de Informações do PNRH;	Atividade em fase de elaboração do Termo de Referência.
	Elaboração de Termo de Referência, seleção e contratação de consultor individual para o desenvolvimento das ações relacionadas aos assuntos transfronteiricos;	Atividade em fase de elaboração do Termo de Referência.
	Elaboração de Termo de Referência, seleção e contratação de consultor individual para o desenvolvimento dos indicadores de acompanhamento da implementação do PNRH;	Atividade em fase de elaboração do Termo de Referência.
	Seleção e contratação de consultor individual para o desenvolvimento das atividades de detalhamento dos programas do PNRH;	Atividade em fase de seleção do consultor.
	Seleção e contratação de consultor jurídico para realização de análise dos impactos do PNRH sobre as resoluções do CNRH;	Atividade em fase de seleção do consultor.
	Seleção e contratação de consultor individual para o desenvolvimento de estudos estratégicos sobre cenários nacionais de desenvolvimento e impactos regionais sobre os recursos hídricos;	Atividade em fase de seleção do consultor.
	Gerenciamento do Consultor de comunicação social no âmbito do PNRH, contrato em vigor;	Consultor contratado
B. Edição e publicação dos Produtos produzidos no âmbito do PCT;	Revisão e na preparação da segunda edição dos 4 (quatro) Volumes do PNRH,	Atividade contratada e em execução, com previsão de término para outubro/2006

AÇÃO	ATIVIDADES	SITUAÇÃO
	Revisão e na preparação de uma nova edição do seu Resumo Executivo,	Assessor Geral do PCT está realizando a revisão das versões em Inglês e Espanhol, com previsão de término para novembro/2006
	Contratação dos serviços de revisão e editoração dos 12 (doze) “Cadernos Regionais”, vinculado a cada uma das Regiões Hidrográficas Brasileiras;	Atividade em fase de contratação, com previsão de término para novembro/2006
	Contratação dos serviços de revisão e editoração dos 05 (cinco) Cadernos Setoriais;	Em fase de contratação, com previsão de término das atividades para dezembro/2006;
	Seleção e publicação de empresa gráfica para impressão do material acima relacionado;	Atividade em fase de seleção.
	Seleção, contratação e edição de CD-Room contendo todos os produtos finais do PNRH, ou seja, os 4 Volumes do PNRH, o Resumo Executivo, e os 12 Cadernos Regionais, os 5 setoriais.	Atividade em fase de seleção, com previsão de entrega para janeiro/2007
	Finalização de um vídeo institucional para divulgação do PNRH;	Atividade contratada em fase de finalização
C. Conclusão das Reuniões das CER’S;	Realização de mais quatro reuniões das CER’s que deverão ocorrer no mês de setembro/outubro/2006;	Atividade em fase de execução.
D. Realização das 12 (doze) feiras ambientais, atividade complementar ao PCT/BID.	Realização de dozes feiras ambientais, a serem realizadas nas dozes Regiões Hidrográficas Nacionais, no mês de novembro/2006	Atividade em fase de contratação.

No âmbito do PCT, o Coordenador Geral e o Assistente Geral deverão iniciar as atividades de encerramento do contrato, elaborando seus relatórios de progresso e final. Também deverá ser realizada uma reunião tripartida no âmbito da Agência Brasileira de Cooperação - ABC para encerramento do mesmo.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Inicialmente pode-se concluir que o PCT foi executado em conformidade ao cronograma previsto inicialmente, com algumas adaptações determinadas no âmbito dos entes deliberativos e de acompanhamento do PNRH.

A principal recomendação consiste no acompanhamento e implementação das atividades previstas ainda no âmbito do TAL, as quais estão demandando um grande esforço para a sua realização.

Por fim, a realização da Reunião Tripartida entre a Agência Brasileira de Cooperação – ABC, O Ministério do Meio Ambiente e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, para apresentação do Relatório de Progresso do PCT.

ANEXOS

- 1. PLANO DE AÇÃO PCT**
- 2. MATRIZ LÓGICA**
- 3. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS E
CONTRAPARTIDA**
- 4. RESOLUÇÃO Nº 58, DE 30 DE JANEIRO DE 2006**
- 5. CONTRIBUIÇÕES DA ANA AO PNRH**

ANEXO 1

PLANO DE AÇÃO PCT

ANEXO 2

MATRIZ LÓGICA

ANEXO 3

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS E CONTRAPARTIDA

ANEXO 4

RESOLUÇÃO Nº 58, DE 30 DE JANEIRO DE 2006

ANEXO 5
CONTRIBUIÇÕES DA ANA AO PNRH