

ID		Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Prede	% Com	Costo del Proyecto	2015	
									Qtr 1	Qtr 2
1		BO-L1102 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL II PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO (PEP)	1369 days	Mon 4/27/15	Thu 7/23/20		0%	\$178,570,000...		
2		Actividades Previas de la operación	237 days	Mon 4/27/15	Tue 3/22/16		0%	\$0.00		
66		COMPONENTE 1 - OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD VIAL	1138 days	Wed 12/30/15	Sat 5/9/20		0%	\$120,920,000.00		
67		Subcomponente 1.1.- Obras de Construcción y Rehabilitación	1128 days	Wed 12/30/15	Sun 4/26/20		0%	\$117,260,000.00		
125		Subcomponente 1.2.- Señalización y Seguridad Vial	1138 days	Wed 12/30/15	Sat 5/9/20		0%	\$3,660,000.00		
195		COMPONENTE 2 - INGENIERIA Y GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL	931.38 days	Thu 7/2/15	Sat 1/26/19		0%	\$9,655,000.00		
196		Subcomponente 2.1.- Supervisión y Fiscalización de Obras	931.38 days	Thu 7/2/15	Sat 1/26/19		0%	\$9,278,740.00		
261		Subcomponente 2.2.- Programa de Reposición de Pérdidas (PRP)	768 days	Wed 12/30/15	Sun 12/9/18		0%	\$376,260.00		
280		COMPONENTE 3 - GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ACTIVOS VIALES	1189 days	Wed 12/30/15	Mon 7/20/20		0%	\$19,750,000.00		
281		Subcomponente 3.1.- Sistema Inteligente de Transporte	683 days	Wed 2/22/17	Sat 10/5/19		0%	\$14,000,000.00		
402		Subcomponente 3.2.- Sistemas de Gestión de Recaudo	1189 days	Wed 12/30/15	Mon 7/20/20		0%	\$1,000,000.00		
528		Subcomponente 3.3.- Apoyo a ProVial	758 days	Wed 12/30/15	Fri 11/23/18		0%	\$4,750,000.00		
577		COMPONENTE 4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES SECTORIALES	908 days	Wed 12/14/16	Fri 6/5/20		0%	\$10,500,000.00		
578		Producto 4.1.- Plan Integral de Desarrollo de las Capacidades de las Regionales de la ABC	736 days	Wed 7/12/17	Wed 5/6/20		0%	\$4,950,000.00		
609		Producto 3.2.- Programa de Equipamiento de las Regionales de ABC	758 days	Wed 7/12/17	Fri 6/5/20		0%	\$3,500,000.00		
624		Producto 3.3.- Programa de Capacitación	641 days	Wed 5/3/17	Wed 10/16/19		0%	\$1,450,000.00		
657		Producto 3.4.- Sistema de Gestión y Control de los Accidentes de Tránsito	788 days	Wed 12/14/16	Fri 12/20/19		0%	\$600,000.00		
690		ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	1072 days	Tue 6/14/16	Thu 7/23/20		0%	\$1,170,000.00		
693		CONTINGENCIAS Y ESCALAMIENTO DE PRECIOS	600 edays	Tue 10/2/18	Sun 5/24/20 23FS		0%	\$16,575,000.00		

