

Plan de Adquisiciones

Información General

País: PERU

Beneficiario: REPUBLICA DE PERU

Ejecutor: MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (MVCS)

Nombre del Proyecto: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PERU

Número del Proyecto: PE-X1004

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El propósito es contribuir a que los Entes que prestan el servicio de agua potable y disposición de aguas residuales lo hagan de manera eficiente y sostenible en el largo plazo con el fin de que los usuarios que cuentan con ese servicio mejoren su bienestar y que las familias que no cuentan con éste puedan llegar a tenerlo en el corto plazo, mejorando así su salud y disminuyan el tiempo que utilizan en recolectar y tratar su agua. El objetivo de esta primera operación incluye: i) extender la cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en pequeñas ciudades, y en las comunidades rurales en concordancia con las metas establecidas en el PNS 2006 – 2015, con el propósito de alcanzar las metas del milenio en un marco de sostenibilidad de los servicios; ii) fortalecer la capacidad de gestión de la comunidad para proveerse de estos servicios y fortalecer institucionalmente a los prestadores en caso de contar con pequeñas y medianas empresas; y iii) fortalecer a las entidades del sector para que cumplan efectivamente sus funciones de planificación, asistencia técnica y cofinanciamiento de las inversiones locales. El Programa comprende los siguientes componentes:

Componente I - Inversiones en infraestructura. Este componente tiene por objetivo incrementar el nivel de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico en comunidades rurales, pequeñas localidades y pequeñas ciudades que actualmente carecen de dichos servicios o los reciben de manera deficiente, mediante la construcción de nuevos sistemas y la ampliación de sistemas existentes de abastecimiento de agua potable y de disposición de excretas. Incluye la financiación, pero no limitado a, de sistemas de potabilización de agua, redes conducción de agua cruda, redes de distribución de agua potable, programas de control de agua no contabilizada, tanques de almacenamiento, conexiones domiciliarias, unidades básicas de saneamiento, redes de recolección de aguas residuales, colectores e interceptores y sistemas de depuración de aguas residuales. Como resultado de este componente se espera que aproximadamente 380 comunidades cuenten con sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, beneficiando unos 220.000 habitantes.

Componente II - Preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento empresarial y de distritos. El Programa financiará acciones que contribuyan a contar con proyectos eficientemente formulados, con participación de la comunidad, y a la generación de esquemas de gestión y asistencia técnica autosostenibles, en un esquema

que integre las soluciones de agua y saneamiento con intervenciones de desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional para la gestión de servicios . Este componente financiará la realización de las siguientes actividades: a) validación de campo de la situación de los distritos y comunidades identificadas como prioritarias; b) estudios de prefactibilidad y factibilidad; c) expedientes técnicos con el diseño final de ingeniería de las obras validadas por la comunidad; d) capacitación y acompañamiento a las comunidades que conformen las JASS, en temas operacionales, administrativos, de salubridad e higiene, entre otros; e) conformación o fortalecimiento de los prestadores de los servicios a través de UG o vinculación de OE en pequeñas ciudades; y f) fortalecimiento de los distritos para que puedan apoyar a las comunidades rurales en temas de agua y saneamiento. Como resultado de este componente se espera que unas 380 localidades cuenten con estudios viables desde los puntos de vistas técnico, ambiental, social y económico y con esquemas eficientes y sostenibles para la prestación de los servicios.

Componente III - Fortalecimiento del Sector – Desarrollo de Capacidades. Este componente tiene por objetivo fortalecer la capacidad de gestión de la DNS del MVCS en materia de asistencia técnica, desarrollo de normas técnicas, planificación sectorial e investigación, mediante las siguientes acciones: i) elaboración y/o actualización y difusión de normas, reglamentos y herramientas técnicas (guías, manuales y otros) de aplicación a nivel rural y de pequeñas ciudades; ii) desarrollo de tecnologías de bajo costo, incluyendo proyectos piloto para probar la aplicabilidad y factibilidad de estas soluciones, incluyendo la promoción y difusión de estas tecnologías en instancias académicas y colegios de profesionales para su replicabilidad; iii) fortalecimiento de capacidades a actores sectoriales en gestión de proyectos y en gestión de servicios; iv) preparación de los planes regionales de agua y saneamiento en las regiones de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: Enero de /2009

Fecha de firma del Convenio: Estimada, Marzo/2010

Fecha estimada para el último desembolso: Estimada, Marzo/2015

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las *“Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7)* y con las *“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7)*, aprobadas en enero de 2005 y modificadas en agosto de 2006, y con lo establecido en el Convenio y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del **Programa de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua y saneamiento en Peru**, que cubre 18 meses de ejecución del Proyecto¹, ha sido acordado entre el Banco y el MVCS. El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato ó grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes ó de contratación de obras ó servicios ó métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato ó grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente ó cuando sea necesario ó requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en las oficinas centrales del MVCS en el Programa Agua para Todos. El Plan de Adquisiciones también está disponible en la página Internet del Ejecutor (<http://www.vivienda.gob.pe>) y en la página Internet del Banco (www.iadb.org) ([Información de Adquisiciones de Proyecto](#)).

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto:

Adquisición de Obras: Los contratos de obra civil están asociados con la ejecución de las obras de agua potable y obras de saneamiento básico y contemplan obras de captación, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable; y soluciones básicas de saneamiento por vivienda.

La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DELS) para obras menores. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen equipos de oficina.

Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELS) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen la preparación de Planes Regionales de Saneamiento para las regiones seleccionadas, la elaboración de normas, guías, estándares técnicos para soluciones de saneamiento en las zonas rurales, implementación de proyectos piloto para adaptación de tecnologías apropiadas, la formación de capacidades en las regiones seleccionadas como

¹ Los 18 primeros meses de ejecución se cuentan a partir de la fecha más temprana entre aquella de la publicación del Aviso General de Adquisiciones o la del primer Aviso Específico de Adquisiciones que se publique después de la aprobación del Préstamo.

prioritarias para el programa, la elaboración de estudios y expedientes técnicos de obras, administración y auditoría del Programa y la contratación de consultores individuales de apoyo a la DNS y el PAPT.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$ 200.000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Costos Operativos: eventualmente se contemple la financiación de gastos asociados con transporte y suministro de muebles y suministros, vía contratos de arrendamiento y/o suministro.

Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco serán contratados utilizando los procedimientos del Banco para la contratación de bienes (Servicios diferentes de Consultoría).

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: Se podrá reconocer gastos elegibles realizados con anterioridad a la fecha de aprobación de esta operación por parte del Directorio del Banco, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo, en el marco de la políticas del Banco (OP-504 Reconocimiento de Gastos, Financiamiento Retroactivo y Contratación Anticipada)..

Estos gastos elegibles corresponden a pagos de adquisiciones y contrataciones efectuadas utilizando procedimientos aceptables para el Banco y descritas en el Plan Operativo Anual vigente.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

La base del esquema de supervisión de las adquisiciones del prestatario será el presente Plan de Adquisiciones. El Prestatario debe actualizar el Plan de Adquisiciones anualmente, según se requiera, y siempre cubriendo los 18 meses siguientes del período de ejecución del proyecto. Cualquier propuesta de revisión del Plan de Adquisiciones debe ser presentada al Banco para su aprobación. Todas las adquisiciones a realizar durante este período deben estar incluidas en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco y seguirán los métodos y rangos en él establecidos.

Todas las adquisiciones de obras así como las adquisiciones de bienes a ser adjudicados mediante una Licitación Pública Internacional o Nacional, serán revisadas en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones. Las adquisiciones de bienes por un monto

menor de US\$ 50.000, las consultorías por un monto menor a US\$50.000 y la contratación de consultores individuales por menos de US\$15.000, se revisarán de manera ex-post. De acuerdo con el desempeño del PAPT al primer año de ejecución del proyecto se podrá ajustar el método de revisión.

Tabla No.1 Métodos de Adquisiciones para Obras, Bienes y Servicios de Consultoría			
CATEGORIA DE LA ADQUISICION	METODO DE CONTRATACION	VALOR DE LA ADQUISICION (US\$)	ESQUEMA DE REVISION
Obras	LPI	Valor Contrato \geq \$3.0 millones	Ex-ante para todos los contratos
	LPN	3.0 millones > Valor Contrato \geq \$250.000	Ex-ante para todos los contratos
	CP	Valor Contrato < \$250.000	Ex-post para todos los contratos
Bienes	LPI	Contratos \geq \$250 000	Ex-ante para todos los contratos
	LPN	\$ 250 000 > Valor Contrato \geq \$ 50.000	Ex-ante para todos los contratos
	CP	Valor Contrato < \$ 50.000	Ex-post para todos los contratos
Firmas Consultoras	SBC, SBCC, SBPF, SBMC y SCC	Valor Contrato \geq \$ 350 000	Ex-ante para todos los contratos, con llamado a expresión de interés internacionalmente.
	SBC, SBCC, SBPF, SBMC y SCC	Valor Contrato < \$ 200.000	Ex-post para contratos hasta \$ 50,000. Para el resto de los contratos Ex-ante
Consultor Individual	CCIN CCII	Cualquier monto	Ex-post para contratos hasta \$ 15,000. Para el resto de los contratos Ex-ante..

Significado de siglas:

Bienes y Servicios: **LPI:** Licitación Pública Internacional

LPN: Licitación Pública Nacional

CP: Comparación de Presupuestos/Precios

Firmas Consultoras

SBC: Selección Basada en Calidad

SBCC: Selección basada en Calidad y Costo

SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo.

SBMC: Selección Basada en el Menor Costo.

SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores.

SD: Selección Directa.

CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones

Consultor Individual Nacional.

Consultor individual:

CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones

Consultor Individual Internacional.

Toda contratación directa de bienes, obras, servicios diferentes a consultoría y firmas consultoras será revisada de manera exante.

E) Preferencia Nacional

No aplica

Apéndice 1

Plan de Adquisiciones²

País: PERU

Beneficiario: REPUBLICA DE PERU

Ejecutor: MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (MVCS)

Nombre del Proyecto: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PERU

Números del Proyecto: PE-X1004

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El propósito es contribuir a que los Entes que prestan el servicio de agua potable y disposición de aguas residuales lo hagan de manera eficiente y sostenible en el largo plazo con el fin de que los usuarios que cuentan con ese servicio mejoren su bienestar y que las familias que no cuentan con éste puedan llegar a tenerlo en el corto plazo, mejorando así su salud y disminuyan el tiempo que utilizan en recolectar y tratar su agua. El objetivo de esta primera operación incluye: i) extender la cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en pequeñas ciudades, y en las comunidades rurales en concordancia con las metas establecidas en el PNS 2006 – 2015, con el propósito de alcanzar las metas del milenio en un marco de sostenibilidad de los servicios; ii) fortalecer la capacidad de gestión de la comunidad para proveerse de estos servicios y fortalecer institucionalmente a los prestadores en caso de contar con pequeñas y medianas empresas; y iii) fortalecer a las entidades del sector para que cumplan efectivamente sus funciones de planificación, asistencia técnica y cofinanciamiento de las inversiones locales.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: Diciembre/2009

Fecha de firma del Convenio: Estimada, Marzo/2010

Fecha estimada para el último desembolso: Estimada, Marzo/2015

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones: Paseo de la República Piso 3

² Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.

Proyecto: Programa de mejoramiento y ampliación de servicios de agua y saneamiento en Peru

Número de Proyecto PE-X1004

Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Marzo de 2010 hasta Agosto de 2011

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
1	BIENES										
1.1	Equipos informáticos y de comunicaciones (hardware y software)	200	LPN	ex-ante	90	10	no	Abr/10	Jul/10	Pendiente	
1.2	Muebles	50	CP	ex-ante	90	10	no	Abr/10	Jul/10	Pendiente	
1.3	Vehículos	175	LPN	ex-ante	90	10	no	Abr/10	Jun/10	Pendiente	
1.4	Insumos de oficina	30	CP	ex-ante	90	10	no	Abr/10	Jun/10	Pendiente	
2	OBRAS										
2.1	Grupo de proyectos de la muestra. Construcción de 15 sistemas de agua y saneamiento básico y promoción social – fortalecimiento institucional fase 2	2.873 (obras) 108,5 (FI-DC2) 2.981,5 (total)	LPN	ex-post	80	20	no	Ago/10	Feb/11 (obra) Ago/11 (FI-DC2)	Pendiente	
2.1	Grupo 1: Región Puno. Construcción de 115 sistemas de agua y saneamiento básico y promoción social – fortalecimiento institucional fase 2	19.418,5 (obras) 832,2 (FI-DC2) 20.250,7 (total)	LPI	ex-ante	80	20	no	May/11	Ene/12 (obra) Jul/12 (FI-DC2)	Pendiente	
2.2	Grupo 2 Región Cuzco-Apurímac. Construcción de 77 sistemas de agua y saneamiento básico y promoción social – fortalecimiento institucional fase 2	15.068 (obras) 557 (FI-DC2) 15.625 (total)	LPN	ex-ante	80	20	no	Oct/11	Jun/12 (obra) Dic (FI-DC2)	Pendiente	
2.4	Grupo 3 Región Huancavelica-Ayacucho. Construcción de 155 sistemas de agua y saneamiento básico y promoción social – fortalecimiento institucional fase 2	3.1440 (obras) 1.121,6 (FI-DC2) 32.561,6 (total)	LPN	ex-ante	80	20	no	May/11	Ene/12 (obra) Jul/12 (FI-DC2)	Pendiente	
3	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA										
3.2	Alquiler de oficinas	75	CP	ex post	90	10	no	May/10	Jul/13	Pendiente	
3.3	Leasing de fotocopiadoras e impresoras	5	CP	ex post	90	10	no	May/10	Jul/13	Pendiente	
3.4	Servicios de comunicación	15	CP	ex post	90	10	no	May/10	Jul/13	Pendiente	
4	SERVICIOS DE CONSULTORIA										
4.1	Elaboración de Planes Regionales de Saneamiento (3)	390	SBMC	ex-ante	80	20	no	Jul/10	Oct/11	Pendiente	
4.2	Instrumentalización normativa de unidades de	25	SBCC	ex-ante	80	20	no	Abr/10	Nov/10	Pendiente	

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	gestión										
4.3	Elaboración de normas, guías, estándares técnicos para soluciones de saneamiento en las zonas rurales y pequeñas ciudades (2)	50	SBCC	ex-ante	80	20	no	Abr/11	Nov/11	Pendiente	
4.4	Investigación y desarrollo de tecnologías apropiadas de bajo costo (2)	70	SBCC	ex-ante	80	20	no	Ene/11	Feb/12	Pendiente	
4.5	Inducción interna y a actores regionales, locales y regionales sobre el programa, políticas y normativa sectorial vigente	188	SBMC	ex-ante	80	20	no	Abr/10	Jul/10	Pendiente	
4.6	Asistencia técnica en preinversión e inversión a autoridades locales y consultores	96	CI	ex-ante	80	20	no	May/10	Sep/10	Pendiente	
4.7	Capacitación en PIPs a gobiernos regionales y locales	44,75	CI	ex-ante	80	20	no	Nov/10	Feb/11	Pendiente	
4.8	Capacitación en metodologías de planificación regional en otras regiones	71,4	SBMC	ex-ante	80	20	no	Jul/10	Ene/11	Pendiente	
4.9	Desarrollo de software para gestión de servicios en pequeñas ciudades	30	SBCC	ex-ante	80	20	no	Jul/10	Feb/11	Pendiente	
4.10	Conformación e implementación de unidades de gestión fuera del área del Programa	259	SBCC	ex-ante	80	20	no	Abr/11	Jun/12	Pendiente	
4.11	Grupo de proyectos de la muestra. Validación de campo de comunidades y distritos	2,7	CI	ex-ante	80	20	no	Dic/09	Ene/10		
4.12	Grupo 1 Región Puno. Grupo de proyectos de la muestra. Validación de campo de comunidades y distritos	21	CI	ex-ante	80	20	no	Dic/09	Ene/10		
4.13	Grupo 2 Región Cuzco - Apurímac. Grupo de proyectos de la muestra. Validación de campo de comunidades y distritos	14	CI	ex-ante	80	20	no	May/10	Jun/10		
4.14	Grupo 3 Región Huancavelica – Ayacucho. Grupo de proyectos de la muestra. Validación de campo de comunidades y distritos	28,3	CI	ex-ante	80	20	no	Dic/09	Ene/10		
4.15	Grupo de proyectos de la muestra. Elaboración de estudios de preinversión y expedientes para construcción de 15 sistemas de agua y saneamiento básico (incluye FI-DC fase I)	195 (PINV) 66,5 (DC-FI 1) 261,5 (Total)	SBCC	ex-ante	80	20	no	Dic/10	Jul/11	Pendiente	

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
4.16	Grupo 1 Región Puno. Elaboración de estudios de preinversión y expedientes para construcción de 115 sistemas de agua y saneamiento básico (incluye FI-DC fase I)	1.496 (PINV) 509,6 (DC-FI1) 2.005,6 (Total)	SBCC	ex-ante	80	20	no	May/10	Abr/11	Pendiente	
4.17	Grupo 2 Región Cuzco - Apurímac. Elaboración de estudios de preinversión y expedientes para construcción de 77 sistemas de agua y saneamiento básico (incluye FI-DC fase I)	1.002 (PINV) 341 (DC-FI 1) 1.343 (Total)	SBCC	ex-ante	90	10	no	Oct/10	Sep/11	Pendiente	
4.18	Grupo 3 Región Huancavelica – Ayacucho. Elaboración de estudios de preinversión y expedientes para Construcción de 155 sistemas de agua y saneamiento básico (incluye FI-DC fase I)	2.017 (PINV) 686,5 (DC-FI1) 2.703,5 (Total)	SBMC	ex-ante	90	10	no	May/10	Abr/11	Pendiente	
4.19	Supervisión a la elaboración de estudios de preinversión, expedientes y FI-DC fase I para 15 sistemas de agua y saneamiento en áreas rurales y pequeñas ciudades grupo de la muestra	37,2	SBMC	ex-ante	80	20	no	Dic/10	Jul/11	Pendiente	
4.20	Supervisión a la elaboración de estudios de preinversión, expedientes y FI-DC fase I para 115 sistemas de agua y saneamiento en áreas rurales y pequeñas ciudades grupo 1 Región Puno	285,5	SBMC	ex-ante	80	20	no	May/10	Abr/11	Pendiente	
4.21	Supervisión a la elaboración de estudios de preinversión, expedientes y FI-DC fase I grupo 2 Región Cusco-Apurímac	191,1	SBMC	ex-ante	80	20	no	Oct/10	Sep/11	Pendiente	
4.22	Supervisión a la elaboración de estudios de preinversión, expedientes y FI-DC fase I grupo 3 Región Huancavelica-Ayacucho	384,8	SBMC	ex-ante	80	20	no	May/10	Abr/11	Pendiente	
4.23	Supervisión de obras y FI-DC fase II grupo de la muestra	149,2	SBMC	ex-ante	80	20	no	Ago/10	Ago/11	Pendiente	
4.24	Supervisión de obras y FI-DC fase II grupo de la muestra del grupo 1: Región Puno	1.144	SBMC	ex-ante	80	20	no	May/11	Jul/12	Pendiente	
4.25	Supervisión de obras y FI-DC fase II grupo de la muestra del grupo 2: Región Cusco-Apurímac	766	SBMC	ex-ante	80	20	no	Oct/11	Dic/12	Pendiente	
4.26	Supervisión de obras y FI-DC fase II grupo de la muestra del grupo 3: Región	1.542	SBMC	ex-ante	80	20	no	May/11	Jul/12	Pendiente	

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	Huancavelica-Ayacucho										
4.27	Consultores para la Unidad Ejecutora del Programa	3.000	CCIN	ex-ante	90	10	no	Mar/10	Dic/13	Pendiente	Durante el primer año se prevé la contratación de 6 consultores (coordinador general, coordinadores de contrataciones y adquisiciones, técnico, administrativo y financiero, desarrollo comunitario; y especialista ambiental.
4.28	Auditoría externa del Programa	100	SBCC	ex-ante	90	10	no	Jun/10	Jun/15	Pendiente	

¹ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

Apéndice 2

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

El MVCS será responsable de la implementación y seguimiento, de la coordinación de todas las actividades técnicas y operativas y de mantener fluidas coordinaciones con el BID, mediante dos unidades subejecutoras: (i) Programa Agua para Todos-PAT, subejecutor del componente de inversión en las zonas rural y urbana; y (ii) Dirección Nacional de Saneamiento, Subejecutora del componente de Fortalecimiento Institucional para el sector, que comprende la preparación de Planes Regionales de Saneamiento para las regiones seleccionadas, la elaboración de normas, guías, estándares técnicos para soluciones de saneamiento en las zonas rurales, el desarrollo de proyectos piloto para adaptación de tecnologías apropiadas a las condiciones locales, la formación de capacidades en las regiones seleccionadas como prioritarias para el programa, la elaboración de estudios y expedientes técnicos de obras. El MVCS a través de la unidad ejecutora Programa Agua Para Todos-PAT será responsable ante el Banco por la administración de los recursos del préstamo, realizar la planificación, programación, administración, control y supervisión de la ejecución de obras, adquisición de bienes y servicios y todas aquellas actividades necesarias para la adecuada implementación y seguimiento del proyecto, y la coordinación con otras instituciones vinculadas al mismo. El PAT y la DNS se apoyarán en consultores individuales para realizar el seguimiento de las actividades, consultorías y obras necesarias dentro del proyecto, con la finalidad de realizar un control detallado de la calidad de dichas actividades y del cumplimiento de los cronogramas previstos para su ejecución.

El equipo de proyecto evaluó la capacidad del Ejecutor para la gestión de las adquisiciones y determinó que el riesgo total del proyecto asociado es medio, basado sobre la conformación de una Unidad de Coordinación para el Programa, con personal especializado en el área de adquisiciones. Dado el volumen de carga de trabajo que se le está asignando al PAT, así como los cambios ocurridos recientemente en los procedimientos del Banco en materia de adquisiciones, se recomienda que una vez aprobado el esquema institucional que presentará PAT, se incluyan acciones de fortalecimiento y capacitación las cuales podrán ser impartidas por los equipos fiduciarios en Lima

Las limitaciones mas sobresalientes identificadas así como las acciones correctivas acordadas se resumen a continuación:

Deficiencias	Acción Correctiva	Fecha para su Cumplimiento	Comentarios
Adquisiciones: PAT y la DNS cuenta con personal en el área de licitaciones con cierto entrenamiento	Contratar un especialista en adquisiciones para liderar estas actividades dentro de la Unidad de Coordinación del Programa.	Antes de la firma del primer contrato de suministro de obras.	

	.		
Experiencia en aplicación de los nuevos procedimientos de adquisiciones del Banco.	Cursos de capacitación para entrenar al personal del PAT y la DNS	Durante el año 2010	

Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

Además de las revisiones ex-ante, el Banco efectuará revisiones ex-post de las adquisiciones cada *seis meses*. La frecuencia de las revisiones ex-post y los umbrales establecidos para la revisión ex-ante de los contratos son consistentes con la evaluación de capacidad efectuada. Estos umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del Ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas.