

OBRAS														
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Selección/ Adquisición:	Cantidad de Lotes	Número de Proceso:	Monto Estimado			Monto detallado / Componente Asociado:		Método de Revisión:	Fechas		Comentarios
						Monto Estimado, en USD:	Monto Estimado o % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato	
UCP/ MINSA	Contratación de firma para Diseño, construcción, operación y mantenimiento de la PTAR	Productos 1 y 2	LPI	N/A	1	207.200.000	24%	76%	1.1.1 y 1.2.1		Ex Ante	lun 25/05/15	jue 03/12/15	Los costos estimados incluyen O&M para la PTAR 1 por 18 meses + 2 años y para la PTAR 2 por 2 años; este costo podría variar considerando que el MINSA prevé que el Contrato incluya O&M por 10 años + 18 meses de la PTAR 1. Se prevé la ejecución de este proceso de contratación y luego de la aprobación del Contrato de Préstamo solicitar financiamiento retroactivo
UCP/ MINSA	Contratación de firma para Construcción de colectoras sanitarias de Puntas Paitilla y Pacífica	Producto 3	LPI	N/A	2	18.000.000	47%	53%	2.1.1		Ex Ante	mié 26/07/17	lun 05/02/18	
UCP/ MINSA	Contratación de firma para Construcción de colectoras sanitarias de Matasnillos	Producto 4	LPI	N/A	3	32.100.000	71%	29%	2.2.2		Ex Ante	lun 15/10/18	jue 25/04/19	
UCP/ MINSA	Contratación de firma para Construcción de Colectoras para Separación de Caudales (Bella Vista y Calidonia)	Producto 5	LPI	N/A	4	32.100.000	37%	63%	2.3.2		Ex Ante	jue 15/02/18	mié 24/10/18	
UCP/ MINSA	Contratación de firma para construcción de las colectoras para mejora y separación de caudales en Chanis	Producto 6	LPN	N/A	5	1.600.000	44%	56%	2.4.1		Ex Post	lun 29/01/18	jue 29/03/18	
UCP/ MINSA	Contratación de firma para ejecutar la Extensión de Colectora Principal Drenaje Sanitario Curundú	Producto 7	LPI	N/A	6	4.300.000	23%	77%	2.5.1		Ex Ante	lun 08/01/18	vie 14/09/18	
TOTAL OBRAS						295.300.000								

BIENES														
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición:	Cantidad de Lotes	Número de Proceso:	Monto Estimado			Monto detallado / Componente Asociado:		Método de Revisión:	Fechas		Comentarios
						Monto Estimado, en USD:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato	
UCP/MINSA	Adquisición de equipos	Producto 9	CP	N/A	7	170.000	20%	80%	3.2.2		Ex Post	17-ene-17	20-mar-17	
TOTAL BIENES						170.000								

SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA														
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición:	Cantidad de Lotes	Número de Proceso:	Monto Estimado			Monto detallado / Componente Asociado:		Método de Revisión:	Fechas		Comentarios
						Monto Estimado, en USD:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				Documento de Licitación	Firma del Contrato	
UCP/MINSA	Contratación de servicios para Certificaciones de Normas ISO 9001:2008	Producto 8	CP	N/A	8	50.000	33%	67%	3.1.2		Ex Post	lun 27/02/17	jue 27/04/17	
UCP/MINSA	Contratación de servicios para Certificaciones de Normas ISO 14001:2004	Producto 8	CP	N/A	9	50.000	33%	67%	3.1.3		Ex Post	lun 27/02/17	jue 27/04/17	
UCP/MINSA	Contratación de servicios para Certificaciones de Normas OHSAS 18001:2007	Producto 8	CP	N/A	10	50.000	33%	67%	3.1.4		Ex Post	lun 27/02/17	jue 27/04/17	
TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA						150.000								

CONSULTORÍAS FIRMAS													Comentarios
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición:	Número de Proceso:	Monto Estimado			Monto detallado / Componente Asociado:		Método de Revisión:	Fechas		
					Monto Estimado, en us\$:	Monto Estimado % BID	Monto Estimado % Contraparte:				Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato	
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición:	Número de Proceso:	Monto Estimado, en us\$:	Monto Estimado % BID	Monto Estimado % Contraparte:	Monto detallado / Componente Asociado:		Método de Revisión:	Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato	
UCP/ MINSA	Contratación de firma para supervisión de obras de colectoras Puntas Paitilla y Pacífico	Producto 3	SBCC	11	1.600.000	45%	55%	2.1.2		Ex Ante	mié 31/05/17	mar 09/01/18	
UCP/ MINSA	Contratación de firma para estudios y diseños de colectoras Matasnillos	Producto 3	SBCC	12	1.600.000	31%	69%	2.2.1		Ex Ante	mié 10/06/15	mar 19/01/16	

UCP/ MINSA	Contratación de firma para supervisión de obras de colectoras sanitarias de Matasnillos	Producto 4	SBCC	13	2.600.000	46%	54%	2.2.3		Ex Ante	jue 16/08/18	mié 27/03/19	
UCP/ MINSA	Contratación de firma para estudios y diseños de Bella Vista y Calidonia	Producto 4	SBCC	14	1.500.000	47%	53%	2.3.1		Ex Ante	mié 10/06/15	mar 19/01/16	
UCP/ MINSA	Contratación de firma para supervisión de obras de colectoras para mejoras y separación de caudales Bella Vista y Calidonia	Producto 4	SBCC	15	2.600.000	28%	72%	2.3.3		Ex Ante	lun 29/01/18	vie 07/09/18	
UCP/ MINSA	Contratación de firma para supervisión de obras de la Extensión de la Colectora Principal drenaje sanitario Curundú	Producto 7	SBCC	16	400.000	30%	70%	2.5.2		Ex Ante	mié 20/12/17	mar 31/07/18	
UCP/ MINSA	Contratación de consultoría para Apoyo en la implantación del SIG	Productos 8 y 9	SD	17	950.000	30%	70%	3.1.1	550.000	Ex Ante	jue 27/08/15	jue 26/11/15	Proyeco se encuentra brindando servicios a la UCP desde el 2011, con asistencia técnica y asesoramiento en supervisión de diseños y estudios. De la misma manera, asistió en la revisión de la estructura y el dimensionamiento de las necesidades para la optimización de la gestión a la luz de un incremento de competencias (Operación & Mantenimiento) que dio como resultado la propuesta de implantación del Sistema de Integrado de Gestión. Por ello, conforme la GN-2350-9 parágrafo 3.10 inc. (a) y (d) a fin de guardar coherencia técnica y unidad de responsabilidad para la correcta implementación del sistema, resulta oportuno seleccionar en forma directa a la firma Proyeco por hasta un monto de US 950.000 para llevar adelante la consultoría para apoyo en la implantación del SIG.
						20%	80%	3.2.1	400.000				

UCP/MIN SA	Contratación de firma para ampliación de módulos financieros e interfases del Sistema Péntago	Producto 9	SD	18	100.000	20%	80%	3.2.4		Ex Ante	vie 22/01/16	vie 22/04/16	La firma Latin Data actualmente provee la licencia para el uso del Sistema Péntago, por lo que se requiere contratarla para la actualización y adaptación del sistema que permita incorporar la modalidad de anticipo de fondos y desarrollar las interfases con otros sistemas, especialmente la vinculación con el ISTMO (proyecto de contabilidad digital del MEF que reemplazará al Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá - SIAFPA).
UCP/MIN SA	Contratación de firma para implementar la Estrategia de reducción del consumo de agua potable	Producto 11	SBCC	19	2.000.000	68%	32%	3.4.1		Ex Ante	vie 04/08/17	jue 15/03/18	
UCP/MIN SA	Contratación de firma para monitoreo de la calidad del agua de la Bahía de Panamá	Producto 13	SD	20	1.950.000	50%	50%	3.5.1		Ex Ante	jue 01/10/15	jue 31/12/15	A través del Contrato SBCC-CC-SCBP-02-2012 se seleccionó al Consorcio INFRAECO / DENG / CPD CIENCIA / EES INTERNATIONAL para elaborar la Línea Base y el Programa de Monitoreo de Calidad de Agua de los Ríos y Quebradas de la Ciudad de Panamá y Calidad de Agua Marina de la Bahía de Panamá. Su desempeño fue altamente satisfactorio. Dada la experiencia adquirida por el Consorcio, el conocimiento de la región a intervenir, que fueron los que desarrollaron la línea base y el programa de monitoreo, la necesidad de guardar coherencia técnica y unidad de responsabilidad para la correcta medición del impacto del Proyecto y lo establecido en la GN-2350-9 parágrafo 3.10 inc. (a) y (d); resulta oportuno seleccionar en forma directa al Consorcio INFRAECO / DENG / CPD CIENCIA / EES INTERNATIONAL

													por hasta un monto de US 1.950.000.
UCP/MINSA	Contratación de Servicios de Auditoría Financiera / Contable	Administración	SBCC	21	365.000	92%	8%	4.2.1		Ex Ante	mié 24/06/15	mar 01/03/16	
TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS					15.715.000								

CONSULTORÍAS INDIVIDUOS													
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición:	Número de Proceso:	Monto Estimado			Cantidad Estimada de Consultores	Componente Asociado:	Método de Revisión:	Fechas		Comentarios
					Monto Estimado, en USD:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato	
UCP/MINSA	Contratación de Consultor Individual para la Evaluación Intermedia del programa	Admin. del proyecto	CCIN	23	20.000	92%	8%		4.2.3	Ex Post	lun 21/05/18	lun 20/08/18	
UCP/MINSA	Contratación de Consultor Individual para la Evaluación Final del programa	Admin. del proyecto	CCIN	24	40.000	92%	8%		4.2.4	Ex Post	lun 04/05/20	lun 03/08/20	
UCP/MINSA	Contratación de Consultoría Individual para desarrollo de documentos de licitación y modelos de contrato	Producto 9	CCIN	25	200.000	20%	80%		3.2.3	Ex Post	mié 03/02/16	lun 04/04/16	
UCP/MINSA	Contratación de consultoría individual para la elaboración de la estrategia de reducción de consumo de agua potable	Producto 10	CCIN	26	200.000	68%	32%		3.3.1	Ex Post	mié 28/10/15	lun 28/12/15	
TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES					460.000								

Total 311.745.000

Actividades no programadas en el PA

Consultoría Individual y otros - Ley 22 (Administración) 13.300.000

Actividades no programadas 6.105.000

Imprevistos 10.220.000

Total 29.625.000

Total PA 311.745.000

Total Ley 22, actividades no programadas y otros 29.625.000

Total del programa 341.370.000