

PLAN DE ADQUISICIONES

Información General

País: PARAGUAY

Prestatario y Beneficiario: REPUBLICA DE PARAGUAY

Ejecutor: SENASA

Nombre del Proyecto: PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: PR-L1022/ PR-X1003

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El Programa tiene por objetivo contribuir a incrementar el acceso a servicios agua potable y saneamiento en las comunidades rurales e indígenas del país con el fin de que las familias que no cuenten con dichos servicios puedan llegar a tenerlo a corto plazo mejorando así su calidad de vida. El Programa comprende componentes para: (i) inversiones en infraestructura; (ii) preparación de proyectos y Desarrollo comunitario; (iii) programa piloto de manejo de residuos sólidos; y (iv) fortalecimiento institucional para el SENASA.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: Noviembre/2009

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: Estimada, Mayo/2010

Fecha estimada para el último desembolso: Estimada, Mayo/2015

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las *“Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7)* y con las *“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7)*, aprobadas en enero de 2005 y modificadas en agosto de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del **Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales e Indígenas**, que cubre 18 meses de ejecución del Proyecto¹, ha sido acordado entre el Banco y SENASA. El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato ó grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes ó de contratación de obras ó servicios ó métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato ó grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones

¹ Los 18 primeros meses de ejecución se cuentan a partir de la fecha más temprana entre aquella de la publicación del Aviso General de Adquisiciones o la del primer Aviso Específico de Adquisiciones que se publique después de la aprobación del Préstamo.

se actualizará anualmente ó cuando sea necesario ó requerido por el Banco, vía la herramienta SEPA. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en las oficinas centrales del SENASA. El Plan de Adquisiciones también está disponible en la página Internet del Ejecutor (<http://www.senasa.gov.py>) y en la página Internet del Banco (www.iadb.org) ([Información de Adquisiciones de Proyecto](#)).

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto:

Adquisición de Obras: Los contratos de obra civil están asociados con la ejecución de las obras de agua potable y obras de saneamiento básico y contemplan obras de captación, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable; y soluciones básicas de saneamiento por vivienda.

La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DELS) para obras menores. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: compra de vehículos, equipos de oficina.

Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELS) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen la formación de capacidades en las comunidades para que asuman el liderazgo de los sistemas y poder administrar, operar y mantener los mismos y la contratación de consultores individuales de apoyo al SENASA.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$ 200,000.00 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Costos Operativos: eventualmente se contemple la financiación de gastos asociados con transporte y suministro de muebles y suministros, vía contratos de arrendamiento y/o suministro.

Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco serán contratados utilizando los procedimientos del Banco para la contratación de bienes (Servicios diferentes de Consultoría).

Los consultores de la UEP del proyecto PR-1312, actualmente en ejecución, podrán ser seleccionados directamente para las siguientes posiciones: Coordinador General del Programa, Coordinador de Contrataciones, Técnico, administrativo y financiero, desarrollo comunitario, especialista ambiental, supervisión de obras, desarrollo y tecnología, ingeniero sanitario, hidrogeólogo y asesor legal, debido a que en el presente programa prestarán servicios similares a los anteriores y son continuación de trabajos previos que los consultores han desempeñado satisfactoriamente y sólo en los casos en que el consultor fue seleccionando competitivamente (5.4 de la Política GN 2350-7). Adicionalmente, la experiencia desarrollada en el programa anterior les da una ventaja técnica e institucional sobre otros candidatos, dado el conocimiento que han desarrollado sobre el Programa, los procedimientos, los clientes y las entidades relacionadas.

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: Se reconocerán gastos elegibles realizados con anterioridad a la fecha de aprobación de esta operación por parte del Directorio del Banco, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo.

Estos gastos elegibles corresponden a pagos de adquisiciones y contrataciones efectuadas utilizando procedimientos aceptables para el Banco y descritas en el Plan Operativo Anual vigente.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

La base del esquema de supervisión de las adquisiciones del prestatario será el presente Plan de Adquisiciones. El Prestatario debe actualizar el Plan de Adquisiciones anualmente, según se requiera, y siempre cubriendo los 18 meses siguientes del período de ejecución del proyecto, mediante la herramienta SEPA. Cualquier propuesta de revisión del Plan de Adquisiciones debe ser presentada al Banco para su aprobación. Todas las adquisiciones a realizar durante este período deben estar incluidas en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco y seguirán los métodos y rangos en él establecidos.

Todas las adquisiciones de obras así como las adquisiciones de bienes a ser adjudicados mediante una Licitación Pública Internacional o Nacional, serán revisadas en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones. Las adquisiciones de bienes por un monto menor de US\$ 25,000, las consultorías por un monto menor a US\$25,000 y la contratación de consultores individuales por menos de US\$10,000, se revisarán de manera ex-post. De acuerdo con el desempeño del SENASA al primer año de ejecución del proyecto se podrá ajustar el método de revisión.

Tabla No.1 Métodos de Adquisiciones para Obras, Bienes y Servicios de Consultoría			
CATEGORIA DE LA ADQUISICION	METODO DE CONTRATACION	VALOR DE LA ADQUISICION (US\$)	ESQUEMA DE REVISION
Obras	LPI	Valor Contrato \geq \$3.0 millones	Ex-ante para todos los contratos
	LPN	3.0 millones > Valor Contrato \geq \$250.000	Ex-ante para todos los contratos
	CP	Valor Contrato < \$250.000	Ex-ante para todos los contratos
Bienes	LPI	Contratos \geq \$250 000	Ex-ante para todos los contratos
	LPN	\$ 250 000 > Valor Contrato \geq \$ 50.000	Ex-ante para todos los contratos
	CP	Valor Contrato < \$ 50.000	Ex-post para contratos hasta \$ 25,000. Para el resto de los contratos Ex-ante
Firmas Consultoras	SBC, SBCC, SBPF, SBMC y SCC	Valor Contrato \geq \$ 200 000	Ex-ante para todos los contratos, con llamado a expresión de interés internacionalmente.
	SBC, SBCC, SBPF, SBMC y SCC	Valor Contrato < \$ 200.000	Ex-post para contratos hasta \$ 25,000. Para el resto de los contratos Ex-ante
Consultor Individual	CCIN CCII	Cualquier monto	Ex-post para contratos hasta \$ 10,000. Para el resto de los contratos Ex-ante..

Significado de siglas:

Bienes y Servicios: **LPI:** Licitación Pública Internacional

LPN: Licitación Pública Nacional

CP: Comparación de Presupuestos/Precios

Firmas Consultoras **SBC:** Selección Basada en Calidad

SBCC: Selección basada en Calidad y Costo

SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo.

SBMC: Selección Basada en el Menor Costo.

SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores.

SD: Selección Directa.

CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional.

Consultor individual:

CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

Toda contratación directa de bienes, obras, servicios diferentes a consultoría y firmas consultoras será revisada de manera ex ante.

E) Preferencia Nacional

Las ofertas de bienes con origen en el país del Prestatario tendrán una preferencia de precio equivalente al 15%, en contratos sujetos a Licitación Pública Internacional, conforme lo establecido en el Apéndice 2 de las Políticas de Adquisiciones.

Apéndice 1

Plan de Adquisiciones²

País: PARAGUAY

Prestatario: REPUBLICA DE PARAGUAY

Ejecutor: SENASA

Nombre del Proyecto: PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: PR-L1022/PR-X1003

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El Programa tiene por objetivo contribuir a incrementar el acceso a servicios agua potable y saneamiento en las comunidades rurales e indígenas del país con el fin de que las familias que no cuenten con dichos servicios puedan llegar a tenerlo a corto plazo mejorando así su calidad de vida. El Programa comprende componentes para: (i) inversiones en infraestructura; (ii) preparación de proyectos y Desarrollo comunitario; (iii) programa piloto de manejo de residuos sólidos; y (iv) fortalecimiento institucional para el SENASA.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: Noviembre /2009

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: Estimado, Mayo /2010

Fecha estimada para el último desembolso: Estimado, Mayo /2015

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones: Mcal. Estigarribia N° 796 c/ Tacuary, Asunción, Paraguay.

² Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.

Proyecto: Programa de Agua Potable y Saneamiento de Comunidades Rurales e Indígenas
Número de Proyecto PR-L1022 y PR-X1003 y contrato de Préstamo _____ [cuando esté disponible]
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde *Sep/2009* hasta *Jun/2011*

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
1	BIENES										
1.1	Equipos informáticos y de comunicaciones (hardware y software)	150	LPN	ex-ante	90	10	no	Ene/10	Abr/10	Pendiente	
1.2	Muebles	30	CP	ex-ante	90	10	no	Ene/10	Mar/10	Pendiente	
1.3	Camionetas	300	LPI	ex-ante	90	10	no	Ene/10	Jun/10	Pendiente	
1.4	Insumos de oficina	30	CP	ex-ante	90	10	no	Ene/10	Mar/10	Pendiente	
2	OBRAS										
2.1	Grupo 1 CEPRA. Construcción de 12 sistemas de agua y saneamiento básico	1.000	LPN	ex-post	0	100	no	sep/09	jun/10	En proceso	
2.2	Grupo 2 CEPRA. Construcción de 12 sistemas de agua y saneamiento básico	1.000	LPN	ex-ante	90	10	no	Ene/10	Oct/10	Pendiente	
2.3	Grupo 3 Comunidades indígenas. Construcción de 10 sistemas de agua y saneamiento básico	750	LPN	ex-ante	90	10	no	Abr/10	Dic/10	Pendiente	
2.4	Grupo 4. Construcción de 50 sistemas de agua y saneamiento básico (25 rurales y 25 CEPRA)	5.000	LPI	ex-ante	90	10	no	Abr/10	Jun/11	Pendiente	
2.5	Grupo 5. Construcción de 50 sistemas de agua y saneamiento básico (25 rurales y 25 CEPRA)	5.000	LPI	ex-ante	90	10	no	Ene/11	Mar/12	Pendiente	
2.6	Grupo 6. Construcción de 50 sistemas de agua y saneamiento básico (25 rurales y 25 CEPRA)	5.000	LPI	ex-ante	90	10	no	Jun/11	Ago/12	Pendiente	
2.7	Grupo 7 Comunidades indígenas. Construcción de 10 sistemas de agua y saneamiento básico	750	LPN	ex-ante	90	10	no	Ene/11	Sep/11	Pendiente	
3	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA										
3.2	Alquiler de vehículos	50	CP	ex-ante	90	10	no	Ene/10	Dic/10	Pendiente	
3.3	Alquiler de oficinas	12	CP	ex post	90	10	no	Ene/10	Dic/10	Pendiente	
3.4	Leasing de fotocopiadoras e impresoras	5	CP	ex post	90	10	no	Ene/10	Dic/10	Pendiente	
3.5	Servicios de comunicación	5	CP	ex post	90	10	no	Ene/10	Dic/10	Pendiente	

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
3.6	Pasajes aéreos para intercambio de experiencia y capacitaciones	6	CP	ex post	90	10	no	Ene/10	Dic/10	Pendiente	
4	SERVICIOS DE CONSULTORIA										
4.1	Promoción, estudio socioeconómico y diseño de sistemas para 10 comunidades indígenas (Grupo 3)	80	SBMC	ex-ante	90	10	no	Oct/09	Mar/10	Pendiente	
4.2	Estudio socioeconómico, anteproyecto y diseño final de ingeniería para 25 comunidades CEPRA (grupo 5)	250	SBCC	ex-ante	90	10	no	Abr/10	Dic/10	Pendiente	
4.3	Estudio socioeconómico, anteproyecto y diseño final de ingeniería para 25 comunidades rurales (grupo 5)	250	SBCC	ex-ante	90	10	no	Abr/10	Dic/10	Pendiente	
4.4	Estudio socioeconómico, anteproyecto y diseño final de ingeniería para 25 comunidades CEPRA (grupo 6)	250	SBCC	ex-ante	90	10	no	Sep/10	May/11	Pendiente	
4.5	Estudio socioeconómico, anteproyecto y diseño final de ingeniería para 25 comunidades rurales (grupo 6)	250	SBCC	ex-ante	90	10	no	Sep/10	May/11	Pendiente	
4.6	Apoyo comunitario a 25 Comunidades CEPRA - Grupo 4 (incluye acompañamiento durante y después de las obras)	50	SBMC	ex-ante	90	10	no	Abr/10	Dic/11	Pendiente	
4.7	Apoyo comunitario a 25 Comunidades rurales - Grupo 4 (incluye acompañamiento durante y después de las obras)	50	SBMC	ex-ante	90	10	no	Abr/10	Dic/11	Pendiente	
4.8	Apoyo comunitario a 25 Comunidades CEPRA - Grupo 5 (incluye acompañamiento antes, durante y después de las obras)	100	SBMC	ex-ante	90	10	no	Abr/10	Sep/12	Pendiente	
4.9	Apoyo comunitario a 25 Comunidades rurales - Grupo 5 (incluye acompañamiento antes, durante y después de las obras)	100	SBMC	ex-ante	90	10	no	Abr/10	Sep/12	Pendiente	
4.10	Apoyo comunitario a 25 Comunidades CEPRA - Grupo 6 (incluye acompañamiento antes, durante y después de las obras)	100	SBMC	ex-ante	90	10	no	Oct/10	Mar/13	Pendiente	
4.11	Apoyo comunitario a 25 Comunidades rurales - Grupo 6 (incluye acompañamiento antes, durante y después de las obras)	100	SBMC	ex-ante	90	10	no	Oct/10	Mar/13	Pendiente	
4.12	Promoción, estudio socioeconómico y diseño de sistemas para 10 comunidades indígenas (Grupo 7)	80	SBMC	ex-ante	90	10	no	May/10	Dic/10	Pendiente	

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
4.13	Fiscalización de las obras del Grupo 1	80	SBMC	ex-ante	0	100	no	Oct/09	Jul/10	Pendiente	
4.14	Fiscalización de las obras del Grupo 2	80	SBMC	ex-ante	90	10	no	Dic/09	Oct/10	Pendiente	
4.15	Fiscalización de las obras del Grupo 3	30	CCIN	ex-ante	90	10	no	Dic/09	Oct/10	Pendiente	Incluyen gastos de movilización
4.16	Fiscalización de las obras del Grupo 4	300	SBMC	ex-ante	90	10	no	Mar/10	Jul/11	Pendiente	
4.17	Fiscalización de las obras del Grupo 5	300	SBMC	ex-ante	90	10	no	Dic/10	Abr/12	Pendiente	
4.18	Fiscalización de las obras del Grupo 6	300	SBMC	ex-ante	90	10	no	May/11	Sep/12	Pendiente	
4.19	Fiscalización de las obras del Grupo 7	30	CCIN	ex-ante	90	10	no	Dic/10	Abr/12	Pendiente	Incluyen gastos de movilización
4.20	Elaboración de planes integrales de manejo de residuos sólidos	50	CCIN	ex-ante	90	10	no	Dic/10	jun/11	Pendiente	Se prevé la contratación de dos consultores
4.21	Consultores para la Unidad Ejecutora del Programa	580	CCIN	ex-ante	90	10	no	Ene/10	Dic/10	Pendiente	Se prevé la contratación de 23 consultores (coordinador general, coordinadores de contrataciones y adquisiciones, técnico, administrativo y financiero, desarrollo comunitario; especialistas ambiental, supervisión de obras, desarrollo y tecnología, sanitarista, hidrogeólogo, administrativo, financiero, adquisiciones, asesor legal, indígenas, desarrollo institucional,

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
											comunitario y promotores sociales FAPEP 50%)
4.22	Cursos de capacitación y adiestramiento en sistemas administrativos para el Equipo Técnico del SENASA y de la UEP	15	SBMC	ex post	90	10	no	Jun/10	Dic/10	Pendiente	
4.23	Reestructuración/Reingeniería de procesos del SENASA	150	SBCC	ex-ante	90	10	no	Ene/10	Dic/10	Pendiente	
4.24	Sistema integrado administración financiera institucional para el SENASA incluyendo modulo para UCP	150	SBCC	ex-ante	90	10	no	Ene/10	Dic/10	Pendiente	
4.25	Sistema unico de información para zonas rurales	150	SBCC	ex-ante	90	10	no	Ene/10	Dic/10	Pendiente	
4.26	Auditoría externa del Programa	100	SBCC	ex-ante	90	10	no	Jun/10	Jun/15	Pendiente	
¹ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” ² Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. ³ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. ⁴ Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.											

Apéndice 2

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

El SENASA será responsable ante el Banco por la administración de los recursos del préstamo, realizar la planificación, programación, administración, control y supervisión de la ejecución de obras, estudios de ingeniería, adquisición de bienes y servicios y todas aquellas actividades necesarias para la adecuada implementación y seguimiento del proyecto, y la coordinación con otras instituciones vinculadas al mismo. El SENASA se apoyará en consultores individuales para realizar el seguimiento de las actividades, consultorías y obras necesarias dentro del proyecto, con la finalidad de realizar un control detallado de la calidad de dichas actividades y del cumplimiento de los cronogramas previstos para su ejecución.

La ejecución de los componentes de inversiones en infraestructura de agua potable y de saneamiento, así como de desarrollo de la comunidad y todas las actividades del Programa, serán responsabilidad del SENASA.

El equipo de proyecto evaluó la capacidad del Ejecutor para la gestión de las adquisiciones y determinó que el riesgo total del proyecto asociado es medio, basado sobre la conformación de una Unidad de Coordinación para el Programa, con personal especializado en el área de adquisiciones. Dado el volumen de carga de trabajo que se le está asignando al SENASA, así como los cambios ocurridos recientemente en los procedimientos del Banco en materia de adquisiciones, se recomienda que una vez aprobado el esquema institucional que presentará el SENASA, se incluyan acciones de fortalecimiento y capacitación las cuales podrán ser impartidas por CSC/CPR en Asunción.

Las limitaciones mas sobresalientes identificadas así como las acciones correctivas acordadas se resumen a continuación:

Deficiencias	Acción Correctiva	Fecha para su Cumplimiento	Comentarios
Adquisiciones: SENASA cuenta con personal en el área de licitaciones con cierto entrenamiento	Contratar un especialista en adquisiciones para liderar estas actividades dentro de la Unidad de Coordinación del Programa.	Antes de la firma del primer contrato de suministro de obras.	
Experiencia en aplicación de los nuevos procedimientos de adquisiciones del Banco.	Cursos de capacitación para entrenar al personal del SENASA	Durante el año 2010	

Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

Además de las revisiones ex-ante, el Banco efectuará revisiones ex-post de las adquisiciones cada *seis meses*. La frecuencia de las revisiones ex-post y los umbrales establecidos para la revisión ex-ante de los contratos son consistentes con la evaluación de capacidad efectuada. Estos umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del Ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas.