



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Logros acumulados: 1) 743 biodigestores contratados y 303 construidos y funcionando; 2) estrategia de comunicación alcanza 84,840 clientes potenciales con instrumentos de promoción y divulgación; 3) 72 albañiles capacitados en construcción de sistemas DFN; 4) 1 PNI en ejecución con Suni-Solar, 2 planes de comercialización en ejecución con IMISA (proveedor de cocinas) y ENERLISA (oferente de biodigestores); 5) 2 paquetes tecnológicos diseñados y transferidos a 19 organizaciones locales, 14 de ellas con planes de asistencia técnica; 6) implementándose sistema de control de calidad, monitoreo y evaluación. **Dificultades:** 1) Acelerar ritmo constructivo de biodigestores DFN; 2) Poca apertura del MEM hacia la adopción del sistema de control de calidad del PBN. **Riesgos:** 1) Proximidad año electoral y que el Gobierno done masivamente biodigestores de bolsa almacenados en MECCA; 2) Cambio climático y escasa resiliencia de productores aumenta afectaciones al hato en detrimento del interés por los biodigestores; 3) Ruta del canal interoceánico paraliza las inversiones previstas por los productores afectados en Nueva Guinea y San Miguelito. **Perspectivas futuras:** Resultados de evaluación intermedia reorientarán el PBN. **Especial énfasis:** Acelerar construcción de biodigestores domésticos y construir/installar biodigestores demostrativos con aplicaciones productivas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Logros alcanzados: 1) 18,474 nuevos clientes potenciales alcanzados con instrumentos de promoción; 2) 12 nuevos albañiles capacitados en construcción de DFN; 3) 2 nuevos planes de comercialización suscritos con IMISA y ENERLISA; 4) Sistema S&E diseñado, implementándose en línea, con la participación de las organizaciones locales; 5) Alianza Casa McGregor-Universidad La Salle para adaptación, validación y venta de motores a biogás para el funcionamiento de picadoras de pasto, sistemas de ordeño, riego e iluminación, con sistemas de mediana escala; 6) 460 nuevos productores contratan instalación/construcción de biodigestores; 7) Realizadas pruebas a motores de biogás marca Branco con picadora de pasto de 10HP y validados calentadores de agua a biogás para procesadores de lácteos; 8) Diseñada e implementada estrategia de gestión de conocimientos. **Dificultades:** 1) Bajo ritmo constructivo de DFN; 2) Poca participación de albañiles en las sesiones de capacitación; 3) La oferta de crédito no se adapta a las necesidades de los productores interesados en comprar biodigestores. **Acciones críticas:** 1) Duplicar ritmo constructivo de biodigestores DFN; 2) Instalar o construir biodigestores demostrativos con aplicaciones productivas; 3) Fortalecer la oferta de sistemas de biogás con fines productivos mediante la incorporación de nuevas empresas; 4) Articular mejor el trabajo de albañiles-organizaciones locales-proveedores de bienes y servicios-equipo PBN.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Desarrollar un mercado sostenible de biodigestores para facilitar a pequeños y medianos productores del sector rural el acceso a energía renovable	R.1	Numero de productores que han instalado sistemas de biogás	0			6000	0	
	R.2	Al menos de 378,000 toneladas de dióxido de carbono reducidas o equivalente	0			Abr. 2017		
			Abr. 2012			378000	0	
	R.3	Porcentaje de participantes mujeres en los entrenamientos a usuarios de sistemas de Biogás	0			Abr. 2017		
Abr. 2012					70	0		
Componente 1: Mercadeo, Promoción, y sensibilización	C1.11	1 estrategia de comunicación y mercadeo diseñada y en implementación	0			1	1	Finalizado
	C1.12	6 investigaciones de modelos de biogás productiva	0			May. 2013	May. 2013	
						6		
	C1.13	Al menos 40,000 productores (clientes potenciales) fueron alcanzados con los instrumentos de promoción y divulgación del proyecto	0			Abr. 2016		
						40000	70000	Finalizado
	C1.14	Al menos 50 instituciones privadas, publicas, y de la asociación civil, con presencia en al menos 6 diferentes departamentos del país (excluyendo Managua) cuentan con capacidades básicas para la promoción de sistemas de biogás	0			May. 2014	Dic. 2014	
						50	33	Atrasado
	C1.15	Instalaciones de biogás demostrativas para uso domestico, instaladas para sensibilización	0			May. 2014	Abr. 2015	
						40	42	Finalizado
	C1.16	Evaluaciones de equipos	Ene. 2013			Jun. 2014	Jun. 2014	
0			6		12			
C1.17	Instalaciones de Biogás demostrativas para uso productivo, de 16m3 a más, instaladas para sensibilizacion.	Ene. 2013	Ene. 2016		Abr. 2017			
		0	3		6			
			Dic. 2015		Jun. 2016			

Componente 2: Desarrollo y apoyo para las empresas Peso: 25% Clasificación:	C2.11	5 nuevos negocios proveyendo productos o servicios de biogás	0	2	4		5	4	En curso
	C2.12	Al menos de 5 planes de negocios inclusivos con 5 empresas	0	May. 2014	May. 2015		May. 2016	Nov. 2014	En curso
	C2.13	Albañiles entrenados y certificados por el proyecto para proveer productos y servicios de biogás	0	3			5	3	En curso
	C2.14	Al menos 3 organizaciones financieras ya están financiando sistemas	0	Ago. 2014			Jun. 2015	Jun. 2014	En curso
	C2.15	Al menos 3 organizaciones financieras ya están financiando sistemas	0	60			120	72	En curso
Componente 3: Desarrollo de soluciones financieras apropiadas Peso: 10% Clasificación:	C2.16	productores cuentan con sistemas de biogás instalados y funcionamiento	0	Ene. 2013	Jul. 2014		Jul. 2015	May. 2015	Atrasado
	C3.11	1 estrategia de incentivos catalizar el mercado elaborado	0	750	2250		4250	303	Atrasado
	C3.12	Al menos 2 productos financieros desarrollados (para diferentes segmentos del mercado: domestico y productivo)	0	Ene. 2013	Jun. 2015	Ene. 2016	Ene. 2017	Jun. 2015	Atrasado
	C3.13	Al menos 3 organizaciones financieras ya están financiando sistemas	0	500			1575	75	Atrasado
	C3.14	Numero de productores que reciben financiamiento para instalar sistemas de biogás	0	1000000			1500000	71312.5	Atrasado
Componente 4: Servicios de extensión y seguimiento a los usuarios finales Peso: 25% Clasificación:	C3.15	Cartera de créditos activos para biogas	0	Ene. 2013	Ene. 2016		Ene. 2017	Jun. 2015	Atrasado
	C3.16	PAR > 30 menor que	0				5		
	C4.11	Al menos 10 organizaciones tiene planes de asistencia técnica hacia los usuarios desarrollado y en implementación	0				10	12	En curso
	C4.12	Sistema de control de calidad esta desarrollado	0				1	1	Finalizado
	C4.13	6000 productores con sistemas de biogás están recibiendo servicios de extensión	0				1	1	Finalizado
Componente 5: Conocimiento, aprendizaje y difusión Peso: 15% Clasificación:	C4.14	2 paquetes tecnológicos diseñados para el fortalecimiento de organizaciones locales en el uso de la efluente y de la mejoramiento productiva de la ganadería	0				6000		
	C4.15	Paquetes tecnológicos transferidos al menos a 10 organizaciones locales	0	Ene. 2013			2	2	Finalizado
	C4.16	10 organizaciones están proveyendo servicios de extensión relacionados al biogás	0	Ene. 2013			10	12	Finalizado
	C4.17	El sistema de control de calidad está transferido e en implementación asistida a una organización (pública o privada) local	0	Ene. 2013			10	Nov. 2014	Finalizado
	C5.11	Una plataforma de Internet para conocimiento y comunicación interactiva del programa desarrollada y funcionando	0				1	1	Finalizado
Componente 5: Conocimiento, aprendizaje y difusión Peso: 15% Clasificación:	C5.12	Estudios de Caso	0				5		
	C5.13	Un evento internacional de biogás organizado y realizado en Nicaragua	0				1		
	C5.14	Sistema de monitoreo diseñado	0				1	1	Finalizado
	C5.15	Sistema de monitoreo validado y en implementación	0	Ene. 2013			1	1	Finalizado
	C5.16	Una estrategia de gestión de conocimiento desarrollada y en implementación	0	Ene. 2013			1	1	Finalizado
Componente 5: Conocimiento, aprendizaje y difusión Peso: 15% Clasificación:	C5.17	Un estudio prospectivo sobre un segundo fase del programa	0	Ene. 2013			1	1	Finalizado
	C5.18	Un estudio prospectivo sobre un segundo fase del programa	0	Ene. 2013			1	1	Finalizado
	C5.19	Un estudio prospectivo sobre un segundo fase del programa	0	Ene. 2013			1	1	Finalizado
	C5.20	Un estudio prospectivo sobre un segundo fase del programa	0	Ene. 2013			1	1	Finalizado
	C5.21	Un estudio prospectivo sobre un segundo fase del programa	0	Ene. 2013			1	1	Finalizado

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 [*] Condiciones previas	7	Dic. 2012	7	Nov. 2012	Logrado
H1 [*] Una estrategia de comunicación y mercadeo elaborada	1	May. 2013	1	May. 2013	Logrado
H2 [*] Productos financieros desarrollados (para diferentes segmentos del mercado)	2	Ago. 2013	2	Ago. 2013	Logrado
H3 [*] Una estrategia de incentivos para catalizar el mercado de Biogás elaborada.	1	Oct. 2013	1	Oct. 2013	Logrado
H7 Un sistema de monitoreo validado y en implementación	1	Jun. 2014	1	Jun. 2014	Logrado
H6 [*] Organizaciones financieras ya están financiando sistemas de biogas	3	Jun. 2014	3	Jun. 2014	Logrado tarde
H4 [*] Instalaciones de biogas demostrativas instaladas para sensibilización	40	Jun. 2014	40	Jun. 2014	Logrado
H5 [*] Planes de negocios inclusivos con empresas elaborados, firmados y en implementación	3	Ago. 2014	3	Jul. 2014	Logrado
H8 [*] Una estrategia de gestión de conocimiento desarrollado y en implementación	1	Mar. 2015	1	Mar. 2015	Logrado
H9 [*] 750 productores cuenta con sistemas de biogás instalados y el funcionamiento	750	Jun. 2015			
H11 [*] 2250 productores cuenta con sistemas de biogás instalados y en funcionamiento	2250	Ene. 2016			
H12 [*] Organizaciones tienen planes de asistencia técnica hacia los usuarios desarrollado y en implementación	10	May. 2016			
H13 [*] Estudios de caso	5	May. 2016			
H15 [*] Productores cuentan con sistemas de biogas instalados y en funcionamiento	4250	Ene. 2017			
H14 [*] Organizaciones están proveyendo servicios de extensión relacionados al biogas	10	Ene. 2017			
H16 [*] El sistema de control de calidad está transferido y en implementación asistida a una organización (pública o privada) local	1	Ene. 2017			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Diseño del proyecto/Componentes

[X] Otros, cuáles?: Indicadores de resultado fuera del alcance del mercado nicaraguense

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Donación de biodigestores de bolsa por parte del Gobierno en el año electoral que se avecina	Media	Procurar alianzas con instituciones gubernamentales para orientar la entrega a territorios no cubiertos por el PBN.	Coordinador del proyecto
2. El Cambio climático afecta la estabilidad económica del sector agropecuario, ha provocado menos producción de leche, bajo peso e incluso muerte del hato ganadero	Media	Promover las bondades de los sistemas en el ahorro de dinero, el medio ambiente y la salud. El uso del biol ayuda al crecimiento acelerado de pastura aumentando la disponibilidad de alimento para el hato ganadero y contribuye a reducir el stress hídrico que sufren los cultivos durante el verano.	Coordinador del proyecto
3. Incertidumbre e inseguridad entre la población por la presunta construcción del Canal Interoceánico dificulta la toma de decisiones de inversión en fincas particularmente en la ruta predestinada.	Media	Explorar otras áreas geográficas para sustituir las zonas afectadas por la presunta construcción del referido canal interoceánico.	Coordinador del proyecto
4. Demanda efectiva: Se prevé que el proyecto facilitará la instalación de más de 6.000 plantas de biogás gracias a las actividades de asistencia técnica para el desarrollo del mercado, a saber: mercadeo y promoción, apoyo a proveedores de servicios de biogás, facilitación del acceso a financiamiento, extensión, control de calidad y seguimiento	Baja	El proyecto prevé realizar la gestión de este riesgo mediante el estímulo de la demanda a través de la implementación de una estrategia de comunicación y promoción, iniciativas de mercadeo, planes de negocios, convenios entre instituciones financieras, proveedores de servicios de instalación, empresas lácteas y asociaciones de productores, y promoción y la aplicación de un sistema riguroso de control de calidad y seguimiento. Las lecciones aprendidas a partir de la ejecución de proyectos de biogás en otras regiones demuestran que la aplicación de mecanismos que garanticen el funcionamiento y la calidad a largo plazo de los sistemas de biogás es el factor más eficaz de mitigación de una demanda indecisa. Los clientes satisfechos con el biogás son el Instrumento de mercadeo más eficaz.	Coordinador del proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7 RIESGOS VIGENTES: 4 RIESGOS NO VIGENTES: 1 RIESGOS MITIGADOS: 2			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: PP - Poco Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se identificará y fortalecerá a las empresas y organizaciones locales más fuertes organizativa y financieramente para trabajar el mercado de biogás. Facilitar una coordinación más estrecha y mejor atriculada entre los actores de la cadena de servicios:UEP-Inspectores de calidad-Albañiles- Organizaciones Locales y extensionistas-Empresas proveedoras de sistemas de biogás-Empresas proveedoras de materiales y servicios de transportes. Fortalecer la oferta del PBN mediante la capacitación y certificación de nuevos albañiles. Crear una estructura con visión común entre tecnología y mercado. Ampliar el ámbito de trabajo de los albañiles capacitando a los más destacados en fundamentos de emprendedurismo, organización y formación de empresas, mercadeo y ventas, y contabilidad básica para pequeñas empresas. Continuar las negociaciones iniciales establecidas con el MEM con la finalidad de poder transferir el sistema de control de calidad del PBN y asegurar su sostenibilidad. Con el mismo fin se iniciaran negociaciones con Centro de Producción Más Limpia.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. 1. El modelo CAMARTEC modificado fue introducido en Nicaragua bajo un esquema de comercialización centrado en la oferta (sistema reforzado por la sismicidad del país), obviando que el costo de dicho reforzamiento elevaría el precio final al segmento meta elegido (demanda) a un nivel casi impagable.	Implementation	hernandez, sandra
2. Los usuarios de sistemas de biogás requieren contar con una dotación de recursos (ganado y tierras, galera y piso) que los coloca por encima de la base de la pirámide. El precio del sistema de biogás de 4 m³ de US\$660.0 es inalcanzable para la población que vive con menos de US\$2.0 dólares por día. Otra lección aprendida es que el concepto y la metodología de Negocios Inclusivos no es aplicable a la comercialización de sistemas de biogás.		
3. La promoción, sensibilización y contratación de 743 sistemas de biogás domésticos, conllevó un énfasis desproporcionado hacia la firma de contratos en detrimento de la construcción/funcionamiento de los sistemas contratados.		