

PROGRAMA DE INVERSIONES DE AGUA POTABLE Y SNEAMIENTO (DR-L1041)
PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO

Información General

País: República Dominicana

Prestatario: República Dominicana

Ejecutor: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)

Nombre del Proyecto: Programa de Inversiones de Agua Potable y Saneamiento de INAPA

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: DR-L1041 y DR-X1005

Breve descripción de los objetivos del Proyecto: Los objetivos del programa son: i) contribuir al incremento de la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de agua potable y saneamiento en las siete provincias seleccionadas por el INAPA, la AECID y el BID; ii) desconcentrar la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento (ApyS) de las siete provincias a cuatro oficinas regionales del INAPA, y en las áreas rurales a las ASOCAR; y iii) fortalecer la gestión comercial y técnica-operativa de las oficinas centrales del INAPA para la provisión de los servicios en las otras provincias bajo su responsabilidad, y apoyar a la institución para que pueda cumplir su rol de planificación y control en las provincias desconcentradas.

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: Octubre 2010

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: Abril 2011

Fecha estimada para el último desembolso: Abril 2016

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las *“Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7)*, de julio de 2006, y con las *“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7)* de julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del ***Programa de Inversiones de Agua Potable y Saneamiento de INAPA*** que cubre los primeros 18 meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el Banco e INAPA y comunicado a AECID, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las

fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Organismo Ejecutor o el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado estará disponible en:

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
Edificio INAPA, 4to piso
Calle Guarocuya
Centro Comercial El Millón
Santo Domingo, Republica Dominicana
Fax: (809) 567-8972

El Plan de Adquisiciones estará también disponible en la página internet del organismo ejecutor INAPA www.inapa.gob.do así como en la página Internet del Banco: [Información de Adquisiciones de Proyecto](#).

C) Adquisiciones para el Proyecto

Los siguientes son los umbrales aplicables para la determinación del método de la licitación:

| Umbrales para determinar el método de licitación (en miles de US\$) | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|--|
| Obras | | | Bienes ¹ | | | Consultoría | |
| Licitación Pública Internacional | Licitación Pública Nacional | Comparación de Precios | Licitación Pública Internacional | Licitación Pública Nacional | Comparación de Precios | Lista Corta Compuesta por Consultores Internacional | Lista Corta Compuesta por Consultores Nacionales |
| ≥3,000 | 250 - 3,000 | <250 | ≥250 | 50 - 250 | <50 | ≥200 | <200 |

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Bienes: Los bienes a ser adquiridos para este proyecto incluyen: equipo informático y de comunicaciones (hardware y software), mobiliario, vehículos y equipo de transporte, herramientas para operación y mantenimiento, equipamiento especializado, logística y material para capacitaciones, material gastable, entre otros.

Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELS) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) o Concursos de Precios (CP) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional y Comparación de Precios acordados con el Banco o a satisfacción del Banco.

¹ Incluye servicios diferentes a la consultoría.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen: (a) la contratación de una firma consultora para (i) acompañamiento en la reestructuración del área financiera, recursos humanos, documentación y archivos, y programa de reconversión laboral de INAPA; (ii) acompañamiento en la reestructuración del área comercial de INAPA; (iii) estructuración de la unidad de coordinación a cargo de la desconcentración de servicios; y (iv) capacitación al personal de INAPA y de las unidades desconcentradas; (b) acompañamiento en la reestructuración de la operación y mantenimiento, y control de calidad de agua del INAPA; (c) acompañamiento en la implementación de la desconcentración de las unidades regionales; (d) campaña de publicidad y concientización (INAPA y oficinas desconcentradas); (e) inspección y supervisión de obras; y, (f) gestión social y comunitaria.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$ 200,000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Adquisición de Obras: Las obras a ser contratadas para este Programa incluyen i) construcción de sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades rurales en siete provincias (San Cristobal, San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Bahoruco, Independencia y Barahona); y ii) construcción de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas periurbanas y urbanas en las mismas provincias.

Las contrataciones de obras para el Programa sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELs) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) o Concursos de Precios (CP) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional y Comparación de Precios acordados con el Banco o a satisfacción del Banco.

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: Se reconocerán gastos elegibles realizados con anterioridad a la fecha de aprobación de esta operación por parte del Directorio del Banco, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo.

Estos gastos elegibles corresponden a pagos de adquisiciones y contrataciones efectuadas utilizando procedimientos aceptables para el Banco y descritas en el Plan Operativo Anual vigente.

D) Revisión por parte del Banco de las decisiones en Materia de Contrataciones

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

| Límite para Revisión Ex-Post (en miles US\$) | | |
|---|---------------|---|
| Obras | Bienes | Servicios de Consultoría |
| Este rubro no contempla revisión ex-post. | <50 | Este rubro no contempla revisión ex-post. |

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.

Apéndice 1

Plan de Adquisiciones

País: República Dominicana

Prestatario: República Dominicana

Ejecutor: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)

Nombre del Proyecto: Programa de Inversiones de Agua Potable y Saneamiento de INAPA

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: DR-L1041 y DR-X1005

Breve descripción de los objetivos del Proyecto: Los objetivos del programa son: i) contribuir al incremento de la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de agua potable y saneamiento en las siete provincias seleccionadas por el INAPA, la AECID y el BID; ii) desconcentrar la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento (ApyS) de las siete provincias a cuatro oficinas regionales del INAPA, y en las áreas rurales a las ASOCAR; y iii) fortalecer la gestión comercial y técnica-operativa de las oficinas centrales del INAPA para la provisión de los servicios en las otras provincias bajo su responsabilidad, y apoyar a la institución para que pueda cumplir su rol de planificación y control en las provincias desconcentradas.

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: Octubre 2010

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: Abril 2011

Fecha estimada para el último desembolso: Abril 2016



OPERACION No. DR-L1041
PROGRAMA DE INVERSIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA INAPA

| PLAN DE ADQUISICIONES 2011-2012 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------|
| No. Referencia | | DESCRIPCION DEL CONTRATO | COSTO ESTIMADO (miles de US\$) | METODO DE ADQUISICION | REVISION (Ex-ante o Ex-post) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | Precalificación Si / No | FECHAS ESTIMADAS | | ESTATUS Pendiente/ Proceso/ Adjudicado/ Cancelado | COMENTARIOS |
| Compo-nente | Código de Proceso | | | | | % BID | % LOCAL/ FECASAL C | | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato | | |
| 1. BIENES | | | 3,765.00 | | | | | | | | | |
| C.3 | 1.1 | Equipos informáticos y de comunicaciones (hardware y software) | 140.00 | LPN | ex- ante | 50% | 50% | NO | Apr-11 | Jun-11 | Pendiente | |
| C.3 | 1.2 | Muebles | 30.00 | CP | ex- post | 50% | 50% | NO | Apr-11 | Jun-11 | Pendiente | |
| C.3 | 1.3 | Vehiculos | 100.00 | LPN | ex- ante | 50% | 50% | NO | Apr-11 | Aug-11 | Pendiente | |
| C.3 | 1.4 | Insumos de oficina | 20.00 | CP | ex- post | 50% | 50% | NO | Apr-11 | Jun-11 | Pendiente | |
| C.3 | 1.6 | Software contable y financiero | 500.00 | LPI | ex- ante | 50% | 50% | NO | Mar-12 | Oct-12 | Pendiente | |
| C.3 | 1.7 | Software administración personal y nóminas | 250.00 | LPI | ex- ante | 50% | 50% | NO | Mar-12 | Oct-12 | Pendiente | |
| C.3 | 1.8 | Software comercial | 500.00 | LPI | ex- ante | 50% | 50% | NO | Mar-12 | Oct-12 | Pendiente | |
| C.3 | 1.9 | Software mantenimiento operaciones | 250.00 | LPI | ex- ante | 50% | 50% | NO | Mar-12 | Oct-12 | Pendiente | |
| C.3 | 1.10 | Equipos de transporte | 675.00 | LPI | ex- ante | 50% | 50% | NO | Apr-11 | Dec-11 | Pendiente | |
| C.3 | 1.11 | Materiales para almacenes y herramientas pa | 400.00 | LPI | ex- ante | 50% | 50% | NO | Jun-11 | Jun-12 | Pendiente | |
| C.3 | 1.12 | Equipamiento especializado | 300.00 | LPI | ex- ante | 50% | 50% | NO | Apr-11 | Apr-12 | Pendiente | |
| C.3 | 1.13 | SIG Comercial y Técnico | 600.00 | LPI | ex- ante | 50% | 50% | NO | Apr-11 | Apr-12 | Pendiente | |
| 2. OBRAS | | | 20,300.00 | | | | | | | | | |
| C.2 | 2.1 | Construcción de 6 sistemas de agua, 7 de saneamiento y 1 de alcantarillado en las provincias de San Cristobal y San Pedro de Macoris. Proyectos: Avendano-Mata Paloma; Castano; El Puerto; Mira Cielo-Dios Dira; La Manigua-La Sierra; Batey -La Esperanza; Las Tres Veredas. | 7,200.00 | LPI | ex- ante | 75% | 25% | NO | Jul-11 | Oct-12 | Pendiente | |

| PLAN DE ADQUISICIONES 2011-2012 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------|
| No. Referencia | | DESCRIPCION DEL CONTRATO | COSTO ESTIMADO (miles de US\$) | METODO DE ADQUISICION | REVISION (Ex-ante o Ex-post) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | Precalificación Si / No | FECHAS ESTIMADAS | | ESTATUS Pendiente/ Proceso/ Adjudicado/ Cancelado | COMENTARIOS |
| Compo-nente | Código de Proceso | | | | | % BID | % LOCAL/ FECASAL C | | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato | | |
| C.2 | 2.2 | Construcción de 1 sistema de agua y 2 de saneamiento en la provincia de Barahona. Proyectos: Leonardo Charco Prieto; El Naranjo La Lista. | 400.00 | LPN | ex- ante | 30% | 70% | NO | Jul-11 | Mar-12 | Pendiente | |
| C.2 | 2.3 | Construcción de 2 sistemas de agua, 2 de saneamiento y 2 de alcantarillado en la provincia de Elias Pina. Proyectos: Juan Santiago; Hondo Valle. | 3,600.00 | LPI | ex- ante | 30% | 70% | NO | Jul-11 | Oct-12 | Pendiente | |
| C.2 | 2.4 | Construcción de 4 sistemas de agua, xde saneamiento y xde alcantarillado en la provincia de San Juan. Proyecto: San Juan; Las Matas; Vallejuelo. | 4,000.00 | LPI | ex- ante | 30% | 70% | NO | Jul-11 | Oct-12 | Pendiente | |
| C2 | 2.5 | Construcción de 3 sistemas de agua y 3 de saneamiento en la provincia de Elias Pina. Proyectos: Pedro Santana-Banica-Sabana Cruz; Higuerito-Palital; Sabana Larga-Potroso. | 600.00 | LPN | ex- ante | 30% | 70% | NO | Jul-11 | Oct-12 | Pendiente | |
| C2 | 2.6 | Construcción de 4 sistemas de agua y 4 de saneamiento en las provincias de Bahoruco e Independencia. Proyectos: El Palmar-Batey 3; Batey 4; La Descubierta; Los Pinos del Eden. | 600.00 | LPN | ex- ante | 30% | 70% | NO | Jul-11 | Oct-12 | Pendiente | |
| C.2 | 2.7 | Construcción de 2 sistemas de agua y 2 de saneamiento en la provincia de San Pedro de Macoris. Proyectos: Cayacoa-El Tintero; El Soco-Boca de Soco.. | 400.00 | LPN | ex- ante | 75% | 25% | NO | Jul-11 | Oct-12 | Pendiente | |
| C.2 | 2.8 | Programa de macromedición y control balances hidráulicos (7 provincias) | 1,500.00 | LPN | ex- ante | 50% | 50% | NO | Dec-11 | Dec-12 | Pendiente | |
| C.2 | 2.9 | Programa de micromedición en zonas urbanas | 1,500.00 | LPN | ex- ante | 50% | 50% | NO | Dec-11 | Dec-12 | Pendiente | |
| C.2 | 2.10 | Remodelación y adecuación de oficinas | 500.00 | LPN | ex- ante | 75% | 25% | NO | Dec-11 | Dec-12 | Pendiente | |
| 3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA | | | 18.00 | | | | | | | | | |
| Ing. y Adm. | 24 | Leasing de fotocopiadoras e impresoras | 3.00 | CP | ex- post | 65% | 35% | NO | Apr-11 | Oct-12 | Pendiente | |
| Ing. y Adm. | 25 | Servicios de comunicación | 15.00 | CP | ex- post | 65% | 35% | NO | Apr-11 | Oct-12 | Pendiente | |

| PLAN DE ADQUISICIONES 2011-2012 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------|
| No. Referencia | | DESCRIPCION DEL CONTRATO | COSTO ESTIMADO (miles de US\$) | METODO DE ADQUISICION | REVISION (Ex-ante o Ex-post) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | Precalificación Si / No | FECHAS ESTIMADAS | | ESTATUS Pendiente/ Proceso/ Adjudicado/ Cancelado | COMENTARIOS |
| Com-ponente | # Proceso | | | | | % BID | % LOCAL/ FECASAL C | | Publicación Anuncio Especifico de Adquisición | Terminación Contrato | | |
| 4. SERVICIOS DE CONSULTORIA | | | 8,192.00 | | | | | | | | | |
| C.1 | 4.1 | Diseños finales de factibilidades de x proyectos | 780.00 | SBCC | ex- ante | 50% | 50% | NO | Nov-12 | Nov-13 | Pendiente | |
| C.1 | 4.2 | Gestión Social . 6 sistemas de agua, 7 de saneamiento y 1 de alcantarillado en las provincias de San Cristobal y San Pedro de Macoris, Proyectos: Avendano-Mata Paloma; Castano; El Puerto; Mira Cielo-Dios Dira; La Manigua-La Sierra; Batey -La Esperanza; Las Tres Veredas. | 288.00 | SBCC | ex- ante | 50% | 50% | NO | Jul-11 | Oct-12 | Pendiente | |
| C.1 | 4.3 | Supervisión. 1 sistema de agua y 2 de saneamiento en la provincia de Barahona. Proyectos: Leonardo Charco Prieto; El Naranjo-La Lista. --- 2 sistemas de agua, 2 sistemas de saneamiento y 2 sistemas de alcantarillado en la provincia de Elias Pina, Proyectos: Juan Santiago; Hondo Valle. | 160.00 | SBCC | ex- ante | 50% | 50% | NO | Jul-11 | Oct-12 | Pendiente | |
| C.1 | 4.4 | Gestion Social. 6 sistemas de agua, 7 de saneamiento y 1 de alcantarillado en las provincias de San Cristobal y San Pedro de Macoris, Proyectos: Avendano-Mata Paloma; Castano; El Puerto; Mira Cielo-Dios Dira; La Manigua-La Sierra; Batey -La Esperanza; Las Tres Veredas. | 360.00 | SBCC | ex- ante | 50% | 50% | NO | Jul-11 | Oct-12 | Pendiente | |
| C.1 | 4.5 | Supervisión. 1 sistema de agua y 2 sistemas de saneamiento en la provincia de Barahona, Proyectos: Leonardo Charco Prieto; El Naranjo-La Lista. --- 2 sistemas de agua, 2 sistemas de saneamiento y 2 sistemas de alcantarillado en la provincia de Elias Pina. Proyectos: Juan Santiago; Hondo Valle. | 200.00 | SBCC | ex- ante | 50% | 50% | NO | Jul-11 | Oct-12 | Pendiente | |
| C.1 | 4.6 | Supervisión. 4 sistemas de agua, número a determinar de sistemas de saneamiento y número a determinar de sistemas de alcantarillado en la provincia de San Juan, | 200.00 | SBCC | ex- ante | 50% | 50% | NO | Jul-11 | Oct-12 | Pendiente | |
| C.1 | 4.7 | Supervisión. 3 sistemas de agua y 3 sistemas de saneamiento en la provincia de Elias Pina, Proyectos: Pedro Santana-Banica-Sabana Cruz; Higuerito-Palital; Sabana Larga-Potroso. | 30.00 | SBMC | ex- ante | 50% | 50% | NO | Jul-11 | Oct-12 | Pendiente | |

| PLAN DE ADQUISICIONES 2011-2012 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------|
| No. Referencia | | DESCRIPCION DEL CONTRATO | COSTO ESTIMADO (miles de US\$) | METODO DE ADQUISICION | REVISION (Ex-ante o Ex-post) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | Precalificación Si / No | FECHAS ESTIMADAS | | ESTATUS Pendiente/ Proceso/ Adjudicado/ Cancelado | COMENTARIOS |
| Com-ponente | # Proceso | | | | | % BID | % LOCAL/ FECASAL C | | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato | | |
| C.1 | 4.8 | Supervisión. 4 sistemas de agua y 4 sistemas de saneamiento en las provincias de Bahoruco e Independencia, Proyectos: El Palmar-Batey 3; Batey 4; La Descubierta; Los Pinos del Eden. | 30.00 | SBCC | ex- ante | 50% | 50% | NO | Jul-11 | Oct-12 | Pendiente | |
| C.1 | 4.9 | Supervisión. 2 sistemas de agua y 2 sistemas de saneamiento en la provincia de San Pedro de Macorí, Proyectos: Cayacoa-El Tintero; El Soco-Boca de Soco. | 20.00 | SBCC | ex- ante | 50% | 50% | NO | Jul-11 | Oct-12 | Pendiente | |
| C.2 | 4.10 | Gestión Social. 4 sistemas de agua, número a determinar de sistemas de saneamiento y número a determinar de sistemas de alcantarillado en la provincia de San Juan. Proyecto: San Juan; Las Matas; Vallejuelo --- 3 sistemas de agua y 3 sistemas de saneamiento en la provincia de Elías Pina, Proyectos: Pedro Santana-Banica-Sabana | 184.00 | SBCC | ex- ante | 50% | 50% | NO | Jul-11 | Oct-12 | Pendiente | |
| C.2 | 4.11 | Gestión Social. 4 sistemas de agua y 4 sistemas de saneamiento en las provincias de Bahoruco e Independencia, Proyectos: El Palmar-Batey 3; Batey 4; La Descubierta; Los Pinos del Eden. --- 2 sistemas de agua y 2 sistemas de saneamiento en la provincia de San Pedro de Macorí, Proyectos: Cayacoa-El Tintero; El Soco-Boca de Soco. | 40.00 | SBCC | ex- ante | 50% | 50% | NO | Jul-11 | Oct-12 | Pendiente | |
| Costos Conc. | 4.12 | Auditoría externa del Programa | 150.00 | SBCC | ex- ante | 50% | 50% | NO | Oct-11 | Abr-15 | Pendiente | |
| C.3 | 4.13 | Servicios de firma consultora para: i) reforma del Área Comercial de INAPA central (catastro, facturación, atención al cliente); ii) reestructuración del Área Financiera-Administrativa de INAPA central (financiera, RR.HH., centro documentación y archivos); iii) sistema de administración de personal a nivel central de INAPA y oficinas desconcentradas. | 4,000.00 | SBCC | ex- ante | 50% | 50% | NO | Jun-11 | Dec-13 | Pendiente | |

| PLAN DE ADQUISICIONES 2011-2012 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------|
| No. Referencia | | DESCRIPCION DEL CONTRATO | COSTO ESTIMADO (miles de US\$) | METODO DE ADQUISICION | REVISION (Ex-ante o Ex-post) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | Precalificación Si / No | FECHAS ESTIMADAS | | ESTATUS Pendiente/ Proceso/ Adjudicado/ Cancelado | COMENTARIOS |
| Com-ponente | # Proceso | | | | | % BID | % LOCAL/ FECASAL C | | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato | | |
| C.3 | 4.14 | Acompañamiento reestructuración O&M, y control de la calidad del agua de INAPA. | 500.00 | SBCC | ex-ante | 50% | 50% | NO | Jun-11 | Dec-13 | Pendiente | |
| C.3 | 4.15 | Acompañamiento en la implementación de la desconcentración de las unidades regionales de INAPA. | 800.00 | SBCC | ex-ante | 50% | 50% | NO | Jun-11 | Dec-13 | Pendiente | |
| C.3 | 4.16 | Campaña publicidad y concientización (INAPA y oficinas desconcentradas) | 450.00 | SBCC | ex-ante | 50% | 50% | NO | Jun-11 | Dec-13 | Pendiente | |
| | | | | | | | | | | | | |

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.

Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

Apéndice 2

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

El INAPA será el responsable de efectuar las adquisiciones del proyecto. El Banco, mediante el análisis de la capacidad institucional del INAPA como organismo ejecutor realizado en julio 2010, evaluó la capacidad del organismo ejecutor para implementar las acciones de adquisiciones y determinó que el riesgo total del proyecto asociado a la gestión de las adquisiciones es alto.

La ponderación de riesgos² y acciones de mitigación, relacionadas con la gestión de las adquisiciones, determinados durante la realización de dicho análisis son los siguientes:

| Concepto Evaluado | Principales Riesgos Asociados | Impacto del Riesgo 1-Bajo; 2-Medio; 3-Alto | Probabilidad de Ocurrencia 1-Bajo; 2-medio; 3-Alto | Severidad del Riesgo (Impacto por Probabilidad) 1-2: Bajo; 3-4: Medio; 6-9: Alto) | Acciones de Mitigación |
|--|--|---|---|---|--|
| Programación y ejecución de adquisiciones. | - Inadecuado Plan de Adquisiciones. | 3 | 2 | 6 | i) Fortalecimiento del equipo responsable de las adquisiciones del programa (consultorías individuales de acompañamiento y entrenamiento). ii) Implantación y uso del SEPA (Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones). |
| | - Retrasos en las adquisiciones o imposibilidad de hacerlas. | 3 | 2 | 6 | |
| | - Pobre calidad de las adquisiciones. | 3 | 2 | 6 | |

Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

Además de las revisiones ex-ante el Banco efectuará revisiones ex-post de las adquisiciones en períodos semestrales. La frecuencia de las revisiones ex-post y los umbrales establecidos para la revisión ex-ante de los contratos son consistentes con la evaluación de capacidad efectuada. Estos umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del organismo ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas.

² Ponderación de riesgos basada en los criterios de la GRP para evaluación de riesgos.