



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ST - Secretaria de Estado de Transportes

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR



SIM
Sistema Integrado de Mobilidade

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal

PLANO DE AQUISIÇÕES

Revisão 06 – Julho de 2012

Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Governo do Distrito Federal

Executor: Secretaria de Estado de Transportes

Projeto: Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal

Número do Projeto: BR-L1018

Número do Contrato de Empréstimo: 1957 /OC-BR

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 16 de janeiro de 2008

Data de assinatura do Contrato de Empréstimo: 30 de janeiro de 2008

Data estimada para o último desembolso: 31 de julho de 2014

Executor responsável pelo Plano de Aquisições:

Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP

José Augusto Pinto Junior

Coordenador Executivo da UGP

Telefone: (55-61) 3322-5002 ou 3224-1945

Fax: (55-61) 3322-3913

Anexo do Palácio do Buriti 15º andar, Brasília-DF

E-mail: ugp.stdf@gmail.com

Portal: <http://st.df.gov.br>



A) Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “*Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento*” (GN-2349-9), de março de 2011, e com as “*Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento*” (GN-2350-9) de março de 2011, e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B) O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, que cobre o período de janeiro de 2008 a julho de 2014, considerando o adiamento de prazo concedido à execução do contrato.

O Plano, cujo resumo se inclui como Apêndice 1, indica para cada licitação, o procedimento de aquisição de bens ou de contratação de obras ou serviços ou métodos de seleção de consultores, os casos que requerem pré-qualificação, os custos estimados de cada contrato ou grupo de contratos, o requisito de revisão “ex- ante” ou “ex-post” por parte do Banco e as datas estimadas de publicação dos avisos específicos de aquisições e de término das licitações contempladas neste Projeto.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro ou conforme necessário durante toda a duração do projeto.

C) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “ex-ante”.

Para contratações que não envolverem recursos do BID, será adotado a princípio o procedimento de revisão “ex-post”.

D) Aquisições para o Projeto

D.1) Aquisição de Bens

Os bens a serem adquiridos para o Projeto incluem:

- Equipamentos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) para o **Sistema de Gestão e Operação de Transporte Público Coletivo**, visando melhorar a capacidade de planejamento, gestão e controle operacional por parte da DFTrans e da Secretaria de Transportes do Distrito Federal (ST) – **Fortalecimento Institucional**;

- Equipamentos para medições da qualidade do ar e ruído, relativos ao apoio à **SEMARH** (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), como **Fortalecimento Institucional**;
- Rede de Comunicação Móvel do ITS (Sistema Inteligente de Transporte) e Equipamentos para o Sistema de **Gestão Semafórica**, como **custos diretos** (CCO e Sistema de Semáforos).
- Como **custos concorrentes**, a aquisição de veículos para combate a incêndios florestais, a título de **Compensação Ambiental**.

D.2) Aquisição de Serviços Diferentes de Consultoria

Os serviços diferentes dos serviços de consultoria para o Projeto incluem:

- Execução de Seminário Internacional de Urbanismo e do Estudo de Mobilidade, relativo ao apoio à **SEDUMA** (atualmente SEMARH), como **Fortalecimento Institucional**.
- Como **custos concorrentes**, **Compensação Ambiental / Florestal** - plantio de mudas nativas.

D.3) Aquisição de Obras

As obras a serem contratadas incluem:

- **Modernização e Integração do Transporte Público Coletivo:** obras de infraestrutura necessárias para priorizar a operação do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF), principalmente no eixo leste-oeste (Ceilândia – Taguatinga - Plano Piloto) e as obras de infra-estrutura complementares necessárias (terminais de ônibus, paradas e vias secundárias para o trânsito local).
- **Melhoria da Segurança Viária para o Transporte Motorizado e Não-Motorizado:** obras necessárias para garantir um nível adequado de funcionamento e de segurança viária, que incluem: (i) passarelas e passagens subterrâneas para pedestres; (ii) rampas para pessoas com deficiências físicas em cruzamentos, calçadas e passarelas; (iii) sinalização viária; (iv) cerca de 70 km de ciclovias; e (v) obras menores de correção geométrica e tratamento de pontos críticos na rede viária.

Devido à natureza urbanística de Brasília, as obras incluirão intervenções em cruzamentos para pedestres combinadas com melhorias no ambiente urbano, que poderão servir de modelo para outros pontos críticos do Distrito Federal.

- **Centro de Controle Operacional (CCO) e Sistema de Semáforos:** implantação da Infra-estrutura Física para o ITS, incluindo as obras necessárias à implantação do CCO; implantação do Sistema de Gestão Semafórica; e, como custos concorrentes, obras no Jardim Botânico de Brasília, a título de compensação ambiental/ florestal.



D.4) Aquisição de Serviços de Consultoria

Os serviços de consultoria para o Projeto incluem:

- **Engenharia e Administração:** estudos e projetos de engenharia, que compreendem estudos de viabilidade econômica, técnica e ambiental e aos projetos de execução das obras previstas no Programa; estudos e projetos relacionados à implantação do ITS (Sistema Inteligente de Transporte); serviços de consultoria para apoiar o gerenciamento do Programa, para executar o programa de comunicação sócio-ambiental e para assessorar a implantação do ITS.
- **Supervisão de Obras:** serviços de consultoria especializados para garantir o cumprimento dos cronogramas de trabalho, dos projetos e das especificações técnicas. **Fortalecimento Institucional:** (i) fortalecimento da Gestão de Transportes, incluindo a implementação de sistemas de informação para Gestão do Transporte Público, além de estudos da demanda, micro- simulação e análise de capacidade, como apoio à ST; (ii) atividades destinadas a reforçar a capacidade tecnológica, técnica e institucional, e a financiar a instalação, o teste e o funcionamento da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos (CCRC) e de outros sistemas no âmbito do ITS, como apoio à DFTrans e à ST; e (iii) como apoio à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, implantação de Programa do Fortalecimento da Gestão Ambiental, implantação de Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental e implantação de Programa de Educação Sócio-Ambiental.

E) Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados no Apêndice 1 estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ST - Secretaria de Estado de Transportes
UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa


PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR



APÊNDICE 1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ST - Secretaria de Estado de Transportes
UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa



Número do Projeto: BR-L1018

Número do Empréstimo: 1957/OC-BR

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal

Descrição	Custo Estimado (US\$)	Método de Aquisição	Revisão	Porcentagem por Fonte de Financiamento		Pré-qualificação (Sim / Não)	Licitação (publicações)		Situação Licitação
				% BID	% Local		Aviso	Término	

1. BENS

1.1	Rede de Comunicação Móvel do ITS (equipamentos e implantação)	18.919.000	LPI	ex-ante	10%	90%	Sim	agosto-13	outubro-13	Pendente
1.2	Equipamentos para Sistema de Gestão Semafórica	8.108.000	LPI	ex-post	0%	100%	Sim	novembro-13	janeiro-14	Pendente
1.3	Equipamentos de TIC para o Sistema de Gestão e Operação de Transporte Público Coletivo	3.243.000	LPI	ex-ante	50%	50%	Sim	janeiro-13	maio-13	Pendente
1.4	Equipamentos para a Modernização do Parque Tecnológico (ST)	449.000	LPI	ex-ante	50%	50%	Sim	julho-12	setembro-12	Pendente
1.5	Equipamentos - Monitoramento Poluição do Ar e Sonora	251.000	LPI	ex-ante	70%	30%	Não	maio-12	agosto-12	Em andamento
1.6	Compensação Ambiental - veículos para combate a incêndios florestais	328.000	LPI	ex-post	0%	100%	Não	agosto-12	novembro-12	Pendente

2. SERVIÇOS DIFERENTES DE CONSULTORIA

2.1	Seminário Internacional de Urbanismo e do Estudo de Mobilidade	136.000	LPN	ex-ante	30%	70%	Não	novembro-09	janeiro-10	Concluída
2.2	Compensação Florestal - plantio de mudas nativas	898.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	agosto-12	dezembro-12	Pendente

Subtotal 1 e 2 - Bens e Serviços diferentes de Consultoria PTUI		32.332.000								
---	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Obs.: Para os custos estimados em US\$, no que se refere às aquisições/contratações a serem realizadas, foi considerada a cotação do dólar (US\$) no valor de R\$ 1,85. Contratos já iniciados e/ou concluídos, os valores pagos estão considerados com o câmbio da data do efetivo pagamento, e os valores projetados com a cotação do dólar (US\$) no valor de R\$ 1,85.

BENS e OBRAS - LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Pública Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; ARP: Ata de Registro de Preços; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/ Construção-propriedade-transferência/ Construção-propriedade-transferência (do inglês BOO/BOB/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade nas Contratações.
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade, SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ST - Secretaria de Estado de Transportes
UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR



Sistema Integrado de Monitoramento

Número do Projeto: BR-L1018

Número do Empréstimo: 1957/OC-BR

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal

Descrição	Custo Estimado (US\$)	Método de Aquisição	Revisão	Porcentagem por Fonte de Financiamento		Pré-qualificação (Sim / Não)	Licitação (publicações)		Situação Licitação
				% BID	% Local		Aviso	Término	

3. OBRAS

3.1	EPTG - 4 Viadutos	1.253.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	outubro-04	março-05	Concluída
3.2	EPTG - Encabeçamento dos 4 viadutos	12.401.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	fevereiro-06	novembro-07	Concluída
3.3	EPTG - Encabeçamento dos 4 viadutos (complemento)	1.962.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	setembro-08	dezembro-08	Concluída
3.4	EPTG - Adequação Viária - Implantação de corredores exclusivos para ônibus, marginais e complexos de viadutos	174.196.000	LPI	ex-ante	70%	30%	Sim	dezembro-08	abril-09	Concluída
3.5	Terminais 1 - Brasília (Veredas), Riacho Fundo e São Sebastião	1.679.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	novembro-07	janeiro-08	Concluída
3.6	Terminais 2 - Santa Maria 401, Santa Maria 119 e Setor O Ceilândia	5.414.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	outubro-09	janeiro-10	Concluída
3.7	Terminais 3 (reforma) - Setor P Sul - Ceilândia, Guarã I, N. Bandeirantes, M Norte Taguatinga, Guarã II, Paranoá, Taguatinga Sul, Planaltina e Cruzeiro Novo	6.422.000	LPI	ex-ante	70%	30%	Não	junho-12	agosto-12	Em andamento
3.8	Terminais 4 (novos) - Gama, QNR-Ceilândia, Sobradinho II	5.934.000	LPI	ex-ante	70%	30%	Não	junho-12	outubro-12	Em andamento
3.9	Terminais 5 (novos) - Recanto das Emas I e II	2.615.000	LPI	ex-ante	60%	40%	Não	junho-12	outubro-12	Em andamento
3.10	Terminais 6 (novos) - Samambaia Norte e Sul	5.420.000	LPI	ex-ante	60%	40%	Não	julho-12	novembro-12	Em andamento
3.11	Terminal 7 (novo) - Riacho Fundo II	1.525.000	LPI	ex-ante	60%	40%	Não	julho-12	novembro-12	Em andamento

BENS e OBRAS - LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; ARP: Ata de Registro de Preços; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Contratações; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/ Construção-operação- transferência/ Construção-propriedade-operação- transferência (do inglês BOO/BO/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade nas Contratações. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.

Número do Projeto: BR-L1018

Número do Empréstimo: 1957/OC-BR

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal

Descrição	Custo Estimado (US\$)	Método de Aquisição	Revisão	Porcentagem por Fonte de Financiamento			Pré-qualificação (Sim / Não)	Licitação (publicações)		Situação Licitação
				%	BID	Local		Aviso	Término	

3. OBRAS

3.12	Terminais 8 (reforma) - Gama, Sobradinho e Brazândia	LPI	ex-ante	40%	60%		Não	janeiro-13	maio-13	Pendente
3.13	Adequação Física de Comunicação dos Terminais e Pontos de Parada	LPN	ex-post	0%	100%		Não	maio-13	agosto-13	Pendente
3.14	Abrigos e Estações de Transferência	LPN	ex-post	0%	100%		Não	maio-09	agosto-09	Concluída
3.15	Cicloviárias em Vias Internas (NOVACAP) - Brazândia, São Sebastião e Planaltina	LPI	ex-ante	70%	30%		Não	julho-12	novembro-12	Em andamento
3.16	Cicloviárias em Rodovias (DER-DF) - DF-001 (2), DF-015, DF-087 e DF-290	LPI	ex-ante	70%	30%		Não	julho-12	novembro-12	Em andamento
3.17	Tratamento de Locais Críticos - NOVACAP	LPN	ex-post	0%	100%		Não	junho-09	março-12	Concluída
3.18	Passarela-DF-001 (EPCT) - trecho entre DF-075 (EPNB) e BR-060	LPN	ex-post	0%	100%		Não	outubro-11	maio-12	Concluída
3.19	Passarela-DF-001 (EPCT) trecho entre DF-065 a DF-480	LPN	ex-post	0%	100%		Não	outubro-11	julho-12	Suspensa
3.20	Passarela-DF-480 trecho entre DF-065 ao GAMA	LPN	ex-post	0%	100%		Não	outubro-11	julho-12	Revogada
3.21	Implantação da Infra-estrutura Física para o ITS	LPI	ex-ante	20%	80%		Não	julho-13	outubro-13	Pendente
3.22	Compensação Florestal - obras no Jardim Botânico	LPI	ex-post	0%	100%		Não	agosto-12	dezembro-12	Pendente

Subtotal 3 - Obras - PTU I 252.487.000

BENS e OBRAS - LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; ARP: Ata de Registro de Preços; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/ Construção-operação- transferência/ Construção-propriedade-operação-transferência (do Inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGE: Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade nas Contratações. **SERVIÇOS DE CONSULTORIA** - SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ST - Secretaria de Estado de Transportes
UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa



PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO
Banco Interamericano de Desenvolvimento



Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR
Sistema Integrado de Mobilidade

Número do Projeto: BR-L1018

Número do Empréstimo: 1957/OC-BR

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal

Descrição	Custo Estimado (US\$)	Método de Seleção	Revisão	Porcentagem por Fonte de Financiamento		Pré-qualificação (Sim / Não)	Licitação (publicações)		Situação Licitação
				%	Local		Aviso	Término	

4. SERVIÇOS CONSULTORIA

4.1	Estudos e Projetos - Preparação e negociação do Programa	907.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	outubro-05	março-06	Concluída
4.2	Estudos Preparatórios à Implantação do PTU	1.236.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	agosto-07	fevereiro-08	Concluída
4.3	Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade	1.498.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	junho-07	janeiro-08	Concluída
4.4	Projeto Drenagem Pluvial Taguatinga	87.000	SBMC	ex-post	0%	100%	Não	fevereiro-08	junho-08	Concluída
4.5	EIG - Projetos executivos interseções e sinalização	816.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	maio-08	novembro-08	Concluída
4.6	Av. Comercial e Av. Samdu - Projetos executivos	396.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	março-07	junho-07	Concluída
4.7	Av. Hélio Prates - Projeto executivo	308.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	maio-06	março-07	Concluída
4.8	Projeto executivo de Infra-Estrutura Cicloviária (DER-DF)	373.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	setembro-08	dezembro-08	Concluída
4.9	SAG - Apoio ao Gerenciamento	13.399.000	SBQ	ex-ante	90%	10%	Não	julho-08	dezembro-08	Concluída
4.10	Plano de Comunicação Sócio-Ambiental (implant.)	987.000	SBQC	ex-ante	80%	20%	Não	dezembro-09	setembro-10	Concluída
4.11	Estudos Técnicos Acessórios para Implantação do ITS	249.000	SBQC	ex-ante	70%	30%	Não	julho-12	outubro-12	Pendente
4.12	Estudos Técnicos para Fortalecimento da Gestão de Transportes	173.000	SBQC	ex-ante	70%	30%	Não	julho-12	outubro-12	Pendente

BENS e OBRAS - LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; ARP: Ata de Registro de Preços; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; GEI: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação- transferência- construção-propriedade- operação- transferência (do Inglês BOO/BOI/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEBB: Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade nas Contratações.

SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ST - Secretaria de Estado de Transportes
UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa



PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO
Banco Interamericano de Desenvolvimento



Sistema Integrado de Mobilidade
SIM
Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

Número do Projeto: BR-L1018

Número do Empréstimo: 1957/OC-BR

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal

Descrição	Custo Estimado (US\$)	Método de Seleção	Revisão	Porcentagem por Fonte de Financiamento		Pré-qualificação (Sim / Não)	Licitação (publicações)		Situação Licitação
				%	Local		Aviso	Término	

4. SERVIÇOS CONSULTORIA

4.13	Assessoramento da Implantação do ITS	2.595.000	SBQC	ex-ante	25%	75%	Não	dezembro-12	março-13	Pendente
4.14	Projeto de Infra-estrutura Física para o ITS	184.000	SBQC	ex-ante	50%	50%	Não	dezembro-12	março-13	Pendente
4.15	Projeto de Infraestrutura de Comunicação para o ITS	292.000	SBQC	ex-ante	50%	50%	Não	dezembro-12	março-13	Pendente
4.16	Projeto Estratégico de Comunicação	184.000	SBQC	ex-ante	50%	50%	Não	agosto-12	novembro-12	Pendente
4.17	Projeto do Sistema de Gestão Semafórica	401.000	SBQC	ex-ante	50%	50%	Não	abril-13	junho-13	Pendente
4.18	Projeto - Tratamento de Locais Críticos (DER-DF)	108.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	julho-12	outubro-12	Pendente
4.19	Projeto DF-002 (eixão) - passageiros, sinalização, humanização, educação	367.000	SBQC	ex-ante	70%	30%	Não	outubro-10	novembro-12	Em andamento
4.20	Projeto DF-002 (eixão) - Ciclovias	348.000	SBQC	ex-ante	70%	30%	Não	julho-12	novembro-12	Pendente
4.21	Projeto DF-002 (eixão) - Barreira Central	162.000	SBQC	ex-ante	70%	30%	Não	julho-12	novembro-12	Pendente
4.22	ESPM - Projetos	411.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	agosto-09	dezembro-09	Concluída
4.23	Projetos de Terminais e Outros	1.081.000	SBQC	ex-ante	50%	50%	Não	julho-12	novembro-12	Pendente
4.24	Elaboração do RCA	57.000	SBMC	ex-post	0%	100%	Não	dezembro-07	janeiro-08	Concluída
4.25	Supervisão de Obras - EPTG	4.359.000	SBQC	ex-ante	90%	10%	Não	fevereiro-09	maio-09	Concluída
4.26	Supervisão de Obras - Terminais e Ciclovias	1.892.000	SBQC	ex-ante	60%	40%	Não	outubro-10	agosto-12	Em andamento

BENS e OBRAS - LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Pública Nacional; ARP: Ata de Registro de Preços; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COTICPOT: Construção-propriedade-operação/ Construção-operação-transferência/ Construção-propriedade-transferência (do inglês BOO/BOO/BOO); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratações com Empreendimentos Garantidos pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade na Contratação; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ST - Secretaria de Estado de Transportes
UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa



PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

Número do Projeto: BR-L1018

Número do Empréstimo: 1957/OC-BR

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal

Descrição	Custo Estimado (US\$)	Método de Seleção	Revisão	Porcentagem por Fonte de Financiamento		Pré-qualificação (Sim / Não)	Licitação (publicações)		Situação Licitação
				%	Local		Aviso	Término	

4. SERVIÇOS CONSULTORIA

4.27	Fortalecimento da Gestão de Transportes (DFTRANS e ST)	1.000.000	SBQC	ex-ante	70%	30%	Não	outubro-12	janeiro-13	Pendente
4.28	Fortalecimento da Gestão de TI - PETI (Plano Estratégico de TI)	92.000	SQC	ex-ante	90%	10%	Não	dezembro-12	janeiro-13	Pendente
4.29	Revisão e Consolidação do Planejamento Estratégico Institucional	198.000	SQC	ex-ante	80%	20%	Não	setembro-12	outubro-12	Pendente
4.30	Revisão do Sistema de Gestão de Pessoas e Capacitação de Equipes	1.622.000	SBQC	ex-ante	60%	40%	Não	abril-13	junho-13	Pendente
4.31	Mapeamento da Mobilidade Urbana e GIS	4.324.000	SBQC	ex-ante	20%	80%	Não	dezembro-12	abril-13	Pendente
4.32	Sistema Integrado de Transporte Urbano - SITU	3.109.000	SBQC	ex-ante	50%	50%	Não	março-13	junho-13	Pendente
4.33	Sistema de Auditoria Operacional	919.000	SBQC	ex-ante	50%	50%	Não	março-13	junho-13	Pendente
4.34	Sistema da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos	973.000	SBQC	ex-ante	50%	50%	Não	março-13	junho-13	Pendente
4.35	Implantação do Sistema de Gestão Semaforica	2.703.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	novembro-13	janeiro-14	Pendente
4.36	Implantação da Estratégia de Comunicação	3.243.000	SBQC	ex-ante	10%	90%	Não	maio-13	agosto-13	Pendente
4.37	Fortalecimento da Gestão Ambiental	544.000	SBQC	ex-ante	80%	20%	Não	junho-12	novembro-12	Em andamento
4.38	Programa de Educação Ambiental	1.126.000	SBQC	ex-ante	80%	20%	Não	outubro-10	outubro-12	Em andamento

Subtotal 4 - Consultoria - PTUI	52.723.000
TOTAL - PTUI	337.542.000

BENS e OBRAS - LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; ARP: Ata de Registro de Preços; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIJ: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COIT/CPOT: Construção-propriedade-operação/ Construção-operação- transferência/ Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOI/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade nas Contratações.

SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.

14:50
31 Recebi em
07 / 07 / 2012
C. M. M. M. M.