

PROGRAMA IGARAPÉS DE MANAUS – BR – X 1017

PLANO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES – PAC 2010/2014

Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Estado de Amazonas

Executor: Unidade de Gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - UGPI

Nome do Projeto: Programa Igarapé de Manaus

Números do Projeto e do Contrato de Empréstimo: **BR – X 1017**

Breve descrição dos objetivos e componentes do Projeto:

O objetivo geral do Projeto é contribuir para alcançar os objetivos sociais e ambientais do PROSAMIM, viabilizando a população de menores recursos o acesso à rede de esgoto sanitário a ser construída pelo Programa, melhorando a qualidade de vida e de saúde dessas populações e reduzindo a carga poluente vertida nos igarapés. O propósito é possibilitar a conexão à rede de esgoto sanitário em fase de implantação, na totalidade das edificações, com os benefícios conseqüentes de um adequado sistema sanitário no que corresponde a população beneficiada.

Os objetivos específicos são: i) executar as obras de instalações intra-domiciliares para coletar o esgoto de aproximadamente 15.610 residências de famílias de baixos ingressos localizadas nas áreas de intervenção do PROSAMIM e conectá-las à rede de esgoto e ii) executar ações de comunicação e educação ambiental referidas à importância ambiental e social de coletar e tratar o esgoto, para toda a população da área, a fim de conseguir o máximo de adesão em conexões à rede de esgoto.

A) Introdução

As contratações para o projeto se realizarão de acordo com as ***“Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-7)***, de julho de 2006, com as ***“Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-7)*** de julho de 2006 e com o estabelecido no Acordo de Cooperação e o presente Plano de Aquisições e Contratações.

B) O Plano de Aquisições e Contratações

O Plano de Aquisições do **PROSAMIM – Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus** que cobre a totalidade da execução do Projeto, de abril

de 2010 a junho de 2014, foi acordado entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e a Unidade de Gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus – UGPI

O Plano de Aquisições e Contratações se atualizará anualmente ou quando for necessário ou requerido pelo Banco.

C) Revisão pelo Banco das decisões em matéria de aquisições e contratações

- (i) Plano de Aquisições e Contratações: Antes de efetuar qualquer convocação para uma licitação, o Mutuário deverá apresentar à revisão e aprovação do Banco, o plano de aquisições proposto para o Programa, de acordo com o disposto no parágrafo 1 do Apêndice 1 das Políticas de Aquisições. Este plano deverá ser atualizado a cada 12 (doze) meses durante a Execução do Programa, e cada versão atualizada será submetida à revisão e aprovação do Banco. A aquisição de bens e contratação de obras e serviços correlatos deverão ser efetuadas de acordo com o referido plano de aquisições aprovado pelo Banco e de acordo com o disposto no referido parágrafo.
- (ii) Revisão ex ante: Salvo autorização escrita em contrário pelo Banco, os seguintes contratos serão revisados em forma *ex ante*, de acordo com os procedimentos estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 do Apêndice 1 das Políticas de Aquisições:
 - (A) Todos os contratos durante o primeiro ano de execução do Programa; e
 - (B) A partir do segundo ano de execução do Programa, os contratos para obras cujo custo estimado for equivalente ou superior a US\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares) e para bens e serviços correlatos cujo custo estimado for equivalente ou superior a US\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares).
- (iii) Revisão ex post: As aquisições e contratações serão revisadas de forma *ex post* pelo Banco, de acordo com os procedimentos estabelecidos no parágrafo 4 do Apêndice 1 das Políticas de Aquisições, quando não estiverem compreendidas no inciso (d) (ii) desta Cláusula.

D) Aquisições para o Projeto

D1) Contratação de Obras: consistem das instalações sanitárias e conexões à rede, necessárias para levar as águas servidas da residência até a rede de esgoto. Tendo como base três desenhos tipo de conexões domiciliar, estima-

se executar as obras intra-domiciliares num total de 15.610 residências de famílias de baixos ingressos.

D2) Aquisição de Serviços Diferentes de Consultoria:

Têm por objetivo contribuir para viabilizar a execução das obras, mediante atuação social com as famílias beneficiárias e ao mesmo tempo promover a conexão à rede dos restantes dos domicílios da área a ser servida. Compreendem campanhas através da televisão, rádio e jornais; campanha dirigida à população da área através de cartilhas, panfletos, outdoors, reuniões com a população e visitas de assistentes sociais a cada família beneficiária das obras.

Estes serviços serão contratados utilizando documentos aceitáveis ao Banco.

Plano de Aquisições e Contratações (PAC)

Nº de Referência	Descrição do Contrato e Custo Estimado (CE) da Aquisição	Método de Aquisição	Revisão (ex-ante ou ex-post)	Fonte de Financiamento e Porcentagem		Pré-qualificação (Sim / Não)	Datas Estimadas		Estatuto (Pendente/ Em Processo/ Adjudicado/ Cancelado)	Comentários
				FECA SANC (%)	Local (%)		Publicação Aviso Específico Aquisição	Finalização do Contrato		
1	1. Obras UGPI: Serviços de Instalação das ligações intra-domiciliares à rede de esgoto Custo Estimado: US\$ 5.000Mil	LPN	Ex-ante	100	0	NÃO	II trim 2010	II trim 2014	Pendente	
2	2. Serviços diferentes de consultorias UGPI: Apoio para realização de ações de mobilização e informação Custo Estimado: US\$ 874 Mil	LPN	Ex-ante	0	100	Não	II trim 2010	II trim 2014	Pendente	
3	UGPI: Produção e veiculação de material gráfico Custo Estimado: US\$ 25 Mil	CP	Ex-ante	0	100	Não	IV trim 2010	II trim 2014	Pendente	
4	UGPI: Produção e veiculação de campanha de mídia gráfica Custo Estimado: US\$ 100 Mil	CP	Ex-ante	0	100	Não	III trim 2010	II trim 2014	Pendente	

As siglas dos métodos de aquisição a utilizar significam: LPN Licitação Pública Nacional e CP Comparação de Preços