

Panamá - Programa de Acceso Universal a la Energía PNL1165 Plan de Ejecución Plurianual, PEP																
ID	WBS	Nombre de tarea	Predecesor/Meta/Medios Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Predecesores	Aporte Local	FONPRODE	TOTAL	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	384 00	2034 00
0		<b>PN-1155 Programa de Acceso Universal a Energía</b>		<b>33850 days</b>	<b>Wed 4/3/19</b>	<b>Tue 12/31/48</b>	<b>\$90,000,000</b>		<b>\$10,000,000</b>	<b>\$20,000,000</b>	<b>\$120,000,000</b>					
1	1	<b>Componente 1. Proyecto de electrificación rural mediante la extensión de redes, miniredes, repotenciación, normalización, sistemas aislados y supervisión técnica</b>		<b>33820 days</b>	<b>Wed 5/15/19</b>	<b>Tue 12/31/48</b>	<b>\$87,222,400</b>		<b>\$8,977,600</b>	<b>\$20,000,000</b>	<b>\$116,200,000</b>					
2	1.1	<b>Producto 1. Proyecto de electrificación área oeste construido y supervisado</b>	<b>1 Proyecto</b>	<b>33820 days</b>	<b>Wed 5/15/19</b>	<b>Tue 12/31/48</b>	<b>\$22,242,025</b>		<b>\$0</b>	<b>\$8,950,000</b>	<b>\$31,192,025</b>					
3	1.1.1	<b>Diseño, suministro, construcción de redes de distribución eléctrica, sistema de medición, acometidas e instalaciones internas para viviendas rurales en Bocas del Toro, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, comarca Ngäbe Bugle y Panamá Oeste. 51</b>	<b>1 Proyecto</b>	<b>33801 days</b>	<b>Tue 6/11/19</b>	<b>Tue 12/31/48</b>	<b>\$21,182,876</b>		<b>\$0</b>	<b>\$8,502,500</b>	<b>\$29,685,376 OB</b>		<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>		
4	1.1.1.1	<b>Proceso Licitación</b>		<b>33801 days</b>	<b>6/11/19</b>	<b>12/31/48</b>	<b>\$0</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>					
5	1.1.1.1.1	Validación de Especificaciones Técnicas, DDL y Documento de Llamado a Licitación	76755+3 days	15 days	Tue 6/11/19	Mon 7/1/19	\$0	76755+30 days	\$0	\$0	\$0					
6	1.1.1.1.2	Obtención de crédito extraordinario/traslado administrativo de aporte local por parte de la OER al MEF	76755+3 days	30 days	Tue 6/11/19	Mon 7/22/19	\$0	76755+30 days	\$0	\$0	\$0					
7	1.1.1.1.3	Solicitud de no objeción al documento de licitación y llamado	5	1567 days	Tue 7/2/19	Tue 12/31/48	\$0	5	\$0	\$0	\$0					
8	1.1.1.1.4	No objeción al documento de licitación y llamado	6	10 days	Tue 7/23/19	Mon 8/5/19	\$0	6	\$0	\$0	\$0					
9	1.1.1.1.5	Resolución de aprobación de inicio de proceso y publicación	8,6	10 days	Tue 8/6/19	Mon 8/19/19	\$0	8,6	\$0	\$0	\$0					
10	1.1.1.1.6	Publicación del llamado a licitación	9	3 days	Tue 8/20/19	Thu 8/22/19	\$0	9	\$0	\$0	\$0					
11	1.1.1.1.7	Preparación de aclaraciones y/o enmiendas al documento de licitación/homologación de DDL	10	5 days	Fri 8/23/19	Thu 8/29/19	\$0	10	\$0	\$0	\$0					
12	1.1.1.1.8	Solicitud de no objeción a las enmiendas del documento de licitación	11	1 day	Fri 8/30/19	Fri 8/30/19	\$0	11	\$0	\$0	\$0					
13	1.1.1.1.9	No objeción a las enmiendas del documento de licitación	12	2 days	Mon 9/2/19	Tue 9/3/19	\$0	12	\$0	\$0	\$0					
14	1.1.1.1.10	Remisión de aclaraciones y/o enmiendas a los potenciales oferentes	13	1 day	Wed 9/4/19	Wed 9/4/19	\$0	13	\$0	\$0	\$0					
15	1.1.1.1.11	Plazo para la preparación de las ofertas	10	45 days	Fri 8/23/19	Thu 10/24/19	\$0	10	\$0	\$0	\$0					
16	1.1.1.1.12	Evaluación de ofertas	15	17 days	10/25/19	11/18/19	\$0	15	\$0	\$0	\$0					
17	1.1.1.1.13	Aprobación del informe de evaluación de ofertas	16	8 days	Tue 11/19/19	Thu 11/28/19	\$0	16	\$0	\$0	\$0					
18	1.1.1.1.14	Solicitud de no objeción al informe de evaluación de ofertas	17	1 day	Fri 11/29/19	Fri 11/29/19	\$0	17	\$0	\$0	\$0					
19	1.1.1.1.15	No objeción al informe de evaluación de ofertas	18	10 days	Mon 12/2/19	Fri 12/13/19	\$0	18	\$0	\$0	\$0					
20	1.1.1.1.16	Creación de fuente de aporte externo (ver crédito extraordinario/traslado administrativo)	19,767	2 days	Mon 12/16/19	Tue 12/17/19	\$0	19,767	\$0	\$0	\$0					
21	1.1.1.1.17	Resolución de Adjudicación del Contrato	20	10 days	Wed 12/18/19	Tue 12/31/19	\$0	20	\$0	\$0	\$0					
22	1.1.1.1.18	Notificación de Adjudicación del Contrato	21	2 days	Wed 1/1/20	Thu 1/2/20	\$0	21	\$0	\$0	\$0					
23	1.1.1.1.19	Publicación de la Adjudicación del Contrato	22	3 days	Fri 1/3/20	Tue 1/7/20	\$0	22	\$0	\$0	\$0					
24	1.1.1.1.20	Perfeccionamiento de contrato	23	5 days	Wed 1/8/20	Tue 1/14/20	\$0	23	\$0	\$0	\$0					
25	1.1.1.1.21	No objeción del Banco a modificaciones de Contrato borrador	23	8 days	Wed 1/8/20	Fri 1/17/20	\$0	23	\$0	\$0	\$0					
26	1.1.1.1.22	Suscripción del Contrato	25	25 days	1/20/20	2/21/20	\$0	25	\$0	\$0	\$0					
27	1.1.1.1.23	Refrendo del Contrato	26	45 days	2/24/20	4/24/20	\$0	26	\$0	\$0	\$0					
28	1.1.1.2	<b>Proceso Ejecución Contractual</b>		<b>570 days</b>	<b>4/27/20</b>	<b>Fri 7/7/22</b>	<b>\$21,182,876</b>		<b>\$0</b>	<b>\$8,502,500</b>	<b>\$29,685,376</b>					
29	1.1.1.2.1	<b>Orden de Proceder</b>		<b>1 day</b>	<b>4/27/20</b>	<b>on 4/27/20</b>	<b>\$0</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>					
30	1.1.1.2.1.1	Orden de Proceder	27	1 day	4/27/20	on 4/27/20	\$0	27	\$0	\$0	\$0					
31	1.1.1.2.2	<b>Anticipo</b>		<b>1 day</b>	<b>4/28/20</b>	<b>on 4/28/20</b>	<b>\$4,236,575</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$4,236,575</b>					
32	1.1.1.2.2.1	Pago (20%), Año 1	30	1 day	4/28/20	on 4/28/20	\$4,236,575	30	\$0	\$0	\$4,236,575					
33	1.1.1.2.3	<b>Entrega de Informes de supervisión de obras</b>		<b>560 days</b>	<b>Mon 5/11/20</b>	<b>Fri 7/7/22</b>	<b>\$16,946,301</b>		<b>\$0</b>	<b>\$8,502,500</b>	<b>\$25,448,801</b>					
34	1.1.1.2.3.1	Avance Ejecución Año 2	27F5+10	330 days	5/11/20	8/13/21	\$12,709,726	27F5+10 days	\$0	\$8,502,500	\$21,212,226					
35	1.1.1.2.3.2	Avance Ejecución Año 3	34F5+10	220 days	8/30/21	Fri 7/7/22	\$4,236,575	34F5+10 days	\$0	\$0	\$4,236,575					
36	1.1.2	<b>Supervisión de la construcción de redes de distribución eléctrica, sistema de medición, acometidas e instalaciones internas para viviendas rurales en Bocas del Toro, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, comarca Ngäbe Bugle y Panamá Oeste.</b>	<b>1 Proyecto</b>	<b>822 days</b>	<b>Wed 5/15/19</b>	<b>Thu 7/7/22</b>	<b>\$1,059,149</b>		<b>\$0</b>	<b>\$447,500</b>	<b>\$1,506,649 FC</b>		<b>SBC</b>	<b>EX ANTE</b>		
73	1.2	<b>Producto 2. Proyecto de electrificación área noreste construido y supervisado</b>	<b>1 Proyecto</b>	<b>685 days</b>	<b>Fri 8/30/19</b>	<b>Thu 4/14/22</b>	<b>\$11,067,301</b>		<b>\$0</b>	<b>\$2,100,000</b>	<b>\$13,167,301</b>					
144	1.3	<b>Producto 3. Proyecto de electrificación área oeste construido y supervisado</b>	<b>1 Proyecto</b>	<b>794 days</b>	<b>Fri 5/27/22</b>	<b>Wed 6/11/25</b>	<b>\$19,481,535</b>		<b>\$4,488,800</b>	<b>\$8,950,000</b>	<b>\$32,920,335</b>					
145	1.3.1	<b>Diseño, suministro, construcción de redes de distribución eléctrica, sistema de medición, acometidas e instalaciones internas para viviendas rurales en provincias y comarcas</b>	<b>1 Proyecto</b>	<b>792 days</b>	<b>Fri 5/27/22</b>	<b>Mon 6/9/25</b>	<b>\$18,485,583</b>		<b>\$4,238,800</b>	<b>\$8,502,500</b>	<b>\$31,226,883 OB</b>		<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>		
177	1.3.2	<b>Supervisión de la construcción de redes de distribución eléctrica, sistema de medición, acometidas e instalaciones internas para viviendas rurales en provincias y comarcas, fase II</b>	<b>1 Proyecto</b>	<b>777 days</b>	<b>Tue 6/21/22</b>	<b>Wed 6/11/25</b>	<b>\$995,952</b>		<b>\$250,000</b>	<b>\$447,500</b>	<b>\$1,693,452 FC</b>		<b>SBCC</b>	<b>EX ANTE</b>		
214	1.4	<b>Producto 4. Proyecto de electrificación área noreste construido y supervisado Fase II</b>	<b>1 Proyecto</b>	<b>789 days</b>	<b>Fri 5/27/22</b>	<b>Wed 6/4/25</b>	<b>\$34,231,539</b>		<b>\$4,488,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$38,720,339</b>					
284	1.8	<b>Producto 5. Número de Talleres de emprendurismo para mujeres rurales y comarcas</b>	<b>50 talleres</b>	<b>894 days</b>	<b>Tue 2/23/21</b>	<b>Fri 7/26/24</b>	<b>\$200,000</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$200,000</b>					
346	5.2	Fin componente 1		0 days	on 6/3/19	on 6/3/19	\$0		\$0	\$0	\$0					
346	2	<b>Componente 2: Fortalecimiento de la gestión</b>		<b>1519 days</b>	<b>Mon 6/3/19</b>	<b>Thu 3/27/25</b>	<b>\$2,300,000</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,300,000</b>					
347	2.1	<b>Producto 1. Plataforma Integrada de Información de Proyectos de Acceso Universal Energía (PIPAU)</b>	<b>1 módulo</b>	<b>113 days</b>	<b>Mon 1/27/20</b>	<b>Wed 7/1/20</b>	<b>\$200,000</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$200,000</b>					

Panamá - Programa de Acceso Universal a la Energía PNL1165 Plan de Ejecución Plurianual, PEP																
ID	WBS	Nombre de tarea	Predecesor/Meta Mastr/Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Predecesores	Aporte Local	FONPRODE	TOTAL	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	384	2034
348	2.1.1	Diseño del Módulo de Gestión de Proyecto de la PIPAU que incluye licencias para supervisores, Guía de uso de la PIPAU y capacitación 30 Licencias de usuarios de la PIPAU incluye mantenimiento diseñado, con servicio de alojamiento, equipada y funcionarios		113 days	Mon 1/27/20	Wed 7/1/20	\$200,000		\$0	\$0	\$200,000	CI	3CVs	EX ANTE	384	2034
349	2.1.1.38	Proceso de Pre contractual		51 days	1/27/20	on 4/6/20	\$0		\$0	\$0	\$0					
350	2.1.1.38.41	Elaboración de TDR e invitación a participar	77FS+ days	5 days	Mon 1/27/20	Fri 1/31/20	\$0	\$077FS+150 days	\$0	\$0	\$0					
351	2.1.1.38.42	Solicitud de no objeción a los TDR y la invitación a participar	350	1 day	Mon 2/3/20	Mon 2/3/20	\$0	\$350	\$0	\$0	\$0					
352	2.1.1.38.43	No objeción de TDR e Invitación a participar	351	8 days	Tue 2/4/20	Thu 2/13/20	\$0	\$351	\$0	\$0	\$0					
353	2.1.1.38.44	Conformación de la Comisión Evaluadora	351	2 days	Tue 2/4/20	Wed 2/5/20	\$0	\$351	\$0	\$0	\$0					
354	2.1.1.38.45	Publicación de la Expresión de Interés	353	3 days	Thu 2/6/20	Mon 2/10/20	\$0	\$353	\$0	\$0	\$0					
355	2.1.1.38.46	Plazo para recepción de expresiones de interés y hojas de vida	354	6 days	Tue 2/11/20	Tue 2/18/20	\$0	\$354	\$0	\$0	\$0					
356	2.1.1.38.47	Evaluación de candidatos y conformación de lista corta	355	2 days	Wed 2/19/20	Thu 2/20/20	\$0	\$355	\$0	\$0	\$0					
357	2.1.1.38.48	Solicitud de No objeción a propuesta de adjudicación y borrador de contrato	356	1 day	Fri 2/21/20	Fri 2/21/20	\$0	\$356	\$0	\$0	\$0					
358	2.1.1.38.49	No objeción a la propuesta de adjudicación y borrador de contrato	357	8 days	Mon 2/24/20	Wed 3/4/20	\$0	\$357	\$0	\$0	\$0					
359	2.1.1.38.50	Adjudicación del contrato	358	5 days	Thu 3/5/20	d 3/11/20	\$0	\$358	\$0	\$0	\$0					
360	2.1.1.38.51	Notificación de resultados	359	2 days	3/12/20	n 3/13/20	\$0	\$359	\$0	\$0	\$0					
361	2.1.1.38.53	Suscripción y registro en el sistema de contrato	360	1 day	Mon 3/16/20	Mon 3/16/20	\$0	\$360	\$0	\$0	\$0					
362	2.1.1.38.54	Refrendo de Contraloría	361	15 days	3/17/20	on 4/6/20	\$0	\$361	\$0	\$0	\$0					
363	2.1.1.39	Proceso de Ejecución contractual		61 days	Wed 4/8/20	Wed 7/1/20	\$200,000		\$0	\$0	\$200,000					
364	2.1.1.39.50	Orden de Proceder		1 day	d 4/8/20	ed 4/8/20	\$0		\$0	\$0	\$0					
365	2.1.1.39.50.4	Orden de Proceder	362FS+	1 day	d 4/8/20	ed 4/8/20	\$0	\$362FS+1 day	\$0	\$0	\$0					
366	2.1.1.39.51	Entrega de consultoría		60 days	u 4/9/20	ed 7/1/20	\$0		\$0	\$0	\$0					
367	2.1.1.39.51.56	Primer Producto	365	5 days	u 4/9/20	d 4/15/20	\$0	\$365	\$0	\$0	\$0					
368	2.1.1.39.51.57	Producto final	367	55 days	4/16/20	ed 7/1/20	\$0	\$367	\$0	\$0	\$0					
369	2.1.1.39.52	Pagos		55 days	4/15/20	ed 7/1/20	\$200,000		\$0	\$0	\$200,000					
370	2.1.1.39.52.3	Pago entregable 15 %	367	0 days	4/15/20	d 4/15/20	\$30,000	\$367	\$0	\$0	\$30,000					
371	2.1.1.39.52.4	Pago final 85%	368	0 days	d 7/1/20	ed 7/1/20	\$170,000	\$368	\$0	\$0	\$170,000					
372	2.2	Producto 2. Número de talleres para funcionarios de la OER y el Comité incluyendo alimentación	10 Talleres	855 days	Tue 2/11/20	Mon 5/22/23	\$175,000		\$0	\$0	\$175,000					
373	2.2.1	Servicio de Taller de planificación	1 taller	50 days	2/11/20	n 4/20/20	\$25,000		\$0	\$0	\$25,000	SE	CP	EX ANTE		
374	2.2.1.5	Proceso de adquisición de servicio de no consultoría		47 days	Tue 2/11/20	Wed 4/15/20	\$0		\$0	\$0	\$0					
375	2.2.1.5.41	Preparación de especificaciones técnicas	354	4 days	Tue 2/11/20	Fri 2/14/20	\$0	\$354	\$0	\$0	\$0					
376	2.2.1.5.42	Solicitud de No Objeción	375	1 day	2/17/20	n 2/17/20	\$0	\$375	\$0	\$0	\$0					
377	2.2.1.5.43	No objeción	376	5 days	2/18/20	n 2/24/20	\$0	\$376	\$0	\$0	\$0					
378	2.2.1.5.44	Publicación de solicitud de cotización	377	5 days	Tue 2/25/20	Mon 3/2/20	\$0	\$377	\$0	\$0	\$0					
379	2.2.1.5.45	Recepción de cotizaciones	378	5 days	e 3/3/20	on 3/9/20	\$0	\$378	\$0	\$0	\$0					
380	2.2.1.5.46	Análisis de cotización y adjudicación	379	3 days	Tue 3/10/20	Thu 3/12/20	\$0	\$379	\$0	\$0	\$0					
381	2.2.1.5.51	Solicitud de No Objeción a la cotización y adjudicación	380	1 day	Fri 3/13/20	Fri 3/13/20	\$0	\$380	\$0	\$0	\$0					
382	2.2.1.5.52	No objeción a la cotización y adjudicación	381	5 days	Mon 3/16/20	Fri 3/20/20	\$0	\$381	\$0	\$0	\$0					
383	2.2.1.5.47	Notificación al oferente	382	1 day	3/23/20	n 3/23/20	\$0	\$382	\$0	\$0	\$0					
384	2.2.1.5.48	Reserva de partida y orden de compra	383	2 days	Tue 3/24/20	Wed 3/25/20	\$0	\$383	\$0	\$0	\$0					
385	2.2.1.5.49	Refrendo	384	10 days	3/26/20	ed 4/8/20	\$0	\$384	\$0	\$0	\$0					
386	2.2.1.5.50	Recepción del servicio	385	5 days	u 4/9/20	d 4/15/20	\$0	\$385	\$0	\$0	\$0					
387	2.2.1.6	Ejecución		3 days	4/16/20	n 4/20/20	\$0		\$0	\$0	\$0					
388	2.2.1.6.5	Ejecución	386	3 days	4/16/20	n 4/20/20	\$0	\$386	\$0	\$0	\$0					
389	2.2.1.7	Pago		0 days	4/20/20	n 4/20/20	\$25,000		\$0	\$0	\$25,000					
390	2.2.1.7.3	Pago	388	0 days	4/20/20	n 4/20/20	\$25,000	\$388	\$0	\$0	\$25,000					
391	2.2.2	Servicio de capacitación en gestión ágil de proyectos y Microsoft Project	3 talleres	48 days	Thu 2/25/21	Mon 5/3/21	\$50,000		\$0	\$0	\$50,000	SE	CP	EX ANTE		
392	2.2.2.8	Proceso de adquisición de servicio de no consultoría		42 days	Thu 2/25/21	Fri 4/23/21	\$0		\$0	\$0	\$0					
393	2.2.2.8.34	Preparación de especificaciones técnicas	386FS+ days	4 days	Thu 2/25/21	Tue 3/2/21	\$0	\$386FS+225 days	\$0	\$0	\$0					
394	2.2.2.8.35	Solicitud de No Objeción	393	1 day	d 3/3/21	ed 3/3/21	\$0	\$393	\$0	\$0	\$0					
395	2.2.2.8.36	No objeción	394	5 days	u 3/4/21	d 3/10/21	\$0	\$394	\$0	\$0	\$0					
396	2.2.2.8.37	Publicación de solicitud de cotización	395	5 days	Thu 3/11/21	Wed 3/17/21	\$0	\$395	\$0	\$0	\$0					
397	2.2.2.8.38	Recepción de cotizaciones	396	5 days	3/18/21	d 3/24/21	\$0	\$396	\$0	\$0	\$0					
398	2.2.2.8.39	Análisis de cotización y adjudicación	397	3 days	Thu 3/25/21	Mon 3/29/21	\$0	\$397	\$0	\$0	\$0					
399	2.2.2.8.40	Notificación al oferente	398	1 day	3/30/21	e 3/30/21	\$0	\$398	\$0	\$0	\$0					
400	2.2.2.8.41	Reserva de partida de orden de compra o contrato	399	2 days	Wed 3/31/21	Thu 4/1/21	\$0	\$399	\$0	\$0	\$0					
401	2.2.2.8.42	Suscripción de contrato u orden de compra	400	1 day	Fri 4/2/21	Fri 4/2/21	\$0	\$400	\$0	\$0	\$0					
402	2.2.2.8.43	Refrendo	401	10 days	n 4/5/21	n 4/16/21	\$0	\$401	\$0	\$0	\$0					
403	2.2.2.8.44	Recepción del servicio	402	5 days	4/19/21	n 4/23/21	\$0	\$402	\$0	\$0	\$0					
404	2.2.2.9	Ejecución		6 days	4/26/21	on 5/3/21	\$50,000		\$0	\$0	\$50,000					
405	2.2.2.9.19	Pago	403	6 days	4/26/21	on 5/3/21	\$50,000	\$403	\$0	\$0	\$50,000					
406	2.2.3	Servicio de capacitación de alineación de equipos y capacitación al Comité de la OER, Incluye alimentación	3 talleres	49 days	Tue 3/8/22	Fri 5/13/22	\$50,000		\$0	\$0	\$50,000	SE	CP	EX ANTE		
407	2.2.3.21	Proceso de adquisición de servicio de no consultoría		47 days	Tue 3/8/22	Wed 5/11/22	\$0		\$0	\$0	\$0					
408	2.2.3.21.36	Preparación de especificaciones técnicas	405FS+ days	4 days	Tue 3/8/22	Fri 3/11/22	\$0	\$405FS+220 days	\$0	\$0	\$0					
409	2.2.3.21.37	Solicitud de No Objeción	408	1 day	3/14/22	n 3/14/22	\$0	\$408	\$0	\$0	\$0					
410	2.2.3.21.38	No objeción	409	5 days	3/15/22	n 3/21/22	\$0	\$409	\$0	\$0	\$0					
411	2.2.3.21.39	Publicación de solicitud de cotización	410	5 days	Tue 3/22/22	Mon 3/28/22	\$0	\$410	\$0	\$0	\$0					
412	2.2.3.21.40	Recepción de cotizaciones	411	5 days	3/29/22	on 4/4/22	\$0	\$411	\$0	\$0	\$0					
413	2.2.3.21.41	Análisis de cotización y adjudicación	412	3 days	Tue 4/5/22	Thu 4/7/22	\$0	\$412	\$0	\$0	\$0					
414	2.2.3.21.42	Notificación al oferente	413	1 day	n 4/8/22	Fri 4/8/22	\$0	\$413	\$0	\$0	\$0					
415	2.2.3.21.43	Reserva de partida de orden de compra o contrato	414	2 days	Mon 4/11/22	Tue 4/12/22	\$0	\$414	\$0	\$0	\$0					
416	2.2.3.21.44	Suscripción de contrato u orden de compra	415	1 day	Wed 4/13/22	Wed 4/13/22	\$0	\$415	\$0	\$0	\$0					
417	2.2.3.21.45	Refrendo	416	15 days	4/14/22	ed 5/4/22	\$0	\$416	\$0	\$0	\$0					
418	2.2.3.21.46	Recepción del servicio	417	5 days	u 5/5/22	d 5/11/22	\$0	\$417	\$0	\$0	\$0					
419	2.2.3.22	Ejecución		2 days	5/12/22	ri 5/13/22	\$50,000		\$0	\$0	\$50,000					
420	2.2.3.22.6	Pago	418	2 days	5/12/22	n 5/13/22	\$50,000	\$418	\$0	\$0	\$50,000					

Panamá - Programa de Acceso Universal a la Energía PNL1165 Plan de Ejecución Plurianual, PEP																
ID	WBS	Nombre de tarea	Predecesor/Meta/Matriz Resultados Met	Duration	Start	Finish	Costo BID	Predecesores	Aporte Local	FONPRODE	TOTAL	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	384	2034
421	2.2.4	Servicio de capacitación de seguimiento y evaluación y capacitación al Comité de la OER parte II, incluye alimentación	3 talleres	43 days	Thu 3/23/23	Mon 5/22/23	\$50,000		\$0	\$0	\$50,000 SE	CP	EX ANTE		2023-03-01	2024-05-31
422	2.2.4.1	Proceso de adquisición de servicio de no consultoría		42 days	Thu 3/23/23	Fri 5/19/23	\$0		\$0	\$0	\$0					
423	2.2.4.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	417FS+ days	4 days	Thu 3/23/23	Tue 3/28/23	\$0	\$0 417FS+230 days	\$0	\$0	\$0					
424	2.2.4.1.2	Solicitud de No Objeción	423	1 day	3/29/23	d 3/29/23	\$0	\$423	\$0	\$0	\$0					
425	2.2.4.1.3	No objeción	424	5 days	3/30/23	ed 4/5/23	\$0	\$424	\$0	\$0	\$0					
426	2.2.4.1.4	Publicación de solicitud de cotización	425	5 days	Thu 4/6/23	Wed 4/12/23	\$0	\$0 425	\$0	\$0	\$0					
427	2.2.4.1.5	Recepción de cotizaciones	426	5 days	4/13/23	d 4/19/23	\$0	\$0 426	\$0	\$0	\$0					
428	2.2.4.1.6	Análisis de cotización y adjudicación	427	3 days	Thu 4/20/23	Mon 4/24/23	\$0	\$0 427	\$0	\$0	\$0					
429	2.2.4.1.7	Notificación al oferente	428	1 day	4/25/23	e 4/25/23	\$0	\$0 428	\$0	\$0	\$0					
430	2.2.4.1.8	Reserva de partida de orden de compra o contrato	429	2 days	Wed 4/26/23	Thu 4/27/23	\$0	\$0 429	\$0	\$0	\$0					
431	2.2.4.1.9	Suscripción de contrato u orden de compra	430	1 day	Fri 4/28/23	Fri 4/28/23	\$0	\$0 430	\$0	\$0	\$0					
432	2.2.4.1.10	Refrendo	431	10 days	n 5/1/23	n 5/12/23	\$0	\$0 431	\$0	\$0	\$0					
433	2.2.4.1.11	Recepción del servicio	432	5 days	5/15/23	n 5/19/23	\$0	\$0 432	\$0	\$0	\$0					
434	2.2.4.2	Ejecución		1 day	5/22/23	n 5/22/23	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$50,000					
435	2.2.4.2.1	Pago	433	1 day	5/22/23	n 5/22/23	\$50,000 433	\$0	\$0	\$0	\$50,000					
436	2.3	Producto 3. Número de campañas de concientización a las comunidades beneficiadas	50 campañas	990 days	Thu 9/3/20	Wed 6/19/24	\$1,000,000		\$0	\$0	\$1,000,000					
437	2.3.1	Servicio de divulgación de los beneficios del programa a los usuarios, incluye la impresión de guía en diferentes lenguas de las comarcas influenciadas y foro	10 campañas	198 days	Thu 9/3/20	Mon 6/7/21	\$250,000		\$0	\$0	\$250,000 SE	LPN	EX ANTE			
438	2.3.1.4	Proceso de adquisición de servicio de no consultoría		168 days	Thu 9/3/20	Mon 4/26/21	\$0		\$0	\$0	\$0					
439	2.3.1.4.23	Preparación de Especificaciones Técnicas	386FS+ days	15 days	Thu 9/3/20	Wed 9/23/20	\$0	\$0 386FS+100 days	\$0	\$0	\$0					
440	2.3.1.4.24	Preparación de documento de licitación y llamado	439	10 days	Thu 9/24/20	Wed 10/7/20	\$0	\$0 439	\$0	\$0	\$0					
441	2.3.1.4.54	Obtención de la certificación Presupuestaria	440	2 days	Thu 10/8/20	Fri 10/9/20	\$0	\$0 440	\$0	\$0	\$0					
442	2.3.1.4.55	Solicitud de no objeción al documento de licitación y llamado	441	1 day	Mon 10/12/20	Mon 10/12/20	\$0	\$0 441	\$0	\$0	\$0					
443	2.3.1.4.56	No objeción al documento de licitación y llamado	442	10 days	Tue 10/13/20	Mon 10/26/20	\$0	\$0 442	\$0	\$0	\$0					
444	2.3.1.4.57	Resolución de aprobación de inicio de proceso y publicación	443	3 days	Tue 10/27/20	Thu 10/29/20	\$0	\$0 443	\$0	\$0	\$0					
445	2.3.1.4.58	Publicación del llamado a licitación	444	3 days	Fri 10/30/20	Tue 11/3/20	\$0	\$0 444	\$0	\$0	\$0					
446	2.3.1.4.59	Preparación de aclaraciones y/o adendas al documento de licitación	445	5 days	Wed 11/4/20	Tue 11/10/20	\$0	\$0 445	\$0	\$0	\$0					
447	2.3.1.4.60	Solicitud de no objeción a las adendas del documento de licitación	446	1 day	Wed 11/11/20	Wed 11/11/20	\$0	\$0 446	\$0	\$0	\$0					
448	2.3.1.4.61	No objeción a las enmiendas del documento de licitación	447	5 days	Thu 11/12/20	Wed 11/18/20	\$0	\$0 447	\$0	\$0	\$0					
449	2.3.1.4.62	Remisión y publicación de aclaraciones y/o adendas a los potenciales oferentes	448	1 day	Thu 11/19/20	Thu 11/19/20	\$0	\$0 448	\$0	\$0	\$0					
450	2.3.1.4.63	Plazo para la preparación de las ofertas	449	45 days	Fri 11/20/20	Thu 1/21/21	\$0	\$0 449	\$0	\$0	\$0					
451	2.3.1.4.64	Evaluación de ofertas	450FS+	5 days	2/12/21	u 2/18/21	\$0	\$0 450FS+15 days	\$0	\$0	\$0					
452	2.3.1.4.65	Informe de evaluación de ofertas	451	2 days	Fri 2/19/21	Mon 2/22/21	\$0	\$0 451	\$0	\$0	\$0					
453	2.3.1.4.66	Solicitud de No Objeción al informe de evaluación y adjudicación	452	1 day	Tue 2/23/21	Tue 2/23/21	\$0	\$0 452	\$0	\$0	\$0					
454	2.3.1.4.67	No objeción al informe de evaluación y adjudicación	453	10 days	Wed 2/24/21	Tue 3/9/21	\$0	\$0 453	\$0	\$0	\$0					
455	2.3.1.4.68	Firma de Contrato	454	3 days	3/10/21	n 3/12/21	\$0	\$0 454	\$0	\$0	\$0					
456	2.3.1.4.69	Refrendo del Contrato	455	30 days	3/15/21	n 4/23/21	\$0	\$0 455	\$0	\$0	\$0					
457	2.3.1.4.70	Orden de Proceder	456	1 day	4/26/21	n 4/26/21	\$0	\$0 456	\$0	\$0	\$0					
458	2.3.1.6	Ejecución contractual		30 days	4/27/21	on 6/7/21	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$250,000					
459	2.3.1.6.72	Entrega de informe	457	30 days	4/27/21	on 6/7/21	\$0	\$0 457	\$0	\$0	\$0					
460	2.3.1.6.73	Pago	459	0 days	n 6/7/21	on 6/7/21	\$250,000 459	\$0	\$0	\$0	\$250,000					
461	2.3.2	Servicio de divulgación de los beneficios del programa a los usuarios y entrega de guías de beneficios año 22	10 campañas	183 days	Mon 11/22/21	Wed 8/3/22	\$250,000		\$0	\$0	\$250,000 SE	LPN	EX ANTE			
462	2.3.2.59	Proceso de adquisición de servicio de no consultoría		153 days	Mon 11/22/21	Wed 6/22/22	\$0		\$0	\$0	\$0					
463	2.3.2.59.46	Preparación de Especificaciones Técnicas	403FS+ days	15 days	Mon 11/22/21	Fri 12/10/21	\$0	\$0 403FS+150 days	\$0	\$0	\$0					
464	2.3.2.59.47	Preparación de documento de licitación y llamado	463	10 days	Mon 12/13/21	Fri 12/24/21	\$0	\$0 463	\$0	\$0	\$0					
465	2.3.2.59.48	Obtención de la certificación Presupuestaria	464	2 days	Mon 12/27/21	Tue 12/28/21	\$0	\$0 464	\$0	\$0	\$0					
466	2.3.2.59.49	Solicitud de no objeción al documento de licitación y llamado	465	1 day	Wed 12/29/21	Wed 12/29/21	\$0	\$0 465	\$0	\$0	\$0					
467	2.3.2.59.50	No objeción al documento de licitación y llamado	466	10 days	Thu 12/30/21	Wed 1/12/22	\$0	\$0 466	\$0	\$0	\$0					
468	2.3.2.59.51	Resolución de aprobación de inicio de proceso y publicación	467	3 days	Thu 1/13/22	Mon 1/17/22	\$0	\$0 467	\$0	\$0	\$0					
469	2.3.2.59.52	Publicación del llamado a licitación	468	3 days	Tue 1/18/22	Thu 1/20/22	\$0	\$0 468	\$0	\$0	\$0					
470	2.3.2.59.53	Preparación de aclaraciones y/o adendas al documento de licitación	469	5 days	Fri 1/21/22	Thu 1/27/22	\$0	\$0 469	\$0	\$0	\$0					
471	2.3.2.59.54	Solicitud de no objeción a las adendas del documento de licitación	470	1 day	Fri 1/28/22	Fri 1/28/22	\$0	\$0 470	\$0	\$0	\$0					
472	2.3.2.59.55	No objeción a las enmiendas del documento de licitación	471	5 days	Mon 1/31/22	Fri 2/4/22	\$0	\$0 471	\$0	\$0	\$0					
473	2.3.2.59.56	Remisión y publicación de aclaraciones y/o adendas a los potenciales oferentes	472	1 day	Mon 2/7/22	Mon 2/7/22	\$0	\$0 472	\$0	\$0	\$0					
474	2.3.2.59.68	Plazo para la preparación de las ofertas	473	45 days	Tue 2/8/22	Mon 4/11/22	\$0	\$0 473	\$0	\$0	\$0					
475	2.3.2.59.67	Evaluación de ofertas	474	5 days	4/12/22	n 4/18/22	\$0	\$0 474	\$0	\$0	\$0					
476	2.3.2.59.66	Informe de evaluación de ofertas	475	2 days	Tue 4/19/22	Wed 4/20/22	\$0	\$0 475	\$0	\$0	\$0					
477	2.3.2.59.65	Solicitud de No Objeción al informe de evaluación y adjudicación	476	1 day	Thu 4/21/22	Thu 4/21/22	\$0	\$0 476	\$0	\$0	\$0					
478	2.3.2.59.64	No objeción al informe de evaluación y adjudicación	477	10 days	Fri 4/22/22	Thu 5/5/22	\$0	\$0 477	\$0	\$0	\$0					
479	2.3.2.59.63	Firma de Contrato	478	3 days	Fri 5/6/22	e 5/10/22	\$0	\$0 478	\$0	\$0	\$0					
480	2.3.2.59.62	Refrendo del Contrato	479	30 days	5/11/22	e 6/21/22	\$0	\$0 479	\$0	\$0	\$0					
481	2.3.2.59.61	Orden de Proceder	480	1 day	6/22/22	d 6/22/22	\$0	\$0 480	\$0	\$0	\$0					

Panamá - Programa de Acceso Universal a la Energía PNL1165 Plan de Ejecución Plurianual, PEP																			
ID	WBS	Nombre de tarea	Precedencia	Meta/Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Precedencia	Aporte Local	FONPRODE	TOTAL	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	384	2034	2084	2134
482	2.3.2.61	Ejecución contractual			30 days	6/23/22	ed 8/3/22	\$250,000		\$0	\$0	\$250,000							
483	2.3.2.61.59	Entrega de Informe	481		30 days	6/23/22	ed 8/3/22	\$0	481	\$0	\$0	\$0							
484	2.3.2.61.58	Pago	483		0 days	8/3/22	ed 8/3/22	\$250,000	483	\$0	\$0	\$250,000							
485	2.3.3	Servicio de divulgación de los beneficios del programa a los usuarios y entrega de guías de beneficios año 23	20 campañas		213 days	Thu 9/22/22	Mon 7/17/23	\$250,000		\$0	\$0	\$250,000	SE		LPN	EX ANTE			
486	2.3.3.21	Proceso de adquisición de servicio de no consultoría			153 days	Thu 9/22/22	Mon 4/24/23	\$0		\$0	\$0	\$0							
487	2.3.3.21.39	Preparación de Especificaciones Técnicas	417FS+ days		15 days	Thu 9/22/22	Wed 10/12/22	\$0	417FS+100 days	\$0	\$0	\$0							
488	2.3.3.21.40	Preparación de documento de licitación y llamado	487		10 days	Thu 10/13/22	Wed 10/26/22	\$0	487	\$0	\$0	\$0							
489	2.3.3.21.41	Obtención de la certificación Presupuestaria	488		2 days	Thu 10/27/22	Fri 10/28/22	\$0	488	\$0	\$0	\$0							
490	2.3.3.21.42	Solicitud de no objeción al documento de licitación y llamado	489		1 day	Mon 10/31/22	Mon 10/31/22	\$0	489	\$0	\$0	\$0							
491	2.3.3.21.43	No objeción al documento de licitación y llamado	490		10 days	Tue 11/1/22	Mon 11/14/22	\$0	490	\$0	\$0	\$0							
492	2.3.3.21.44	Resolución de aprobación de inicio de proceso y publicación	491		3 days	Tue 11/15/22	Thu 11/17/22	\$0	491	\$0	\$0	\$0							
493	2.3.3.21.45	Publicación del llamado a licitación	492		3 days	Fri 11/18/22	Tue 11/22/22	\$0	492	\$0	\$0	\$0							
494	2.3.3.21.46	Preparación de aclaraciones y/o adendas al documento de licitación	493		5 days	Wed 11/23/22	Tue 11/29/22	\$0	493	\$0	\$0	\$0							
495	2.3.3.21.47	Solicitud de no objeción a las adendas del documento de licitación	494		1 day	Wed 11/30/22	Wed 11/30/22	\$0	494	\$0	\$0	\$0							
496	2.3.3.21.48	No objeción a las enmiendas del documento de licitación	495		5 days	Thu 12/1/22	Wed 12/7/22	\$0	495	\$0	\$0	\$0							
497	2.3.3.21.49	Remisión y publicación de aclaraciones y/o adendas a los potenciales oferentes	496		1 day	Thu 12/8/22	Thu 12/8/22	\$0	496	\$0	\$0	\$0							
498	2.3.3.21.61	Plazo para la preparación de las ofertas	497		45 days	Fri 12/9/22	Thu 2/9/23	\$0	497	\$0	\$0	\$0							
499	2.3.3.21.60	Evaluación de ofertas	498		5 days	2/10/23	u 2/16/23	\$0	498	\$0	\$0	\$0							
500	2.3.3.21.59	Informe de evaluación de ofertas	499		2 days	Fri 2/17/23	Mon 2/20/23	\$0	499	\$0	\$0	\$0							
501	2.3.3.21.58	Solicitud de No Objeción al informe de evaluación y adjudicación	500		1 day	Tue 2/21/23	Tue 2/21/23	\$0	500	\$0	\$0	\$0							
502	2.3.3.21.57	No objeción al informe de evaluación y adjudicación	501		10 days	Wed 2/22/23	Tue 3/7/23	\$0	501	\$0	\$0	\$0							
503	2.3.3.21.56	Firma de Contrato	502		3 days	3/8/23	n 3/10/23	\$0	502	\$0	\$0	\$0							
504	2.3.3.21.55	Refrendo del Contrato	503		30 days	3/13/23	n 4/21/23	\$0	503	\$0	\$0	\$0							
505	2.3.3.21.54	Orden de Proceder	504		1 day	4/24/23	n 4/24/23	\$0	504	\$0	\$0	\$0							
506	2.3.3.23	Ejecución contractual			60 days	4/25/23	n 7/17/23	\$250,000		\$0	\$0	\$250,000							
507	2.3.3.23.52	Entrega de Informe	505		60 days	4/25/23	n 7/17/23	\$0	505	\$0	\$0	\$0							
508	2.3.3.23.51	Pago	507		0 days	7/17/23	n 7/17/23	\$250,000	507	\$0	\$0	\$250,000							
509	2.3.4	Servicio de divulgación de los beneficios del programa a los usuarios y entrega de guías de beneficios año 24	10 campañas		188 days	Mon 10/2/23	Wed 6/19/24	\$250,000		\$0	\$0	\$250,000	SE		LPN	EX ANTE			
510	2.3.4.20	Proceso de adquisición de servicio de no consultoría			153 days	Mon 10/2/23	Wed 5/1/24	\$0		\$0	\$0	\$0							
511	2.3.4.20.49	Preparación de Especificaciones Técnicas	432FS+ days		15 days	Mon 10/2/23	Fri 10/20/23	\$0	432FS+100 days	\$0	\$0	\$0							
512	2.3.4.20.50	Preparación de documento de licitación y llamado	511		10 days	Mon 10/23/23	Fri 11/3/23	\$0	511	\$0	\$0	\$0							
513	2.3.4.20.51	Obtención de la certificación Presupuestaria	512		2 days	Mon 11/6/23	Tue 11/7/23	\$0	512	\$0	\$0	\$0							
514	2.3.4.20.52	Solicitud de no objeción al documento de licitación y llamado	513		1 day	Wed 11/8/23	Wed 11/8/23	\$0	513	\$0	\$0	\$0							
515	2.3.4.20.53	No objeción al documento de licitación y llamado	514		10 days	Thu 11/9/23	Wed 11/22/23	\$0	514	\$0	\$0	\$0							
516	2.3.4.20.54	Resolución de aprobación de inicio de proceso y publicación	515		3 days	Thu 11/23/23	Mon 11/27/23	\$0	515	\$0	\$0	\$0							
517	2.3.4.20.55	Publicación del llamado a licitación	516		3 days	Tue 11/28/23	Thu 11/30/23	\$0	516	\$0	\$0	\$0							
518	2.3.4.20.56	Preparación de aclaraciones y/o adendas al documento de licitación	517		5 days	Fri 12/1/23	Thu 12/7/23	\$0	517	\$0	\$0	\$0							
519	2.3.4.20.57	Solicitud de no objeción a las adendas del documento de licitación	518		1 day	Fri 12/8/23	Fri 12/8/23	\$0	518	\$0	\$0	\$0							
520	2.3.4.20.58	No objeción a las enmiendas del documento de licitación	519		5 days	Mon 12/11/23	Fri 12/15/23	\$0	519	\$0	\$0	\$0							
521	2.3.4.20.59	Remisión y publicación de aclaraciones y/o adendas a los potenciales oferentes	520		1 day	Mon 12/18/23	Mon 12/18/23	\$0	520	\$0	\$0	\$0							
522	2.3.4.20.69	Plazo para la preparación de las ofertas	521		45 days	Tue 12/19/23	Mon 2/19/24	\$0	521	\$0	\$0	\$0							
523	2.3.4.20.68	Evaluación de ofertas	522		5 days	2/20/24	n 2/26/24	\$0	522	\$0	\$0	\$0							
524	2.3.4.20.67	Informe de evaluación de ofertas	523		2 days	Tue 2/27/24	Wed 2/28/24	\$0	523	\$0	\$0	\$0							
525	2.3.4.20.66	Solicitud de No Objeción al informe de evaluación y adjudicación	524		1 day	Thu 2/29/24	Thu 2/29/24	\$0	524	\$0	\$0	\$0							
526	2.3.4.20.65	No objeción al informe de evaluación y adjudicación	525		10 days	Fri 3/1/24	Thu 3/14/24	\$0	525	\$0	\$0	\$0							
527	2.3.4.20.64	Firma de Contrato	526		3 days	3/15/24	e 3/19/24	\$0	526	\$0	\$0	\$0							
528	2.3.4.20.63	Refrendo del Contrato	527		30 days	3/20/24	e 4/30/24	\$0	527	\$0	\$0	\$0							
529	2.3.4.20.62	Orden de Proceder	528		1 day	4/5/24	ed 5/1/24	\$0	528	\$0	\$0	\$0							
530	2.3.4.22	Ejecución contractual			35 days	u 5/2/24	d 6/19/24	\$250,000		\$0	\$0	\$250,000							
531	2.3.4.22.60	Entrega de Informe	529		35 days	u 5/2/24	d 6/19/24	\$0	529	\$0	\$0	\$0							
532	2.3.4.22.61	Pago	531		0 days	6/19/24	d 6/19/24	\$250,000	531	\$0	\$0	\$250,000							
533	2.4	Producto 4. Unidades de la OER y regionales reforzadas y equipadas	6 Unidades		208 days	Thu 8/6/20	Mon 5/24/21	\$775,000		\$0	\$0	\$775,000							
534	2.4.1	Proceso de adquisición de equipo rodante / vehículos 4x4 (6), incluyendo doble barra antivuelco, Winche, incluyendo extintores, llantas Todo Terreno, cadenas para remolcar, cargador de batería de auto, botiquín de primeros auxilios, caja de herramienta incl	6 Unidades		208 days	Thu 8/6/20	Mon 5/24/21	\$425,000		\$0	\$0	\$425,000	BI		LPN	EX ANTE			
535	2.4.1.1	Proceso de Adquisición			148 days	u 8/6/20	n 3/1/21	\$0		\$0	\$0	\$0							
536	2.4.1.1.1	Preparación de Especificaciones Técnicas	439FS+ days		15 days	Thu 8/6/20	Wed 8/26/20	\$0	439FS-35 days	\$0	\$0	\$0							
537	2.4.1.1.2	Preparación de documento de licitación y llamado	536		10 days	Thu 8/27/20	Wed 9/9/20	\$0	536	\$0	\$0	\$0							
538	2.4.1.1.3	Obtención de la certificación Presupuestaria	537		2 days	Thu 9/10/20	Fri 9/11/20	\$0	537	\$0	\$0	\$0							
539	2.4.1.1.4	Solicitud de no objeción al documento de licitación y llamado	538		1 day	Mon 9/14/20	Mon 9/14/20	\$0	538	\$0	\$0	\$0							
540	2.4.1.1.5	No objeción al documento de licitación y llamado	539		10 days	Tue 9/15/20	Mon 9/28/20	\$0	539	\$0	\$0	\$0							

Page 4

Panamá - Programa de Acceso Universal a la Energía PNL1165 Plan de Ejecución Plurianual, PEP																			
ID	WBS	Nombre de tarea	Predecesor	Meta/Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Predecesores	Aporte Local	FONPRODE	TOTAL	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	384 00	2034 00	2084 00	2134 00
541	2.4.1.1.6	Resolución de aprobación de inicio de proceso y publicación	540		3 days	Tue 9/29/20	Thu 10/1/20	\$0 \$540		\$0	\$0	\$0							
542	2.4.1.1.7	Publicación del llamado a licitación	541		3 days	Fri 10/2/20	Tue 10/6/20	\$0 \$541		\$0	\$0	\$0							
543	2.4.1.1.8	Preparación de aclaraciones y/o adendas al documento de licitación	542		5 days	Wed 10/7/20	Tue 10/13/20	\$0 \$542		\$0	\$0	\$0							
544	2.4.1.1.9	Solicitud de no objeción a las adendas del documento de licitación	543		1 day	Wed 10/14/20	Wed 10/14/20	\$0 \$543		\$0	\$0	\$0							
545	2.4.1.1.10	No objeción a las enmiendas del documento de licitación	544		5 days	Thu 10/15/20	Wed 10/21/20	\$0 \$544		\$0	\$0	\$0							
546	2.4.1.1.11	Remisión y publicación de aclaraciones y/o adendas a los potenciales oferentes	545		1 day	Thu 10/22/20	Thu 10/22/20	\$0 \$545		\$0	\$0	\$0							
547	2.4.1.1.12	Plazo para la preparación de las ofertas	546		40 days	Fri 10/23/20	Thu 12/17/20	\$0 \$546		\$0	\$0	\$0							
548	2.4.1.1.13	Evaluación de ofertas	547		5 days	Fri 12/18/20	Tue 12/24/20	\$0 \$547		\$0	\$0	\$0							
549	2.4.1.1.14	Informe de evaluación de ofertas	548		2 days	Fri 12/25/20	Mon 12/28/20	\$0 \$548		\$0	\$0	\$0							
550	2.4.1.1.15	Solicitud de No Objeción al informe de evaluación y adjudicación	549		1 day	Tue 12/29/20	Tue 12/29/20	\$0 \$549		\$0	\$0	\$0							
551	2.4.1.1.16	No objeción al informe de evaluación y adjudicación	550		10 days	Wed 12/30/20	Tue 1/12/21	\$0 \$550		\$0	\$0	\$0							
552	2.4.1.1.17	Firma de Contrato	551		3 days	1/13/21	Tue 1/15/21	\$0 \$551		\$0	\$0	\$0							
553	2.4.1.1.18	Refrendo del Contrato	552		30 days	1/18/21	Tue 2/26/21	\$0 \$552		\$0	\$0	\$0							
554	2.4.1.1.19	Orden de Proceder	553		1 day	Mon 3/1/21	Mon 3/1/21	\$0 \$553		\$0	\$0	\$0							
555	2.4.1.2	Ejecución contractual	554		60 days	3/2/21	Mon 5/24/21	\$425,000 \$54		\$0	\$0	\$425,000							
556	2.4.1.2.1	Entrega de bienes	554		60 days	3/2/21	Mon 5/24/21	\$0 \$554		\$0	\$0	\$0							
557	2.4.1.2.2	Pago	556		0 days	5/24/21	Mon 5/24/21	\$425,000 \$56		\$0	\$0	\$425,000							
558	2.4.2	30 Licencias Microsoft Office, antivirus , AUTO CAT y Microsoft Project, 30 licencias acrobat reader, 20 laptop con 15 discos duro externo de respaldo,20 maletines, 15 Tablets para la recolección de datos - 15 GPS y 6 Odómetro para los técnicos de la OER,		6 unidades	183 days	Thu 8/27/20	Mon 5/10/21	\$250,000		\$0	\$0	\$250,000 BI		LPN	EX ANTE				
559	2.4.2.36	Proceso de Adquisición			153 days	8/27/20	Mon 3/29/21	\$0		\$0	\$0	\$0							
560	2.4.2.36.1	Preparación de Especificaciones Técnicas	536		15 days	Thu 8/27/20	Wed 9/16/20	\$0 \$536		\$0	\$0	\$0							
561	2.4.2.36.2	Preparación de documento de licitación y llamado	560		10 days	Thu 9/17/20	Wed 9/30/20	\$0 \$560		\$0	\$0	\$0							
562	2.4.2.36.3	Obtención de la certificación Presupuestaria	561		2 days	Thu 10/1/20	Fri 10/2/20	\$0 \$561		\$0	\$0	\$0							
563	2.4.2.36.4	Solicitud de no objeción al documento de licitación y llamado	562		1 day	Mon 10/5/20	Mon 10/5/20	\$0 \$562		\$0	\$0	\$0							
564	2.4.2.36.5	No objeción al documento de licitación y llamado	563		10 days	Tue 10/6/20	Mon 10/19/20	\$0 \$563		\$0	\$0	\$0							
565	2.4.2.36.6	Resolución de aprobación de inicio de proceso y publicación	564		3 days	Tue 10/20/20	Thu 10/22/20	\$0 \$564		\$0	\$0	\$0							
566	2.4.2.36.7	Publicación del llamado a licitación	565		3 days	Fri 10/23/20	Tue 10/27/20	\$0 \$565		\$0	\$0	\$0							
567	2.4.2.36.8	Preparación de aclaraciones y/o adendas al documento de licitación	566		5 days	Wed 10/28/20	Tue 11/3/20	\$0 \$566		\$0	\$0	\$0							
568	2.4.2.36.9	Solicitud de no objeción a las adendas del documento de licitación	567		1 day	Wed 11/4/20	Wed 11/4/20	\$0 \$567		\$0	\$0	\$0							
569	2.4.2.36.10	No objeción a las enmiendas del documento de licitación	568		5 days	Thu 11/5/20	Wed 11/11/20	\$0 \$568		\$0	\$0	\$0							
570	2.4.2.36.11	Remisión y publicación de aclaraciones y/o adendas a los potenciales oferentes	569		1 day	Thu 11/12/20	Thu 11/12/20	\$0 \$569		\$0	\$0	\$0							
571	2.4.2.36.12	Plazo para la preparación de las ofertas	570		40 days	Fri 11/13/20	Thu 1/7/21	\$0 \$570		\$0	\$0	\$0							
572	2.4.2.36.13	Evaluación de ofertas	571		5 days	Fri 11/8/21	Tue 1/14/21	\$0 \$571		\$0	\$0	\$0							
573	2.4.2.36.14	Informe de evaluación de ofertas	572		2 days	Fri 1/15/21	Mon 1/18/21	\$0 \$572		\$0	\$0	\$0							
574	2.4.2.36.15	Solicitud de No Objeción al informe de evaluación y adjudicación	573		1 day	Tue 1/19/21	Tue 1/19/21	\$0 \$573		\$0	\$0	\$0							
575	2.4.2.36.16	No objeción al informe de evaluación y adjudicación	574		10 days	Wed 1/20/21	Tue 2/2/21	\$0 \$574		\$0	\$0	\$0							
576	2.4.2.36.17	Firma de Contrato	575		3 days	Wed 2/3/21	Fri 2/5/21	\$0 \$575		\$0	\$0	\$0							
577	2.4.2.36.18	Refrendo del Contrato	576		35 days	Mon 2/8/21	Tue 3/26/21	\$0 \$576		\$0	\$0	\$0							
578	2.4.2.36.19	Orden de Proceder	577		1 day	Wed 3/29/21	Mon 3/29/21	\$0 \$577		\$0	\$0	\$0							
579	2.4.2.37	Ejecución contractual	578		30 days	3/30/21	Mon 5/10/21	\$250,000		\$0	\$0	\$250,000							
580	2.4.2.37.39	Entrega de bienes	578		30 days	3/30/21	Mon 5/10/21	\$0 \$578		\$0	\$0	\$0							
581	2.4.2.37.40	Pago	580		0 days	5/10/21	Mon 5/10/21	\$250,000 \$80		\$0	\$0	\$250,000							
582	2.4.5	Proceso de Adquisición para Centro de Administración para el alojamiento de la base de datos OER, incluye data center		1 centro de datos	188 days	Thu 8/27/20	Mon 5/17/21	\$100,000		\$0	\$0	\$100,000 BI		LPN	EX ANTE				
583	2.4.5.24	Proceso de Adquisición			153 days	8/27/20	Mon 3/29/21	\$0		\$0	\$0	\$0							
584	2.4.5.24.20	Preparación de Especificaciones Técnicas	536		15 days	Thu 8/27/20	Wed 9/16/20	\$0 \$536		\$0	\$0	\$0							
585	2.4.5.24.21	Preparación de documento de licitación y llamado	584		10 days	Thu 9/17/20	Wed 9/30/20	\$0 \$584		\$0	\$0	\$0							
586	2.4.5.24.22	Obtención de la certificación Presupuestaria	585		2 days	Thu 10/1/20	Fri 10/2/20	\$0 \$585		\$0	\$0	\$0							
587	2.4.5.24.23	Solicitud de no objeción al documento de licitación y llamado	586		1 day	Mon 10/5/20	Mon 10/5/20	\$0 \$586		\$0	\$0	\$0							
588	2.4.5.24.24	No objeción al documento de licitación y llamado	587		10 days	Tue 10/6/20	Mon 10/19/20	\$0 \$587		\$0	\$0	\$0							
589	2.4.5.24.25	Resolución de aprobación de inicio de proceso y publicación	588		3 days	Tue 10/20/20	Thu 10/22/20	\$0 \$588		\$0	\$0	\$0							
590	2.4.5.24.26	Publicación del llamado a licitación	589		3 days	Fri 10/23/20	Tue 10/27/20	\$0 \$589		\$0	\$0	\$0							
591	2.4.5.24.27	Preparación de aclaraciones y/o adendas al documento de licitación	590		5 days	Wed 10/28/20	Tue 11/3/20	\$0 \$590		\$0	\$0	\$0							
592	2.4.5.24.28	Solicitud de no objeción a las adendas del documento de licitación	591		1 day	Wed 11/4/20	Wed 11/4/20	\$0 \$591		\$0	\$0	\$0							
593	2.4.5.24.29	No objeción a las enmiendas del documento de licitación	592		5 days	Thu 11/5/20	Wed 11/11/20	\$0 \$592		\$0	\$0	\$0							
594	2.4.5.24.30	Remisión y publicación de aclaraciones y/o adendas a los potenciales oferentes	593		1 day	Thu 11/12/20	Thu 11/12/20	\$0 \$593		\$0	\$0	\$0							
595	2.4.5.24.31	Plazo para la preparación de las ofertas	594		40 days	Fri 11/13/20	Thu 1/7/21	\$0 \$594		\$0	\$0	\$0							
596	2.4.5.24.32	Evaluación de ofertas	595		5 days	Fri 11/8/21	Tue 1/14/21	\$0 \$595		\$0	\$0	\$0							
597	2.4.5.24.33	Informe de evaluación de ofertas	596		2 days	Fri 1/15/21	Mon 1/18/21	\$0 \$596		\$0	\$0	\$0							

Page 5

Panamá - Programa de Acceso Universal a la Energía PNL1165 Plan de Ejecución Plurianual, PEP																
ID	WBS	Nombre de tarea	Predecesores Meta/Matros Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Predecesores	Aporte Local	FONPRODE	TOTAL	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	384	2034
598	2.4.5.24.34	Solicitud de No Objeción al informe de evaluación y adjudicación	597	1 day	Tue 1/19/21	Tue 1/19/21	\$0	597	\$0	\$0	\$0					
599	2.4.5.24.35	No objeción al informe de evaluación y adjudicación	598	10 days	Wed 1/20/21	Tue 2/2/21	\$0	598	\$0	\$0	\$0					
600	2.4.5.24.36	Firma de Contrato	599	3 days	Wed 2/3/21	Fri 2/5/21	\$0	599	\$0	\$0	\$0					
601	2.4.5.24.37	Refrendo del Contrato	600	35 days	Mon 2/8/21	Fri 3/26/21	\$0	600	\$0	\$0	\$0					
602	2.4.5.24.38	Orden de Proceder	601	1 day	Wed 3/29/21	Mon 3/29/21	\$0	601	\$0	\$0	\$0					
603	2.4.5.25	Ejecución contractual		35 days	3/30/21	Mon 5/17/21	\$100,000		\$0	\$0	\$100,000					
604	2.4.5.25.3	Entrega de bienes	602	35 days	3/30/21	Mon 5/17/21	\$0	602	\$0	\$0	\$0					
605	2.4.5.25.4	Pago	604	0 days	5/17/21	Mon 5/17/21	\$100,000	604	\$0	\$0	\$100,000					
606	2.5	Producto 5. Vídeos de los resultados del Programa	15 vídeos	641 days	Thu 10/13/22	Thu 3/27/25	\$150,000		\$0	\$0	\$150,000					
607	2.5.1	Proceso de Servicio de grabación de vídeos de resultado de los proyectos año 4	5 vídeos	74 days	Thu 10/13/22	Tue 3/24/23	\$50,000		\$0	\$0	\$50,000	SE	CP	EX ANTE		
608	2.5.1.1	Proceso de Adquisición		73 days	10/13/22	Mon 1/23/23	\$0		\$0	\$0	\$0					
609	2.5.1.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	487	10 days	Thu 10/13/22	Wed 10/26/22	\$0	487	\$0	\$0	\$0					
610	2.5.1.1.2	Solicitud de No Objeción	609	1 day	10/27/22	10/27/22	\$0	609	\$0	\$0	\$0					
611	2.5.1.1.3	No objeción	610	5 days	10/28/22	Mon 11/3/22	\$0	610	\$0	\$0	\$0					
612	2.5.1.1.4	Publicación de solicitud de cotización	611	5 days	Fri 11/4/22	Thu 11/10/22	\$0	611	\$0	\$0	\$0					
613	2.5.1.1.5	Recepción de cotizaciones	612	5 days	11/11/22	11/17/22	\$0	612	\$0	\$0	\$0					
614	2.5.1.1.6	Análisis de cotización y adjudicación	613	3 days	Fri 11/18/22	Fri 11/22/22	\$0	613	\$0	\$0	\$0					
615	2.5.1.1.7	Notificación al oferente	614	1 day	11/23/22	11/23/22	\$0	614	\$0	\$0	\$0					
616	2.5.1.1.8	Reserva de partida de orden de compra o contrato	615	2 days	Thu 11/24/22	Fri 11/25/22	\$0	615	\$0	\$0	\$0					
617	2.5.1.1.9	Suscripción de contrato u orden de compra	616	1 day	Mon 11/28/22	Mon 11/28/22	\$0	616	\$0	\$0	\$0					
618	2.5.1.1.10	Refrendo	617	10 days	11/29/22	12/12/22	\$0	617	\$0	\$0	\$0					
619	2.5.1.1.11	Recepción del servicio	618	30 days	12/13/22	Mon 1/23/23	\$0	618	\$0	\$0	\$0					
620	2.5.1.2	Ejecución		1 day	1/24/23	Mon 1/24/23	\$50,000		\$0	\$0	\$50,000					
621	2.5.1.2.1	Pago	619	1 day	1/24/23	Mon 1/24/23	\$50,000	619	\$0	\$0	\$50,000					
622	2.5.2	Proceso de Servicio de grabación de vídeos de resultado de los proyectos año 5	5 vídeos	69 days	Tue 12/12/23	Fri 3/15/24	\$50,000		\$0	\$0	\$50,000	SE	CP	EX ANTE		
623	2.5.2.1	Proceso de Adquisición		68 days	12/12/23	Mon 3/14/24	\$0		\$0	\$0	\$0					
624	2.5.2.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	619FS+ days	10 days	Tue 12/12/23	Mon 12/26/23	\$0	619FS+230 days	\$0	\$0	\$0					
625	2.5.2.1.2	Solicitud de No Objeción	624	1 day	12/26/23	12/26/23	\$0	624	\$0	\$0	\$0					
626	2.5.2.1.3	No objeción	625	5 days	12/27/23	Tue 1/2/24	\$0	625	\$0	\$0	\$0					
627	2.5.2.1.4	Publicación de solicitud de cotización	626	5 days	Wed 1/3/24	Tue 1/9/24	\$0	626	\$0	\$0	\$0					
628	2.5.2.1.5	Recepción de cotizaciones	627	5 days	1/10/24	Mon 1/16/24	\$0	627	\$0	\$0	\$0					
629	2.5.2.1.6	Análisis de cotización y adjudicación	628	3 days	Wed 1/17/24	Fri 1/19/24	\$0	628	\$0	\$0	\$0					
630	2.5.2.1.7	Notificación al oferente	629	1 day	1/22/24	Mon 1/22/24	\$0	629	\$0	\$0	\$0					
631	2.5.2.1.8	Reserva de partida de orden de compra o contrato	630	2 days	Tue 1/23/24	Wed 1/24/24	\$0	630	\$0	\$0	\$0					
632	2.5.2.1.9	Suscripción de contrato u orden de compra	631	1 day	Thu 1/25/24	Thu 1/25/24	\$0	631	\$0	\$0	\$0					
633	2.5.2.1.10	Refrendo	632	10 days	1/26/24	Mon 2/8/24	\$0	632	\$0	\$0	\$0					
634	2.5.2.1.11	Recepción del servicio	633	25 days	Mon 1/29/24	Mon 3/14/24	\$0	633	\$0	\$0	\$0					
635	2.5.2.2	Ejecución		1 day	3/15/24	Fri 3/15/24	\$50,000		\$0	\$0	\$50,000					
636	2.5.2.2.1	Pago	634	1 day	3/15/24	Fri 3/15/24	\$50,000	634	\$0	\$0	\$50,000					
637	2.5.3	Proceso de Servicio de grabación de vídeos de resultado de los proyectos año 6	5 vídeos	69 days	Mon 12/23/24	Thu 3/27/25	\$50,000		\$0	\$0	\$50,000	SE	CP	EX ANTE		
638	2.5.3.1	Proceso de Adquisición		68 days	12/23/24	Fri 3/26/25	\$0		\$0	\$0	\$0					
639	2.5.3.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	638FS+ days	10 days	Mon 12/23/24	Fri 1/3/25	\$0	638FS+200 days	\$0	\$0	\$0					
640	2.5.3.1.2	Solicitud de No Objeción	639	1 day	Mon 1/6/25	Mon 1/6/25	\$0	639	\$0	\$0	\$0					
641	2.5.3.1.3	No objeción	640	5 days	Mon 1/7/25	Mon 1/13/25	\$0	640	\$0	\$0	\$0					
642	2.5.3.1.4	Publicación de solicitud de cotización	641	5 days	Tue 1/14/25	Mon 1/20/25	\$0	641	\$0	\$0	\$0					
643	2.5.3.1.5	Recepción de cotizaciones	642	5 days	1/21/25	Mon 1/27/25	\$0	642	\$0	\$0	\$0					
644	2.5.3.1.6	Análisis de cotización y adjudicación	643	3 days	Tue 1/28/25	Thu 1/30/25	\$0	643	\$0	\$0	\$0					
645	2.5.3.1.7	Notificación al oferente	644	1 day	1/31/25	Fri 1/31/25	\$0	644	\$0	\$0	\$0					
646	2.5.3.1.8	Reserva de partida de orden de compra o contrato	645	2 days	Mon 2/3/25	Tue 2/4/25	\$0	645	\$0	\$0	\$0					
647	2.5.3.1.9	Suscripción de contrato u orden de compra	646	1 day	Wed 2/5/25	Wed 2/5/25	\$0	646	\$0	\$0	\$0					
648	2.5.3.1.10	Refrendo	647	10 days	Mon 2/6/25	Mon 2/19/25	\$0	647	\$0	\$0	\$0					
649	2.5.3.1.11	Recepción del servicio	648	25 days	Mon 2/20/25	Fri 3/26/25	\$0	648	\$0	\$0	\$0					
650	2.5.3.2	Ejecución		1 day	3/27/25	Mon 3/27/25	\$50,000		\$0	\$0	\$50,000					
651	2.5.3.2.1	Pago	649	1 day	3/27/25	Mon 3/27/25	\$50,000	649	\$0	\$0	\$50,000					
652	2.6	Fin de componente 2		0 days	Mon 6/3/19	Mon 6/3/19	\$0		\$0	\$0	\$0					
653	3	Administración y Control del Programa		1591 days	Mon 6/3/19	Mon 7/7/25	\$477,600		\$1,022,400	\$0	\$1,500,000					
654	3.1	Equipo Técnico UCP	6 Técnicos	1555 days	7/23/19	Mon 7/7/25	\$0		\$1,022,400	\$0	\$1,022,400					
655	3.1.1	Contratación del personal técnico de la UCP/DER: Coordinador, especialista en adquisiciones, financiero, especialista en planificación y monitoreo, especialista ambiental, especialista sociales	6 técnicos	1555 days	Tue 7/23/19	Mon 7/7/25	\$0		\$1,022,400	\$0	\$1,022,400	CI	3CV	EX ANTE		
656	3.1.1.1	Proceso de contratación		59 days	7/23/19	Mon 10/11/19	\$0		\$0	\$0	\$0					
657	3.1.1.1.17	Elaboración de TDR e invitación a participar	6	5 days	Tue 7/23/19	Mon 7/29/19	\$0	6	\$0	\$0	\$0					
658	3.1.1.1.18	Solicitud de no objeción a los TDR y la invitación a participar	657	1 day	Tue 7/30/19	Tue 7/30/19	\$0	657	\$0	\$0	\$0					
659	3.1.1.1.19	No objeción de TDR e Invitación a participar	658	8 days	Wed 7/31/19	Fri 8/9/19	\$0	658	\$0	\$0	\$0					
660	3.1.1.1.20	Conformación de la Comisión Evaluadora	659	2 days	Mon 8/12/19	Tue 8/13/19	\$0	659	\$0	\$0	\$0					
661	3.1.1.1.21	Publicación de la Expresión de Interés	660	3 days	Wed 8/14/19	Fri 8/16/19	\$0	660	\$0	\$0	\$0					
662	3.1.1.1.22	Plazo para recepción de expresiones de interés y hojas de vida	661	6 days	Mon 8/19/19	Mon 8/26/19	\$0	661	\$0	\$0	\$0					
663	3.1.1.1.23	Evaluación de candidatos y conformación de lista corta	662	2 days	Tue 8/27/19	Wed 8/28/19	\$0	662	\$0	\$0	\$0					
664	3.1.1.1.24	Solicitud de No objeción a propuesta de adjudicación y borrador de contrato	663	1 day	Thu 8/29/19	Thu 8/29/19	\$0	663	\$0	\$0	\$0					
665	3.1.1.1.25	No objeción a la propuesta de adjudicación y borrador de contrato	664	8 days	Fri 8/30/19	Tue 9/10/19	\$0	664	\$0	\$0	\$0					
666	3.1.1.1.26	Adjudicación del contrato	665	5 days	Mon 9/11/19	Mon 9/17/19	\$0	665	\$0	\$0	\$0					
667	3.1.1.1.27	Notificación de resultados	666	2 days	Mon 9/18/19	Mon 9/19/19	\$0	666	\$0	\$0	\$0					
668	3.1.1.1.28	Suscripción y registro en el sistema de contrato	667	1 day	Fri 9/20/19	Fri 9/20/19	\$0	667	\$0	\$0	\$0					
669	3.1.1.1.29	Refrendo de Contraloría	668	15 days	Mon 9/23/19	Mon 10/11/19	\$0	668	\$0	\$0	\$0					
670	3.1.1.2	Proceso de Ejecución contractual		1496 days	Mon 10/14/19	Mon 7/7/25	\$0		\$1,022,400	\$0	\$1,022,400					
671	3.1.1.2.6	Orden de Proceder		1 day	10/14/19	Mon 10/14/19	\$0		\$0	\$0	\$0					
672	3.1.1.2.6.8	Orden de Proceder	669	1 day	10/14/19	Mon 10/14/19	\$0	669	\$0	\$0	\$0					
673	3.1.1.2.7	Ejecución		1492 days	10/16/19	Mon 7/7/25	\$0		\$0	\$0	\$0					

Panamá - Programa de Acceso Universal a la Energía PNL1165 Plan de Ejecución Plurianual, PEP																		
ID	WBS	Nombre de tarea	Predecesores/Meta/Matros Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Predecesores	Aporte Local	FONPRODE	TOTAL	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	384	2034	2084	2134
674	3.1.1.2.7.15	Ejecución año 2019	672FS+	67 days	10/18/19	in 12/20/20		\$0672FS+3 days	\$0	\$0	\$0							
675	3.1.1.2.7.16	Ejecución año 2020	674	262 days	12/12/20	d 12/20/21		\$0674	\$0	\$0	\$0							
676	3.1.1.2.7.17	Ejecución año 2021	675	260 days	12/12/21	d 1/19/22		\$0675	\$0	\$0	\$0							
677	3.1.1.2.7.18	Ejecución año 2022	676	261 days	12/20/22	u 1/19/23		\$0676	\$0	\$0	\$0							
678	3.1.1.2.7.19	Ejecución año 2023	677	260 days	12/20/23	u 1/18/24		\$0677	\$0	\$0	\$0							
679	3.1.1.2.7.20	Ejecución año 2024	678	262 days	1/19/24	in 1/20/25		\$0678	\$0	\$0	\$0							
680	3.1.1.2.7.21	Ejecución año 2025	679	120 days	12/12/25	on 7/7/25		\$0679	\$0	\$0	\$0							
681	3.1.1.2.8	Pagos		1425 days	12/20/20	on 7/7/25		\$0	\$1,022,400	\$0	\$1,022,400							
682	3.1.1.2.8.15	Pago año 2019	674SS+	0 days	12/20/20	in 12/20/20		\$0674SS+67 days	\$56,800	\$0	\$56,800							
683	3.1.1.2.8.16	Pago año 2020	675SS+	0 days	12/20/21	d 12/20/21		\$0675SS+262 days	\$170,400	\$0	\$170,400							
684	3.1.1.2.8.17	Pago año 2021	676SS+	0 days	12/19/22	d 1/19/22		\$0676SS+260 days	\$170,400	\$0	\$170,400							
685	3.1.1.2.8.18	Pago año 2022	677SS+	0 days	1/19/23	u 1/19/23		\$0677SS+261 days	\$170,400	\$0	\$170,400							
686	3.1.1.2.8.19	Pago año 2023	678SS+	0 days	1/18/24	u 1/18/24		\$0678SS+260 days	\$170,400	\$0	\$170,400							
687	3.1.1.2.8.20	Pago año 2024	679SS+	0 days	12/20/25	in 12/20/25		\$0679SS+262 days	\$170,400	\$0	\$170,400							
688	3.1.1.2.8.21	Pago año 2025	680SS+	0 days	in 7/7/25	on 7/7/25		\$0680SS+120 days	\$113,600	\$0	\$113,600							
689	3.2	Auditoría Financiera y Evaluación del Programa	6 Informes	1490 days	Wed 9/11/19	Tue 5/27/25	\$477,600		\$0	\$0	\$477,600							
690	3.2.1	Proceso de Servicio de Auditoría Financiera del Programa	4 Informes	1427 days	Wed 9/11/19	Thu 2/27/25	\$300,000		\$0	\$0	\$300,000 FC				SBCC	EX ANTE		
691	3.2.1.1	Proceso de licitación		176 days	9/11/19	d 5/13/20	\$0		\$0	\$0	\$0							
692	3.2.1.1.1	Preparación de Terminos de Referencia	665	10 days	Wed 9/11/19	Tue 9/24/19	\$0665		\$0	\$0	\$0							
693	3.2.1.1.2	Solicitud de no objeción a los TDR y solicitud de list corta de firmas elegibles	692	1 day	Wed 9/25/19	Wed 9/25/19	\$0692		\$0	\$0	\$0							
694	3.2.1.1.3	No objeción los documentos	693	7 days	9/26/19	in 10/4/19	\$0693		\$0	\$0	\$0							
695	3.2.1.1.4	Conformación de la Comisión Evaluadora	694	2 days	Mon 10/7/19	Tue 10/8/19	\$0694		\$0	\$0	\$0							
696	3.2.1.1.5	Resolución de aprobación de inicio de proceso y publicación	695	5 days	Wed 10/9/19	Tue 10/15/19	\$0695		\$0	\$0	\$0							
697	3.2.1.1.6	Publicación de la Expresión de Interés	696	3 days	Wed 10/16/19	Fri 10/18/19	\$0696		\$0	\$0	\$0							
698	3.2.1.1.7	Recepción de Muestra de Interés	697	5 days	Mon 10/21/19	Fri 10/25/19	\$0697		\$0	\$0	\$0							
699	3.2.1.1.8	Evaluación de la Muestras de Interés y conformación de lista corta (6) y elaboración de solicitud de propuesta	698	5 days	Mon 10/28/19	Fri 11/1/19	\$0698		\$0	\$0	\$0							
700	3.2.1.1.9	Solicitud de No Objeción al BID de lista corta y solicitud de propuesta	699	1 day	Mon 11/4/19	Mon 11/4/19	\$0699		\$0	\$0	\$0							
701	3.2.1.1.10	No objeción del BID	700	8 days	11/5/19	11/14/19	\$0700		\$0	\$0	\$0							
702	3.2.1.1.11	Aprobación del informe de evaluación de ofertas	701	5 days	Fri 11/15/19	Thu 11/21/19	\$0701		\$0	\$0	\$0							
703	3.2.1.1.12	Invitación a presentar oferta técnica y económica	702	45 days	Fri 11/22/19	Thu 1/23/20	\$0702		\$0	\$0	\$0							
704	3.2.1.1.13	Reunión previa / adenda a la solicitud de propuesta	703	1 day	Fri 1/24/20	Fri 1/24/20	\$0703		\$0	\$0	\$0							
705	3.2.1.1.14	Apertura de sobre a propuesta técnica	704	1 day	Mon 1/27/20	Mon 1/27/20	\$0704		\$0	\$0	\$0							
706	3.2.1.1.15	Evaluación de la propuesta técnica por el comité evaluador	705	8 days	Tue 1/28/20	Thu 2/6/20	\$0705		\$0	\$0	\$0							
707	3.2.1.1.16	Solicitud de No objeción al informe de evaluación técnica	706	2 days	Fri 2/7/20	Mon 2/10/20	\$0706		\$0	\$0	\$0							
708	3.2.1.1.17	No objeción del BID al informe de evaluación de Pt	707	8 days	Tue 2/11/20	Thu 2/20/20	\$0707		\$0	\$0	\$0							
709	3.2.1.1.18	Invitación a las empresas que calificaron al acto de apertura de sobre de propuesta económica	708	8 days	Fri 2/21/20	Tue 3/3/20	\$0708		\$0	\$0	\$0							
710	3.2.1.1.19	Apertura de sobre de propuesta económica	709	1 day	Wed 3/4/20	Wed 3/4/20	\$0709		\$0	\$0	\$0							
711	3.2.1.1.20	Evaluación combinada y recomendación de adjudicación por la comisión Evaluadora	710	5 days	Thu 3/5/20	Wed 3/11/20	\$0710		\$0	\$0	\$0							
712	3.2.1.1.21	Solicitud de No objeción al BID al informe de evaluación combinado y al borrador de contrato	711	1 day	Thu 3/12/20	Thu 3/12/20	\$0711		\$0	\$0	\$0							
713	3.2.1.1.22	No objeción del Banco al informe de evaluación y borrador de Contrato borrador	712	7 days	Fri 3/13/20	Mon 3/23/20	\$0712		\$0	\$0	\$0							
714	3.2.1.1.23	Invitación a negociación de contrato	713	5 days	Tue 3/24/20	Mon 3/30/20	\$0713		\$0	\$0	\$0							
715	3.2.1.1.24	Comunicación al BID de las modificaciones al contrato	714	1 day	Tue 3/31/20	Tue 3/31/20	\$0714		\$0	\$0	\$0							
716	3.2.1.1.25	Resolución de adjudicación de contrato	715	1 day	Wed 4/1/20	Wed 4/1/20	\$0715		\$0	\$0	\$0							
717	3.2.1.1.26	Firma del contrato y registro en el sistema	716	5 days	Thu 4/2/20	Wed 4/8/20	\$0716		\$0	\$0	\$0							
718	3.2.1.1.27	Refrendo del Contrato	717	25 days	10/4/20	5/13/20	\$0717		\$0	\$0	\$0							
719	3.2.1.2	Proceso Ejecución Contractual		1251 days	5/14/20	u 2/27/25	\$300,000		\$0	\$0	\$300,000							
720	3.2.1.2.1	Orden de Proceder		1 day	5/14/20	u 5/14/20	\$0		\$0	\$0	\$0							
721	3.2.1.2.1.1	Orden de Proceder	718	1 day	5/14/20	u 5/14/20	\$0718		\$0	\$0	\$0							
722	3.2.1.2.3	Pagos Informes de Auditoría Financiera del Programa		1250 days	Fri 5/15/20	Thu 2/27/25	\$300,000		\$0	\$0	\$300,000							
723	3.2.1.2.3.1	Informe de Auditoría Financiera Año 2020	721	50 days	Fri 5/15/20	Thu 7/23/20	\$50,000721		\$0	\$0	\$50,000							
724	3.2.1.2.3.2	Informe de Auditoría Financiera Año 2021	723FS+ days	60 days	Fri 4/2/21	Thu 6/24/21	\$50,000723FS+180 days		\$0	\$0	\$50,000							
725	3.2.1.2.3.3	Informe de Auditoría Financiera Año 2022	724FS+ days	60 days	Fri 3/4/22	Thu 5/26/22	\$50,000724FS+180 days		\$0	\$0	\$50,000							
726	3.2.1.2.3.5	Informe de Auditoría Financiera Año 2023	725FS+ days	60 days	Fri 2/3/23	Thu 4/27/23	\$50,000725FS+180 days		\$0	\$0	\$50,000							
727	3.2.1.2.3.4	Informe de Auditoría Financiera Año 2024	726FS+ days	60 days	Fri 1/5/24	Thu 3/28/24	\$50,000726FS+180 days		\$0	\$0	\$50,000							
728	3.2.1.2.3.6	Informe de Auditoría Financiera Año 2025	727FS+ days	60 days	Fri 12/6/24	Thu 2/27/25	\$50,000727FS+180 days		\$0	\$0	\$50,000							
729	3.2.2	Licitación para la Evaluación del Programa	2 Informes	1106 days	Tue 3/2/21	Tue 5/27/25	\$177,600		\$0	\$0	\$177,600 FC				SBCC	EX ANTE		
730	3.2.2.1	Proceso de licitación		174 days	3/2/21	10/29/21	\$0		\$0	\$0	\$0							
731	3.2.2.1.1	Preparación de Terminos de Referencia	554	10 days	Tue 3/2/21	Mon 3/15/21	\$0554		\$0	\$0	\$0							
732	3.2.2.1.2	Solicitud de no objeción a los TDR e invitación	731	1 day	Tue 3/16/21	Tue 3/16/21	\$0731		\$0	\$0	\$0							
733	3.2.2.1.5	No objeción los documentos	732	6 days	3/17/21	d 3/24/21	\$0732		\$0	\$0	\$0							
734	3.2.2.1.6	Conformación de la Comisión Evaluadora	733FS+ days	2 days	Thu 4/1/21	Fri 4/2/21	\$0733FS+5 days		\$0	\$0	\$0							
735	3.2.2.1.7	Resolución de aprobación de inicio de proceso y publicación	734	5 days	Mon 4/5/21	Fri 4/9/21	\$0734		\$0	\$0	\$0							
736	3.2.2.1.8	Publicación de la Expresión de Interés	735	3 days	Mon 4/12/21	Wed 4/14/21	\$0735		\$0	\$0	\$0							
737	3.2.2.1.9	Recepción de Muestra de Interés	736	5 days	Thu 4/15/21	Wed 4/21/21	\$0736		\$0	\$0	\$0							
738	3.2.2.1.10	Evaluación de la Muestras de Interés y conformación de lista corta (6) y elaboración de solicitud de propuesta	737	5 days	Thu 4/22/21	Wed 4/28/21	\$0737		\$0	\$0	\$0							



Panamá - Programa de Acceso Universal a la Energía PNL1165 Plan de Ejecución Plurianual, PEP																			
ID	WBS	Nombre de tarea	Predecesor	Meta/Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Predecesores	Aporte Local	FONPRODE	TOTAL	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	384 00	2034 00	2084 00	2134 00
739	3.2.2.1.11	Solicitud de No Objeción al BID de lista corta y solicitud de propuesta	738		1 day	Thu 4/29/21	Thu 4/29/21	\$0 738		\$0	\$0	\$0							
740	3.2.2.1.12	No objeción del BID	739		8 days	4/30/21	5/11/21	\$0 739		\$0	\$0	\$0							
741	3.2.2.1.13	Aprobación del informe de evaluación de ofertas	740		5 days	Wed 5/12/21	Tue 5/18/21	\$0 740		\$0	\$0	\$0							
742	3.2.2.1.14	Invitación a presentar oferta técnica y económica	741		45 days	Wed 5/19/21	Tue 7/20/21	\$0 741		\$0	\$0	\$0							
743	3.2.2.1.15	Reunión previa / adenda a la solicitud de propuesta	742		1 day	Wed 7/21/21	Wed 7/21/21	\$0 742		\$0	\$0	\$0							
744	3.2.2.1.16	Apertura de sobre a propuesta técnica	743		1 day	Thu 7/22/21	Thu 7/22/21	\$0 743		\$0	\$0	\$0							
745	3.2.2.1.17	Evaluación de la propuesta técnica por el comité evaluador	744		8 days	Fri 7/23/21	Tue 8/3/21	\$0 744		\$0	\$0	\$0							
746	3.2.2.1.18	Solicitud de No objeción al informe de evaluación técnica	745		2 days	Wed 8/4/21	Thu 8/5/21	\$0 745		\$0	\$0	\$0							
747	3.2.2.1.19	No objeción del BID al informe de evaluación de Pt	746		8 days	Fri 8/6/21	Tue 8/17/21	\$0 746		\$0	\$0	\$0							
748	3.2.2.1.20	Invitación a las empresas que calificaron al actode apertura de sobre de propuesta económica	747		8 days	Wed 8/18/21	Fri 8/27/21	\$0 747		\$0	\$0	\$0							
749	3.2.2.1.21	Apertura de sobre de propuesta económica	748		1 day	Mon 8/30/21	Mon 8/30/21	\$0 748		\$0	\$0	\$0							
750	3.2.2.1.22	Evaluación combinada y recomendación de adjudicación por la comisión Evaluadora	749		5 days	Tue 8/31/21	Mon 9/6/21	\$0 749		\$0	\$0	\$0							
751	3.2.2.1.23	Solicitud de No objeción al BID al informe de evaluación combinado y al borrador de contrato	750		1 day	Tue 9/7/21	Tue 9/7/21	\$0 750		\$0	\$0	\$0							
752	3.2.2.1.24	No objeción del Banco al informe de evaluación y borrador de Contrato borrador	751		6 days	Wed 9/8/21	Wed 9/15/21	\$0 751		\$0	\$0	\$0							
753	3.2.2.1.25	Invitación a negociación de contrato	752		5 days	Thu 9/16/21	Wed 9/22/21	\$0 752		\$0	\$0	\$0							
754	3.2.2.1.26	Comunicación alBID de las modificaciones al contrato	753		1 day	Thu 9/23/21	Thu 9/23/21	\$0 753		\$0	\$0	\$0							
755	3.2.2.1.27	Resolución de adjudicación de contrato	754		1 day	Fri 9/24/21	Fri 9/24/21	\$0 754		\$0	\$0	\$0							
756	3.2.2.1.28	Firma del contrato y registro en el sistema	755		5 days	Mon 9/27/21	Fri 10/1/21	\$0 755		\$0	\$0	\$0							
757	3.2.2.1.29	Refrendo del Contrato	756		20 days	10/4/21	10/29/21	\$0 756		\$0	\$0	\$0							
758	3.2.2.2	Proceso Ejecución Contractual			932 days	11/1/21	5/27/25	\$177,600		\$0	\$0	\$177,600							
759	3.2.2.2.1	Orden de Proceder			1 day	11/1/21	11/1/21	\$0		\$0	\$0	\$0							
760	3.2.2.2.1.1	Orden de Proceder	757		1 day	11/1/21	11/1/21	\$0 757		\$0	\$0	\$0							
761	3.2.2.2.2	Pagos Informes de Evaluación del Programa			930 days	Wed 11/3/21	Tue 5/27/25	\$177,600		\$0	\$0	\$177,600							
762	3.2.2.2.2.1	Informe de Evaluación Intermedia Año 2022	757FS+ days		70 days	Wed 11/3/21	Tue 2/8/22	\$88,800 757FS+2 days		\$0	\$0	\$88,800							
763	3.2.2.2.2.2	Informe de Evaluación Final Año 2025	762FS+ days		60 days	Wed 3/5/25	Tue 5/27/25	\$88,800 762FS+800 days		\$0	\$0	\$88,800							
764	3.3	Fin de componente 3			0 days	6/3/19	6/3/19	\$0		\$0	\$0	\$0							
765	4	Efectividad y Elegibilidad de la operación			68 days	Wed 4/3/19	Fri 7/5/19	\$0		\$0	\$0	\$0							
766	4.1	Firma de Contrato			19 days	Wed 4/3/19	Mon 4/29/19	\$0		\$0	\$0	\$0							
767	4.2	Refrendo de Contrato Contraloría General de Panamá	766		22 days	Tue 4/30/19	Wed 5/29/19	\$0 766		\$0	\$0	\$0							
768	4.3	Elegibilidad Total			27 days	Mon 5/30/19	Fri 7/5/19	\$0		\$0	\$0	\$0							
769	4.3.1	NG art. 4.01 a) Informes jurídicos fundados	766,767		15 days	Thu 5/30/19	Wed 6/19/19	\$0 766,767		\$0	\$0	\$0							
770	4.3.2	NG art. 4.01 b) Designación de Funcionarios autorizados para solicitar desembolsos	766,767		0 days	Fri 6/28/19	Fri 6/28/19	\$0 766,767,774		\$0	\$0	\$0							
771	4.3.3	NG art. 4.01 c) Cuenta Bancaria	766,767		27 days	Mon 5/30/19	Fri 7/5/19	\$0 766,767		\$0	\$0	\$0							
772	4.3.4	NG art. 4.01 d) Verificación de Sistema Financiero y estructura de control interno	766,767		22 days	Thu 5/30/19	Fri 6/28/19	\$0 766,767		\$0	\$0	\$0							
773	4.3.8	EE cláusula a) Designación de EdG (Coordinador, especialistas financiero, adquisiciones, monitoreo y seguimiento, social y ambiental)	766,767		22 days	Thu 5/30/19	Fri 6/28/19	\$0 766,767		\$0	\$0	\$0							
774	4.3.5	EE cláusula b) la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la OER para la transferencia de recursos y responsabilidades de ejecución del Programa, en los términos y condiciones previamente acordados con el Banco	766,767		22 days	Thu 5/30/19	Fri 6/28/19	\$0 766,767		\$0	\$0	\$0							
775	4.3.6	EE cláusula c) Manual Operativo aprobado y en vigencia	766,767		22 days	Thu 5/30/19	Fri 6/28/19	\$0 766,767		\$0	\$0	\$0							
776	4.3.7	EE cláusula d) La firma de un convenio entre la OER y los operadores eléctricos para la ejecución del programa, incluyendo la operación y mantenimiento de las obras	766,767		22 days	Thu 5/30/19	Fri 6/28/19	\$0 766,767		\$0	\$0	\$0							
777	5	Fin Proyecto	345		0 days	Mon 6/3/19	Mon 6/3/19	\$0 345		\$0	\$0	\$0							
778	50				0 days	Mon 6/3/19	Mon 6/3/19	\$0		\$0	\$0	\$0							