

PMR Public Report

Operation Number	ME-L1297	Chief of Operations Validation Date	10/21/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/21/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Promote Digital Transformation and Social Inclusion in Mexico	Loan Number	5121/OC-ME
Executing Agency	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	Sector/Subsector	SCIENCE AND TECHNOLOGY-TECHNOLOGY DIFFUSION
Team Leader	GARCIA ZABALLOS, ANTONIO	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Loan Operation	Country	Mexico
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ME-L1297	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0.00%	120,000,000
Aggregated	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0.00%	120,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Transformación digital de México impulsando el desarrollo social y goce pleno de los derechos humanos.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Usuarios de internet, por cada 100 habitantes.	Usuarios / 100 habitantes	70.10	2019	2025	P	78.00
						A	

Details

Means of verification: Resultado de la ENDUTIH realizada por el INEGI

Observations: La ENDUTIH es fuente oficial del Gobierno de México. Publicada por el IFT y la UIT.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Aumento de la cobertura de infraestructuras críticas y de alto rendimiento.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
1.0	Instituciones de educación superior (universidades públicas) e investigación (incluidos hospitales de alta especialidad) conectadas a una red de banda ancha de alto desempeño.	% cobertura de RNEI	0.00	2019	P	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
					A						

Details

Means of verification: Informe SSC auditado.

Observations: Incremento de cobertura de los centros de investigación e instancias de educación superior.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Desarrollo de habilidades y capacidades digitales.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
2.2	Personas graduadas por los CID.	# personas	93,500.00	2019	P	103,000.00	120,000.00	130,000.00	145,000.00	152,000.00	650,000.00
					A						

Details

Means of verification: Informe SSC auditado.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
2.3	Personas Certificadas por los CID.	# personas	348.00	2019	P	350.00	380.00	400.00	420.00	450.00	1,500.00
					A						

Details

Means of verification: Informe SSC auditado.

Observations: La certificación es otorgada por el CONOCER, una entidad paraestatal sectorizada en la SEC, con un órgano de gobierno tripartita con representantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 3: Fortalecimiento de las instituciones clave para el desarrollo digital.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	-------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

3.0	Pilar de políticas públicas del IDBA.	Índice	4.10	2019	P	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00	5.00
					A						
Details											
Means of verification: Recomendaciones publicadas											
Observations: Este índice tiene un valor entre 1 y 8.											
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Infraestructura de telecomunicaciones: inversiones en redes críticas y de alto desempeño

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 0	2021	EOP 0
1.1	Infraestructura activa consistente en el diseño, arquitectura y especificaciones técnicas de la red dorsal y priorización de sitios.	Infraestructura activa	P	1	1	176,280	176,280
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.2	Infraestructura activa y pasiva para el despliegue de la red dorsal de alto desempeño para conectar sitios de la RNEI y de misión crítica.	# Instituciones conectados a la red dorsal	P	0	1,300	0	54,016,409
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.3	Diseño, desarrollo e implementación de la infraestructura activa para la priorización de sitios públicos a conectar y conectados.	Plataforma	P	1	1	265,082	265,082
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.4	Diseño e implementación de acciones de política para la modernización del sector.	# acciones de política pública	P	1	3	247,410	742,230
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Inclusión Digital

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 0	2021	EOP 0
2.1	CID equipados e implementados.	# CID	P	0	32	0	39,877,345
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
2.2	MID implementados.	# MID	P	192	960	283,675	1,418,375
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
2.3	Plataforma para otorgar certificaciones implementada.	Plataforma de evaluación	P	0	1	0	484,842
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
2.4	Plataforma para el aprendizaje en línea diseñada y en operación.	Plataforma	P	1	1	1,419,438	1,419,438
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Desarrollo de soluciones sobre infraestructura digital.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 0	2021	EOP 0
3.1	Observatorio Nacional de Tendencias Tecnológicas en Comunicaciones y Tecnologías de la Información implementado.	Observatorio	P	1	1	2,203,964	5,409,728
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
3.2	Infraestructura activa para la agregación y publicación de información del sector comunicaciones diseñada e implementada.	# sistemas	P	1	5	3,017,766	15,088,830
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
3.3	Plataforma integral de planeación y seguimiento estratégico modernizada.	Plataforma	P	1	1	801,441	801,441
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
3.4	Plan de sostenibilidad y de acción desarrollado.	Plan	P	0	2	75,000	150,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
3.5	Modelo de comunicación y gobernanza.	Estrategia	P	0	1	0	150,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

Total Cost

	Total Cost	P			8,490,056	120,000,000
		P(a)			0	0
		A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Goods, and Services
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories