

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

El resultado principal de construcción de la planta ha sido alcanzado y también el de incremento de materia prima con rendimientos más elevados. En líneas generales el proyecto ha enfrentado varios desafíos (retrazos) en la implementación del fideicomiso.

Evaluación final**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

[Evaluación final](#)

SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Resultado: El objetivo específico es apoyar en la instalación de una planta de procesamiento de caña de azúcar orgánica que pueda absorber la producción de estos pequeños productores y competir globalmente en el mercado de azúcar orgánica. Clasificación: Satisfactorio	R.1 1.200 productores han producido caña orgánica para la planta de la cooperativa Manduvirá lo que equivale a un nivel de acopio de 200.400 Tn. de caña de azúcar.	0	1200	935	78 %
	R.2 La fábrica produce 18.000 Tn. de azúcar orgánica y en valor de US\$ 18.000.000.	0	18000	12000	67 %
	R.3 La cooperativa con excedente operativo de hasta USD 2,500,000	0	2500000	151162	6 %
Componente 1: Financiamiento Reembolsable Peso: 89% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Producción total de caña orgánica	80000	200000	180246	84 %
	C1.12 Procesamiento en planta de azúcar orgánica (120,000 planta propia/ 80,000 planta orgánica)	80000	120000	12000	-170 %
	C1.13 Rendimiento industrial (planta propia)	8.5	10	50	-233 %
	C1.14 La fábrica opera de manera eficiente en cuanto a utilización de capacidad instalada.	0	75	600	80 %
Componente 2: Cooperación Técnica Peso: 11% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Resultado 2.1.1. Los productores asociados obtienen un rendimiento en campo de al menos 64,5 toneladas de caña de azúcar por Ha producida.	50	64.5	70	14 %
	C2.12 Resultado 2.1.2. El 80% de los productores entregan su producción a la nueva planta	0	80	100	125 %
	C2.13 Resultado 2.1.3. Al menos un 90% de los asociados mantienen su producción orgánica	100	90	95	0 %
	C2.14 Resultado 2.1.4. Al menos un 80% de los asociados es capacitado en la aplicación de las buenas prácticas de cultivo.	0	80	90	113 %
	C2.15 resultado 2.1.5. Al menos un 20% de los asociados adoptan las nuevas variedades tempraneras de caña, resistentes de cambios climáticos y de mayor rendimiento.	0	20	30	150 %
	C2.16 Resultado 2.1.6. Se consolida una unidad de seguimiento e inspección orgánica al interior de la Cooperativa.			Si	100 %
	C2.17 Resultado 2.2.1. La fábrica opera de manera eficiente logrando los niveles de producción, utilización (75% de su capacidad instalada) y con los rendimientos (10% de conversión) esperados.	0	1	60	0 %
	C2.18 Resultado 2.2.2. Gestión ambiental se acoge a las normas ambientales locales y al plan de mitigación ambiental.	0	1	1	100 %

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	8	Nov. 2011	8	Dic. 2011	Logrado tarde
H1 200 has. de caña de azúcar cultivada con variedades potencial en rendimiento agrícola e industrial.	200	Nov. 2012	515	Oct. 2012	Logrado
H2 Sistematización del proceso de certificación.	1	Nov. 2012	1	Nov. 2012	Logrado tarde
H3 Asistencia técnica en planta industrial	1	Nov. 2012	1	Dic. 2012	Logrado tarde
H4 400has. de caña de azúcar cultivada con variedades nuevas.	400	Nov. 2013	703	Oct. 2013	Logrado
H5 Asistencia técnica en planta industrial	1	Nov. 2013	1	Jul. 2013	Logrado
H6 [*] Aumento de la productividad de 10% en caña de azúcar.	10	Nov. 2013	25	Jun. 2013	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Insuficiencia de fondos de contrapartida
- [X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN**

1. Caída en la demanda de azúcar orgánica a nivel mundial.

Nivel: Bajo

Responsable: Project Guest

Estado: Vigente

Comentarios: Si bien la demanda de azúcar se mantiene los precios han caído en los últimos dos años.

2. Las nuevas variedades no alcanzan mayores rendimientos.

Nivel: Bajo

Responsable: Project Guest

Estado: Vigente

Comentarios: El rendimiento se ha incrementado con las nuevas variedades, sin embargo se deberá seguir trabajando este aspecto para lograr mayores niveles de rendimiento.

3. Riesgo climático

Nivel: Bajo

Responsable: Project Guest

Estado: Vigente

Comentarios: Representa un riesgo vigente con severidad media.

4. Riesgo de capacidad gerencial de la nueva planta.

Nivel: Bajo

Responsable: Project Guest

Estado: Vigente

Comentarios: Recién a finales del 2013 se pudo contar con un encargado de planta de forma permanente.

5. Riesgo de Mercado (Caída de precios)

Nivel: Bajo

Responsable: Project Guest

Estado: Vigente

Comentarios: Se observó caída de precios en los últimos dos años.

6. Riesgo de Mercado: mayor Competencia con la llegada de nuevos productores de azúcar orgánica en India y China.

Nivel: Bajo

Responsable: Project Guest

Estado: Vigente

Comentarios: En el mercado hay mayor competencia, la cooperativa siempre apunta a la diversificación y con la nueva planta ha iniciado procesos para ingresar al mercado de Norteamericano.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 13 **RIESGOS VIGENTES:** 6 **RIESGOS NO VIGENTES:** 3 **RIESGOS MITIGADOS:** 4

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

Algunos de los resultados son estimaciones y proyecciones pues la planta industrial recién ha iniciado sus operaciones hasta la fecha.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Las acciones de sostenibilidad realizadas fueron: (i) El seguimiento a los trabajos pendientes de terminación de la fábrica, (ii) La contratación de una consultoría para el asesoramiento y acompañamiento de ajustes mecánicos y operativos (iii) la contratación de una consultoría para la organización del talento humano (iv) la capacitación de operarios de todas las áreas de la fábrica (v) la participación en eventos internacionales para la promoción del producto en nuevos mercados (vi) el acompañamiento técnico/financiero en la producción de materia prima a los socios productores.

[Plan de Sostenibilidad](#)

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lessons learned

1. Operación de la nueva industria; al no cerrar los procesos de ajustes mecánicos/operativos en el periodo de prueba, esta situación forzó que el ingenio trabajara muy por debajo de su capacidad y realizara varios ajustes sobre la marcha en las primeras semanas.

2. En la implementación del contrato del préstamo, la aplicación de un instrumento como el fideicomiso de garantía puede complicarse por tiempos propios de sus procesos y/o por la cantidad de miembros y sus propios procesos. - A nivel interno la Cooperativa necesita desarrollar e implementar una estructura organizacional dinámica, autónoma y proactiva con fluidos procedimientos y funciones de puestos, así como un modelo de gestión estratégico y operativo enfocado a la nueva industria - Estructurar y consolidar el departamento financiero con tesorería, cajas y contabilidad para dar no solo estabilidad de capital de trabajo, seguridad y salud financiera a la cooperativa sino un respaldo a los financistas.

3. Para la administración de futuros proyectos no reembolsables: Estipular en el diseño, la contratación de un coordinador técnico y un coordinador financiero - para el manejo financiero de los fondos, establecer trabajos de forma conjunta con el equipo del Dpto. de Contabilidad - para los contratos nacionales en dólares tener en cuenta la fluctuación con el tipo de cambio - los plazos de consultoría frecuentemente pueden extenderse más de lo inicialmente acordado, prever esta situación en los términos del contrato.

Relativa a
Sustainability

Autor

Alvarez, Claudia Concepción

Implementation

Alvarez, Claudia Concepción

Implementation

Alvarez, Claudia Concepción

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

Los productos principales del proyecto lo corresponden el Manual de Buenas Practicas Agrícolas y el Documento de Evaluacion Final del Modelo de Exportacion Cooperativa para el Azúcar Organico Paraguay

Productos principales del proyecto

[Dic. 2013] Manual Buenas Prácticas en caña de azúcar orgánica. (Technical publications)

Autor: Equipo de técnicos del Departamento Agropecuario y Proyectos de la Coop. Manduvirá.

[Sep. 2014] Modelo de Exportación Cooperativa para el Azúcar Orgánico Paraguay. (Lessons learned/best practices)

Autor: MCS grupo consultor