

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2017	2018															
								S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	
1	PEP Programa de Drenaje Pluvial para las Ciudades de La Paz y El Alto	1339 días	mar 15/11/16	vie 31/12/21		\$832,529	\$7,970,644															
2	Actividades previas	185 días	mar 15/11/16	lun 31/07/17		\$0	\$0															
3	Condiciones Previas (Informe Inicial)	185 días	mar 15/11/16	lun 31/07/17		\$0	\$0															
4	Autorización firma de Contrato de Préstamo	0 días	mar 15/11/16	mar 15/11/16		\$0	\$0															
5	Firma de Contrato de Prestamo	0 días	mar 22/11/16	mar 22/11/16	4FC+5 días	\$0	\$0															
6	Aprobacion de la Ley del Contrato de Préstamo	90 días	mar 22/11/16	lun 27/03/17	5	\$0	\$0															
7	Aprobación Convenio Subsidiario Gobierno Municipal de La Paz	60 días	mar 28/03/17	lun 19/06/17	6	\$0	\$0															
8	Aprobación Convenio Subsidiario Gobierno Municipal de El Alto	60 días	mar 28/03/17	lun 19/06/17	7CC	\$0	\$0															
9	Elegibilidad	90 días	mar 28/03/17	lun 31/07/17	6	\$0	\$0															
10	Informe Inicial	31 días	lun 08/05/17	lun 19/06/17		\$0	\$0															
11	Aprobación de Reglamento Operativo	23 días	lun 08/05/17	lun 19/06/17	9FF-30 días	\$0	\$0															
12	Ajustes al PMR presentacion de Informe Inicial	23 días	jue 18/05/17	lun 19/06/17	9FF-30 días	\$0	\$0															
13	Componente I. Obras de control de inundaciones y estabilización.	1154 días	mar 01/08/17	vie 31/12/21		\$58,448	\$6,595,877															
14	UEP GAMEA	45 días	jue 02/11/17	mié 03/01/18		\$0	\$2,732,000															
15	Emisario Avda. 6 de Marzo, Este (Tramo Norte) (Muestra)	619 días	mar 01/08/17	lun 16/12/19		\$0	\$677,000															
16	Contrato Firma Consultora para Supervision de Obras	619 días	mar 01/08/17	lun 16/12/19		\$0	\$40,000															
17	Proceso de Lista Corta	45 días	mar 01/08/17	lun 02/10/17		\$0	\$0															
18	Proceso de contratacion	75 días	mar 03/10/17	lun 15/01/18	17	\$0	\$0															
19	Firma del contrato	75 días	mar 16/01/18	lun 30/04/18	18	\$0	\$0															
20	Ejecucion del servicio	365 días	mar 05/06/18	lun 28/10/19	19FC+25 días	\$0	\$0															
21	Cronograma de Pagos	374 días	mar 10/07/18	lun 16/12/19		\$0	\$40,000															
22	Anticipo	0 días	mar 10/07/18	mar 10/07/18	20CC+25 días	\$0	\$19,200															
23	Pago 1	1 día	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$10,400															
24	Pago 2	1 día	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$10,400															
25	Pago 3	1 día	vie 29/03/19	vie 29/03/19		\$0	\$0															
26	Pago 4	0 días	jue 30/05/19	jue 30/05/19		\$0	\$0															
27	Pago 5	0 días	mar 30/07/19	mar 30/07/19		\$0	\$0															
28	Pago 6	0 días	lun 30/09/19	lun 30/09/19		\$0	\$0															
29	Pago 7	0 días	lun 16/12/19	lun 16/12/19		\$0	\$0															
30	Contrato de Obras	583 días	mar 05/09/17	vie 29/11/19		\$0	\$637,000															
31	Revision de informacion existente	30 días	mar 05/09/17	lun 16/10/17	17CC+25 días	\$0	\$0															
32	Preparacion de datos tecnicos	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	31	\$0	\$0															
33	Proceso de contratacion	75 días	mar 31/10/17	lun 12/02/18	32	\$0	\$0															
34	Firma de contrato	75 días	mar 13/02/18	lun 28/05/18	33	\$0	\$0															
35	Ejecucion de obras	320 días	mar 03/07/18	lun 23/09/19	34FC+25 días	\$0	\$0															
36	Cronograma de Pagos	343 días	mar 07/08/18	vie 29/11/19		\$0	\$637,000															
37	Anticipo	0 días	mar 07/08/18	mar 07/08/18	35CC+25 días	\$0	\$325,000															
38	Pago 1	0 días	mar 30/10/18	mar 30/10/18		\$0	\$156,000															
39	Pago 2	0 días	mar 25/12/18	mar 25/12/18		\$0	\$156,000															
40	Pago 3	1 día	vie 29/03/19	vie 29/03/19		\$0	\$0															
41	Pago 4	1 día	jue 30/05/19	jue 30/05/19		\$0	\$0															
42	Pago 5	1 día	mar 30/07/19	mar 30/07/19		\$0	\$0															
43	Pago 6	0 días	lun 30/09/19	lun 30/09/19		\$0	\$0															
44	Pago 7	0 días	vie 29/11/19	vie 29/11/19		\$0	\$0															
45	Emisario Avda. Arica (Muestra)	865 días	lun 07/08/17	lun 30/11/20		\$0	\$2,055,000															

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2017	2018														
								S2	2016	S2	2017	S2	2018	S2	2019	S2	2020	S2	2021	S2	2022
46	Contrato Firma Consultora para Supervision de Obras	865 días	lun 07/08/17	lun 30/11/20		\$0	\$70,000														
47	Proceso de Lista Corta	45 días	lun 07/08/17	vie 06/10/17		\$0	\$0														
48	Proceso de contratacion	75 días	lun 09/10/17	vie 19/01/18	47	\$0	\$0														
49	Firma del contrato	75 días	lun 22/01/18	vie 04/05/18	48	\$0	\$0														
50	Ejecucion del servicio	590 días	lun 11/06/18	vie 11/09/20	49FC+25 días	\$0	\$0														
51	Cronograma de Pagos	610 días	lun 30/07/18	lun 30/11/20		\$0	\$70,000														
52	Anticipo	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$42,400														
53	Pago 1	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$13,800														
54	Pago 2	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$13,800														
55	Pago 3	0 días	sáb 30/03/19	sáb 30/03/19		\$0	\$0														
56	Pago 4	1 día	jue 30/05/19	jue 30/05/19		\$0	\$0														
57	Pago 5	1 día	mar 30/07/19	mar 30/07/19		\$0	\$0														
58	Pago 6	1 día	lun 30/09/19	lun 30/09/19		\$0	\$0														
59	Pago 7	1 día	vie 29/11/19	vie 29/11/19		\$0	\$0														
60	Pago 8	1 día	mié 25/12/19	mié 25/12/19		\$0	\$0														
61	Pago 9	0 días	lun 30/03/20	lun 30/03/20		\$0	\$0														
62	Pago 10	0 días	vie 29/05/20	vie 29/05/20		\$0	\$0														
63	Pago 11	0 días	jue 30/07/20	jue 30/07/20		\$0	\$0														
64	Pago 12	0 días	mié 30/09/20	mié 30/09/20		\$0	\$0														
65	Pago 13	0 días	lun 30/11/20	lun 30/11/20		\$0	\$0														
66	Contrato de Obras	820 días	lun 11/09/17	vie 30/10/20		\$0	\$1,985,000														
67	Revision de informacion existente	30 días	lun 11/09/17	vie 20/10/17	47CC+25 días	\$0	\$0														
68	Preparacion de datos tecnicos	10 días	lun 23/10/17	vie 03/11/17	67	\$0	\$0														
69	Proceso de contratacion	75 días	lun 06/11/17	vie 16/02/18	68	\$0	\$0														
70	Firma de contrato	75 días	lun 19/02/18	vie 01/06/18	69	\$0	\$0														
71	Ejecucion de obras	550 días	lun 09/07/18	vie 14/08/20	70FC+25 días	\$0	\$0														
72	Cronograma de Pagos	567 días	jue 30/08/18	vie 30/10/20		\$0	\$1,985,000														
73	Anticipo	0 días	jue 30/08/18	jue 30/08/18		\$0	\$1,287,600														
74	Pago 1	0 días	mar 30/10/18	mar 30/10/18		\$0	\$348,700														
75	Pago 2	0 días	mar 25/12/18	mar 25/12/18		\$0	\$348,700														
76	Pago 3	1 día	vie 29/03/19	vie 29/03/19		\$0	\$0														
77	Pago 4	1 día	jue 30/05/19	jue 30/05/19		\$0	\$0														
78	Pago 5	1 día	mar 30/07/19	mar 30/07/19		\$0	\$0														
79	Pago 6	1 día	lun 30/09/19	lun 30/09/19		\$0	\$0														
80	Pago 7	1 día	vie 29/11/19	vie 29/11/19		\$0	\$0														
81	Pago 8	1 día	lun 23/12/19	lun 23/12/19		\$0	\$0														
82	Pago 9	1 día	lun 30/03/20	lun 30/03/20		\$0	\$0														
83	Pago 10	1 día	vie 29/05/20	vie 29/05/20		\$0	\$0														
84	Pago 11	1 día	jue 30/07/20	jue 30/07/20		\$0	\$0														
85	Pago 12	1 día	mié 30/09/20	mié 30/09/20		\$0	\$0														
86	Pago 13	1 día	vie 30/10/20	vie 30/10/20		\$0	\$0														
87	Obras de drenaje en la ciudad de El Alto	471 días	mar 11/02/20	mar 30/11/21		\$0	\$0														
88	Contrato Firma Consultora para Supervision de Obras	470 días	mar 11/02/20	mar 30/11/21		\$0	\$0														
89	Proceso de Lista Corta	45 días	mar 11/02/20	lun 13/04/20		\$0	\$0														
90	Proceso de contratacion	75 días	mar 14/04/20	lun 27/07/20	89	\$0	\$0														
91	Firma del contrato	75 días	mar 28/07/20	lun 09/11/20	90	\$0	\$0														

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2017	2018																
								S2	2016 S1	S2	2017 S1	S2	2018 S1	S2	2019 S1	S2	2020 S1	S2	2021 S1	S2	2022 S1		
92	Ejecucion del servicio	250 días	mar 15/12/20	lun 29/11/21	91FC+25 días	\$0	\$0																
93	Cronograma de Pagos	242 días	vie 25/12/20	mar 30/11/21		\$0	\$0																
94	Anticipo	0 días	vie 25/12/20	vie 25/12/20		\$0	\$0																
95	Pago 1	0 días	mar 30/03/21	mar 30/03/21		\$0	\$0																
96	Pago 2	0 días	vie 28/05/21	vie 28/05/21		\$0	\$0																
97	Pago 3	0 días	vie 30/07/21	vie 30/07/21		\$0	\$0																
98	Pago 4	0 días	jue 30/09/21	jue 30/09/21		\$0	\$0																
99	Pago 5	0 días	mar 30/11/21	mar 30/11/21		\$0	\$0																
100	Contrato de Obra	446 días	mar 17/03/20	mar 30/11/21		\$0	\$0																
101	Revision de informacion existente	30 días	mar 17/03/20	lun 27/04/20	89CC+25 días	\$0	\$0																
102	Preparacion de datos tecnicos	10 días	mar 28/04/20	lun 11/05/20	101	\$0	\$0																
103	Proceso de contratacion	75 días	mar 12/05/20	lun 24/08/20	102	\$0	\$0																
104	Firma de contrato	75 días	mar 25/08/20	lun 07/12/20	103	\$0	\$0																
105	Ejecucion de obras	200 días	mar 12/01/21	lun 18/10/21	104FC+25 días	\$0	\$0																
106	Cronograma de Pagos	176 días	mar 30/03/21	mar 30/11/21		\$0	\$0																
107	Anticipo	1 día	mar 30/03/21	mar 30/03/21		\$0	\$0																
108	Pago 1	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21		\$0	\$0																
109	Pago 2	1 día	vie 30/07/21	vie 30/07/21		\$0	\$0																
110	Pago 3	1 día	jue 30/09/21	jue 30/09/21		\$0	\$0																
111	Pago 4	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21		\$0	\$0																
112	UEP GAMLP	45 días	jue 02/11/17	mié 03/01/18		\$58,448	\$3,863,877																
113	Obras Hidraulicas Rio Huayllani (Muestra)	497 días	jue 02/11/17	lun 30/09/19		\$0	\$247,788																
114	Contrato Firma Consultora para Supervision de Obras	497 días	jue 02/11/17	lun 30/09/19		\$0	\$11,288																
115	Proceso de Lista Corta	45 días	jue 02/11/17	mié 03/01/18		\$0	\$0																
116	Proceso de contratacion	60 días	jue 04/01/18	mié 28/03/18	115	\$0	\$0																
117	Firma del contrato	10 días	jue 29/03/18	mié 11/04/18	116	\$0	\$0																
118	Ejecucion del servicio	330 días	jue 19/04/18	mié 24/07/19	117FC+5 días	\$0	\$0																
119	Cronograma de Pagos	282 días	jue 30/08/18	lun 30/09/19		\$0	\$11,288																
120	Anticipo	0 días	jue 30/08/18	jue 30/08/18		\$0	\$3,225																
121	Pago 1	0 días	mar 30/10/18	mar 30/10/18		\$0	\$8,063																
122	Pago 2	0 días	vie 29/03/19	vie 29/03/19		\$0	\$0																
123	Pago 3	0 días	dom 30/06/19	dom 30/06/19		\$0	\$0																
124	Pago 4	0 días	lun 30/09/19	lun 30/09/19		\$0	\$0																
125	Contrato de Obras	432 días	jue 01/02/18	lun 30/09/19		\$0	\$236,500																
126	Preparacion de datos tecnicos	5 días	jue 01/02/18	mié 07/02/18		\$0	\$0																
127	Proceso de contratacion	55 días	jue 08/02/18	mié 25/04/18	126	\$0	\$0																
128	Firma de contrato	10 días	jue 26/04/18	mié 09/05/18	127	\$0	\$0																
129	Ejecucion del servicio	250 días	jue 21/06/18	mié 05/06/19	128FC+30 días	\$0	\$0																
130	Cronograma de Pagos	326 días	vie 29/06/18	lun 30/09/19		\$0	\$236,500																
131	Anticipo	0 días	vie 29/06/18	vie 29/06/18		\$0	\$86,000																
132	Pago 1	0 días	jue 30/08/18	jue 30/08/18		\$0	\$43,000																
133	Pago 2	0 días	mar 30/10/18	mar 30/10/18		\$0	\$107,500																
134	Pago 3	0 días	vie 29/03/19	vie 29/03/19		\$0	\$0																
135	Pago 4	0 días	vie 28/06/19	vie 28/06/19		\$0	\$0																
136	Pago 5	0 días	lun 30/09/19	lun 30/09/19		\$0	\$0																
137	Obras Hidraulicas del Rio Kellumani (Muestra)	585 días	jue 02/11/17	jue 30/01/20		\$0	\$274,550																

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2017	2018														
								S2	2016	S2	2017	S2	2018	S2	2019	S2	2020	S2	2021	S2	2022
138	Contrato Firma Consultora para Supervision de Obras	560 días	jue 02/11/17	mié 25/12/19		\$0	\$8,550														
139	Proceso de Lista Corta	45 días	jue 02/11/17	mié 03/01/18		\$0	\$0														
140	Proceso de contratacion	60 días	jue 04/01/18	mié 28/03/18	139,14	\$0	\$0														
141	Firma del contrato	10 días	jue 29/03/18	mié 11/04/18	140	\$0	\$0														
142	Ejecucion del servicio	440 días	jue 19/04/18	mié 25/12/19	141FC+5 días	\$0	\$0														
143	Cronograma de Pagos	304 días	jue 30/08/18	mié 30/10/19		\$0	\$8,550														
144	Anticipo	0 días	jue 30/08/18	jue 30/08/18		\$0	\$2,850														
145	Pago 1	0 días	mar 30/10/18	mar 30/10/18		\$0	\$5,700														
146	Pago 2	0 días	vie 29/03/19	vie 29/03/19		\$0	\$0														
147	Pago 3	0 días	jue 30/05/19	jue 30/05/19		\$0	\$0														
148	Pago 4	0 días	mar 30/07/19	mar 30/07/19		\$0	\$0														
149	Pago 5	0 días	mié 30/10/19	mié 30/10/19		\$0	\$0														
150	Pago 6	0 días	mié 30/10/19	mié 30/10/19		\$0	\$0														
151	Contrato de Obras	520 días	jue 01/02/18	jue 30/01/20		\$0	\$266,000														
152	Preparacion de datos tecnicos	5 días	jue 01/02/18	mié 07/02/18		\$0	\$0														
153	Proceso de contratacion	55 días	jue 08/02/18	mié 25/04/18	152	\$0	\$0														
154	Firma de contrato	10 días	jue 26/04/18	mié 09/05/18	153	\$0	\$0														
155	Ejecucion de obras	395 días	jue 17/05/18	mié 20/11/19	154FC+5 días	\$0	\$0														
156	Cronograma de Pagos	414 días	vie 29/06/18	jue 30/01/20		\$0	\$266,000														
157	Anticipo	0 días	vie 29/06/18	vie 29/06/18		\$0	\$152,000														
158	Pago 1	0 días	jue 30/08/18	jue 30/08/18		\$0	\$38,000														
159	Pago 2	0 días	lun 29/10/18	lun 29/10/18		\$0	\$76,000														
160	Pago 3	0 días	vie 29/03/19	vie 29/03/19		\$0	\$0														
161	Pago 4	0 días	jue 30/05/19	jue 30/05/19		\$0	\$0														
162	Pago 5	0 días	mar 30/07/19	mar 30/07/19		\$0	\$0														
163	Pago 6	0 días	mié 30/10/19	mié 30/10/19		\$0	\$0														
164	Pago 7	0 días	jue 30/01/20	jue 30/01/20		\$0	\$0														
165	Construcción de Obras Hidraulicas Rio Irpavi y Achumani (Muestra)	825 días	lun 02/04/18	vie 28/05/21		\$0	\$940,000														
166	Contrato Firma Consultora para Supervision de Obras	825 días	lun 02/04/18	vie 28/05/21		\$0	\$0														
167	Proceso de Lista Corta	45 días	lun 02/04/18	vie 01/06/18		\$0	\$0														
168	Proceso de contratacion	70 días	vie 01/06/18	jue 06/09/18	167	\$0	\$0														
169	Firma del contrato	10 días	vie 07/09/18	jue 20/09/18	168	\$0	\$0														
170	Ejecucion del servicio	670 días	vie 28/09/18	jue 22/04/21	169FC+5 días	\$0	\$0														
171	Cronograma de Pagos	590 días	lun 25/02/19	vie 28/05/21		\$0	\$0														
172	Anticipo	0 días	lun 25/02/19	lun 25/02/19		\$0	\$0														
173	Pago 1	1 día	mar 30/04/19	mar 30/04/19		\$0	\$0														
174	Pago 2	1 día	vie 28/06/19	vie 28/06/19		\$0	\$0														
175	Pago 3	1 día	vie 30/08/19	vie 30/08/19		\$0	\$0														
176	Pago 4	1 día	mié 30/10/19	mié 30/10/19		\$0	\$0														
177	Pago 5	1 día	mié 25/12/19	mié 25/12/19		\$0	\$0														
178	Pago 6	1 día	lun 30/03/20	lun 30/03/20		\$0	\$0														
179	Pago 7	1 día	vie 29/05/20	vie 29/05/20		\$0	\$0														
180	Pago 8	1 día	jue 30/07/20	jue 30/07/20		\$0	\$0														
181	Pago 9	1 día	mié 30/09/20	mié 30/09/20		\$0	\$0														
182	Pago 10	1 día	lun 30/11/20	lun 30/11/20		\$0	\$0														
183	Pago 11	1 día	jue 25/02/21	jue 25/02/21		\$0	\$0														

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2017	2018																
								S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1		
184	Pago 12	1 días	vie 28/05/21	vie 28/05/21		\$0	\$0																
185	Contrato de Obras	802 días	mié 02/05/18	vie 28/05/21		\$0	\$940,000																
186	Preparacion de datos tecnicos	5 días	mié 02/05/18	mar 08/05/18		\$0	\$0																
187	Proceso de contratacion	110 días	mié 09/05/18	mar 09/10/18	186	\$0	\$0																
188	Firma de contrato	10 días	mié 10/10/18	mar 23/10/18	187	\$0	\$0																
189	Ejecucion de obras	622 días	mié 31/10/18	jue 18/03/21	188FC+5 días	\$0	\$0																
190	Cronograma de Pagos	650 días	vie 30/11/18	vie 28/05/21		\$0	\$940,000																
191	Anticipo	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$940,000																
192	Pago 1	0 días	lun 25/02/19	lun 25/02/19		\$0	\$0																
193	Pago 2	0 días	mar 30/04/19	mar 30/04/19		\$0	\$0																
194	Pago 3	0 días	vie 28/06/19	vie 28/06/19		\$0	\$0																
195	Pago 4	0 días	vie 30/08/19	vie 30/08/19		\$0	\$0																
196	Pago 5	0 días	mié 30/10/19	mié 30/10/19		\$0	\$0																
197	Pago 6	0 días	mié 25/12/19	mié 25/12/19		\$0	\$0																
198	Pago 7	0 días	lun 30/03/20	lun 30/03/20		\$0	\$0																
199	Pago 8	0 días	vie 29/05/20	vie 29/05/20		\$0	\$0																
200	Pago 9	0 días	jue 30/07/20	jue 30/07/20		\$0	\$0																
201	Pago 10	0 días	mié 30/09/20	mié 30/09/20		\$0	\$0																
202	Pago 11	0 días	lun 30/11/20	lun 30/11/20		\$0	\$0																
203	Pago 12	0 días	jue 25/02/21	jue 25/02/21		\$0	\$0																
204	Pago 13	0 días	vie 28/05/21	vie 28/05/21		\$0	\$0																
205	Obras Hidraulicas en la ciudad de La Paz	1087 días	dom 01/10/17	mar 30/11/21		\$0	\$2,308,606																
206	Contrato Firma Consultora para Supervision de Obras	1087 días	dom 01/10/17	mar 30/11/21		\$0	\$50,256																
207	Proceso de Lista Corta	45 días	dom 01/10/17	jue 30/11/17		\$0	\$0																
208	Proceso de contratacion	75 días	vie 01/12/17	jue 15/03/18	207	\$0	\$0																
209	Firma del contrato	10 días	vie 16/03/18	jue 29/03/18	208	\$0	\$0																
210	Ejecucion del servicio	925 días	vie 06/04/18	jue 21/10/21	209FC+5 días	\$0	\$0																
211	Cronograma de Pagos	872 días	lun 30/07/18	mar 30/11/21		\$0	\$50,256																
212	Anticipo	1 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$13,706																
213	Pago 1	1 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$13,706																
214	Pago 2	1 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$22,844																
215	Pago 3	1 días	mar 30/04/19	mar 30/04/19		\$0	\$0																
216	Pago 4	1 días	vie 28/06/19	vie 28/06/19		\$0	\$0																
217	Pago 5	1 días	vie 30/08/19	vie 30/08/19		\$0	\$0																
218	Pago 6	1 días	mié 30/10/19	mié 30/10/19		\$0	\$0																
219	Pago 7	1 días	lun 30/03/20	lun 30/03/20		\$0	\$0																
220	Pago 8	1 días	jue 28/05/20	jue 28/05/20		\$0	\$0																
221	Pago 9	1 días	jue 30/07/20	jue 30/07/20		\$0	\$0																
222	Pago 10	1 días	mié 30/09/20	mié 30/09/20		\$0	\$0																
223	Pago 11	1 días	lun 30/11/20	lun 30/11/20		\$0	\$0																
224	Pago 12	1 días	vie 30/04/21	vie 30/04/21		\$0	\$0																
225	Pago 13	1 días	mié 30/06/21	mié 30/06/21		\$0	\$0																
226	Pago 14	1 días	jue 30/09/21	jue 30/09/21		\$0	\$0																
227	Pago 15	1 días	mar 30/11/21	mar 30/11/21		\$0	\$0																
228	Contrato de Obras	1064 días	mié 01/11/17	mar 30/11/21		\$0	\$2,258,350																
229	Preparacion de datos tecnicos	5 días	mié 01/11/17	mar 07/11/17		\$0	\$0																



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2017	2018															2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								S2	2016	S1	S2	2017	S1	S2	2018	S1	S2	2019	S1	S2	2020		S1	S2	2021	S1	S2	2022	S1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
230	Proceso de contratacion	110 días	mié 08/11/17	mar 10/04/18	229	\$0	\$0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2017	2018														
								S2	2016 S1	S2	2017 S1	S2	2018 S1	S2	2019 S1	S2	2020 S1	S2	2021 S1	S2	2022 S1
276	Cronograma de Pago	0 días	vie 14/12/18	vie 14/12/18	275FC+30 días	\$0	\$200,381														
277	Implementación del Plan de Concertación Social y Educación Ambiental.	1110 días	lun 04/09/17	vie 03/12/21		\$0	\$0														
278	UEP GAMEA	75 días	mar 15/05/18	lun 27/08/18		\$0	\$0														
279	Adquisición de Equipamientos	240 días	mar 15/05/18	lun 15/04/19		\$0	\$0														
280	Proceso de contratacion	75 días	mar 15/05/18	lun 27/08/18		\$0	\$0														
281	Firma del contrato	75 días	mar 28/08/18	lun 10/12/18	280	\$0	\$0														
282	Ejecucion del servicio	60 días	mar 11/12/18	lun 04/03/19	281	\$0	\$0														
283	Cronograma de Pago	0 días	lun 15/04/19	lun 15/04/19	282FC+30 días	\$0	\$0														
284	Capacitación en Educación Ambiental	1110 días	lun 04/09/17	vie 03/12/21		\$0	\$0														
285	Programa de participación de beneficiarios	1110 días	lun 04/09/17	vie 03/12/21		\$0	\$0														
286	Manejo y Resolución de Quejas	1110 días	lun 04/09/17	vie 03/12/21		\$0	\$0														
287	Consultas a beneficiarios	1110 días	lun 04/09/17	vie 03/12/21		\$0	\$0														
288	UEP GAMLP	1110 días	lun 04/09/17	vie 03/12/21		\$0	\$0														
289	Capacitación en Educación Ambiental	1110 días	lun 04/09/17	vie 03/12/21		\$0	\$0														
290	Programa de participación de beneficiarios	1110 días	lun 04/09/17	vie 03/12/21		\$0	\$0														
291	Manejo y Resolución de Quejas	1110 días	lun 04/09/17	vie 03/12/21		\$0	\$0														
292	Consultas a beneficiarios	1110 días	lun 04/09/17	vie 03/12/21		\$0	\$0														
293	Implementación del Sistema de Alerta Temprana	423 días	mar 03/09/19	vie 16/04/21		\$0	\$0														
294	Adquisición de bienes - Grupo 1	165 días	mar 03/09/19	mar 21/04/20		\$0	\$0														
295	Proceso de contratacion	75 días	mar 03/09/19	lun 16/12/19		\$0	\$0														
296	Firma del contrato	10 días	mar 17/12/19	lun 30/12/19	295	\$0	\$0														
297	Ejecucion del servicio	60 días	mar 31/12/19	lun 23/03/20	296	\$0	\$0														
298	Cronograma de Pagos	0 días	mar 21/04/20	mar 21/04/20	297FC+20 días	\$0	\$0														
299	Adquisición de bienes - Grupo 2	175 días	vie 14/08/20	vie 16/04/21		\$0	\$0														
300	Proceso de contratacion	75 días	vie 14/08/20	jue 26/11/20		\$0	\$0														
301	Firma del contrato	10 días	vie 27/11/20	jue 10/12/20	300	\$0	\$0														
302	Ejecucion del servicio	60 días	vie 11/12/20	jue 04/03/21	301	\$0	\$0														
303	Cronograma de Pagos	0 días	vie 16/04/21	vie 16/04/21	302FC+30 días	\$0	\$0														
304	Elaboración Diseños Finales a nivel EDTP	491 días	lun 11/11/19	mar 28/09/21		\$0	\$0														
305	Contrato de consultoria para 4 proyectos (UEP GAMEA)	450 días	lun 11/11/19	vie 30/07/21		\$0	\$0														
306	Proceso de contratacion	75 días	lun 11/11/19	vie 21/02/20		\$0	\$0														
307	Firma del contrato	75 días	lun 24/02/20	vie 05/06/20	306	\$0	\$0														
308	Ejecucion del servicio	300 días	lun 08/06/20	vie 30/07/21		\$0	\$0														
309	Cronograma de Pagos	0 días	vie 09/10/20	vie 09/10/20		\$0	\$0														
310	Contrato de consultoria para 1 proyecto (UEP GAMLP)	235 días	vie 15/11/19	vie 09/10/20		\$0	\$0														
311	Proceso de contratacion	75 días	vie 15/11/19	jue 27/02/20		\$0	\$0														
312	Firma del contrato	10 días	vie 28/02/20	jue 12/03/20	311	\$0	\$0														
313	Ejecucion del servicio	120 días	vie 13/03/20	jue 27/08/20	312	\$0	\$0														
314	Cronograma de Pagos	0 días	vie 09/10/20	vie 09/10/20	313FC+30 días	\$0	\$0														
315	Contrato de consultoria para 1 proyecto (UEP GAMLP)	235 días	mar 03/11/20	mar 28/09/21		\$0	\$0														
316	Proceso de contratacion	75 días	mar 03/11/20	lun 15/02/21		\$0	\$0														
317	Firma del contrato	10 días	mar 16/02/21	lun 01/03/21	316	\$0	\$0														
318	Ejecucion del servicio	120 días	mar 02/03/21	lun 16/08/21	317	\$0	\$0														
319	Cronograma de Pagos	0 días	mar 28/09/21	mar 28/09/21	318FC+30 días	\$0	\$0														
320	Administracion	1180 días	mar 20/06/17	lun 27/12/21		\$604,081	\$796,786														
321	UEP GAMEA	1180 días	mar 20/06/17	lun 27/12/21		\$327,671	\$476,777														

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2017	2018														
								S2	2016	S2	2017	S2	2018	S2	2019	S2	2020	S2	2021	S2	2022
322	Recursos Humanos	1175 días	mar 20/06/17	lun 20/12/21	9	\$260,151	\$275,757		S1		S1		S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
323	Contratación del Coordinador UEP	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$21,140	\$22,409														
324	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
325	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	324	\$0	\$0														
326	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	325	\$0	\$0														
327	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$21,140	\$22,409														
328	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$21,140	\$0														
329	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$22,409														
330	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
331	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
332	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
333	Contratación del Especialista en Planificación	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$20,772	\$22,018														
334	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
335	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	334	\$0	\$0														
336	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	335	\$0	\$0														
337	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$20,772	\$22,018														
338	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$20,772	\$0														
339	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$22,018														
340	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
341	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
342	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
343	Contratación del Especialista en Adquisiciones	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$20,772	\$22,018														
344	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
345	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	344	\$0	\$0														
346	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	345	\$0	\$0														
347	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$20,772	\$22,018														
348	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$20,772	\$0														
349	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$22,018														
350	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
351	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
352	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
353	Contratación del Especialista Técnico Ambiental	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$20,772	\$22,018														
354	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
355	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	354	\$0	\$0														
356	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	355	\$0	\$0														
357	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$20,772	\$22,018														
358	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$20,772	\$0														
359	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$22,018														
360	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
361	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
362	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
363	Contratación de Especiliasta Administrativo Financiero	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$20,772	\$22,018														
364	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
365	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	364	\$0	\$0														
366	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	365	\$0	\$0														
367	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$20,772	\$22,018														



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2017	2018	2016		2017	2018	2019		2020		2021		2022
								S2	S1			S2	S1	S2	S1	S2	S1	
368	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$20,772	\$0											
369	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$22,018											
370	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0											
371	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0											
372	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0											
373	Contratación de Técnico Hidraulico	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$17,427	\$18,472											
374	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0											
375	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	374	\$0	\$0											
376	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	375	\$0	\$0											
377	Cronograma de Pagos	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$17,427	\$18,472											
378	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$17,427	\$0											
379	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$18,472											
380	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0											
381	Contratación de Fiscal Ambiental	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$16,498	\$17,488											
382	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0											
383	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	382	\$0	\$0											
384	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	383	\$0	\$0											
385	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$16,498	\$17,488											
386	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$16,498	\$0											
387	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$17,488											
388	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0											
389	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0											
390	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0											
391	Contratación de 2 Fiscales Técnicos	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$34,853	\$36,944											
392	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0											
393	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	392	\$0	\$0											
394	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	393	\$0	\$0											
395	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$34,853	\$36,944											
396	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$34,853	\$0											
397	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$36,944											
398	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0											
399	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0											
400	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0											
401	Contratación de 2 Tecnicos en Adquisiciones	890 días	mar 01/08/17	lun 28/12/20		\$34,853	\$36,944											
402	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0											
403	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	402	\$0	\$0											
404	Ejecucion del servicio	840 días	mar 10/10/17	lun 28/12/20	403	\$0	\$0											
405	Cronograma de Pagos	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$34,853	\$36,944											
406	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$34,853	\$0											
407	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$36,944											
408	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0											
409	Contratación de Asesor legal	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$17,427	\$18,472											
410	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0											
411	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	410	\$0	\$0											
412	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	411	\$0	\$0											
413	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$17,427	\$18,472											

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2017	2018														
								S2	2016 S1	S2	2017 S1	S2	2018 S1	S2	2019 S1	S2	2020 S1	S2	2021 S1	S2	2022 S1
414	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$17,427	\$0														
415	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$18,472														
416	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
417	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
418	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
419	Contratación de Asistente de Almacenes	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$0	\$0														
420	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
421	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	420	\$0	\$0														
422	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	421	\$0	\$0														
423	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
424	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
425	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
426	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
427	Contratación de Secretaria - Archivista	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$7,976	\$8,454														
428	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
429	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	428	\$0	\$0														
430	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	429	\$0	\$0														
431	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$7,976	\$8,454														
432	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$7,976	\$0														
433	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$8,454														
434	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
435	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
436	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
437	Contratación de Chofer	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$4,630	\$4,908														
438	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
439	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	438	\$0	\$0														
440	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	439	\$0	\$0														
441	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$4,630	\$4,908														
442	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$4,630	\$0														
443	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$4,908														
444	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
445	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
446	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
447	Contratación de Asistente Administrativo Financiero	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$11,130	\$11,797														
448	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
449	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	448	\$0	\$0														
450	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	449	\$0	\$0														
451	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$11,130	\$11,797														
452	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$11,130	\$0														
453	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$11,797														
454	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
455	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
456	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
457	Contratación de Asistente en Adquisiciones	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$0	\$0														
458	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
459	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	458	\$0	\$0														

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2017	2018														
								S2	2016 S1	S2	2017 S1	S2	2018 S1	S2	2019 S1	S2	2020 S1	S2	2021 S1	S2	2022 S1
460	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	459	\$0	\$0														
461	Cronograma de Pagos	45 días	vie 28/09/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
462	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
463	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
464	Contratación de Encargado de Archivo y cierre	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$0	\$0														
465	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
466	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	465	\$0	\$0														
467	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	466	\$0	\$0														
468	Cronograma de Pagos	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
469	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
470	Contratación de Asistente en Planificación	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$11,130	\$11,797														
471	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
472	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	471	\$0	\$0														
473	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	472	\$0	\$0														
474	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$11,130	\$11,797														
475	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$11,130	\$0														
476	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$11,797														
477	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
478	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
479	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
480	Asesorias Especificas para apoyo técnico y adquisiciones	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$10,000	\$50,000														
481	Gastos Operativos- Servicios no personales, materiales y Suministros, Activos de la UEP GAMEA	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$57,520	\$84,420														
482	Otros Gastos	125 días	lun 07/08/17	vie 26/01/18		\$0	\$66,600														
483	Adquisición de impresoras	125 días	lun 07/08/17	vie 26/01/18		\$0	\$1,900														
484	Adquisición de laptop y data show	105 días	lun 04/09/17	vie 26/01/18		\$0	\$6,000														
485	Adquisición de fotocopadoras	105 días	lun 04/09/17	vie 26/01/18		\$0	\$10,000														
486	Adquision de equipo de oficina y muebles	125 días	lun 07/08/17	vie 26/01/18		\$0	\$13,000														
487	Adquisición de equipo de computación	105 días	lun 04/09/17	vie 26/01/18		\$0	\$7,000														
488	Adquisición de vehiculo	105 días	lun 04/09/17	vie 26/01/18		\$0	\$28,700														
489	UEP GAMLP	1180 días	mar 20/06/17	lun 27/12/21		\$276,410	\$320,009														
490	Recursos Humanos	1175 días	mar 20/06/17	lun 20/12/21	9	\$215,770	\$259,369														
491	Contratación del Coordinador UEP	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$0	\$0														
492	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
493	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	492	\$0	\$0														
494	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	493	\$0	\$0														
495	Contratación de Secretaria	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$0	\$0														
496	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
497	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	496	\$0	\$0														
498	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	497	\$0	\$0														
499	Contratación de Mensajero	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$0	\$0														
500	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
501	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	500	\$0	\$0														
502	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	501	\$0	\$0														
503	Contratación de Chofer	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$0	\$0														
504	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
505	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	504	\$0	\$0														

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2017	2018														
								S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
506	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	505	\$0	\$0														
507	Contratación de Asesor legal	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$31,143	\$33,012														
508	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
509	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	508	\$0	\$0														
510	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	509	\$0	\$0														
511	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$31,143	\$33,012														
512	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$31,143	\$0														
513	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$33,012														
514	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
515	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
516	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
517	Contratación de Especialista Técnico Ambiental	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$38,556	\$40,869														
518	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
519	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	518	\$0	\$0														
520	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	519	\$0	\$0														
521	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$38,556	\$40,869														
522	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$38,556	\$0														
523	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$40,869														
524	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
525	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
526	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
527	Contratación de Analista Técnico	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$0	\$0														
528	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
529	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	528	\$0	\$0														
530	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	529	\$0	\$0														
531	Contratación de Especialista en Adquisiciones	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$38,556	\$40,869														
532	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
533	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	532	\$0	\$0														
534	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	533	\$0	\$0														
535	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$38,556	\$40,869														
536	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$38,556	\$0														
537	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$40,869														
538	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
539	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
540	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
541	Contratación Técnico en Adquisiciones	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$9,640	\$20,436														
542	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
543	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	542	\$0	\$0														
544	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	543	\$0	\$0														
545	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$9,640	\$20,436														
546	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$9,640	\$0														
547	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$20,436														
548	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
549	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
550	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
551	Contratación Asistente en Adquisiciones	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$0	\$0														

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2017	2018														
								S2	2016	S2	2017	S2	2018	S2	2019	S2	2020	S2	2021	S2	2022
552	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0		S1		S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
553	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	552	\$0	\$0														
554	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	553	\$0	\$0														
555	Contratación de Especialista Administrativo Financiero	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$38,556	\$40,869														
556	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
557	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	556	\$0	\$0														
558	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	557	\$0	\$0														
559	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$38,556	\$40,869														
560	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$38,556	\$0														
561	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$40,869														
562	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
563	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
564	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
565	Contratación de Encargado Administrativo	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$19,280	\$20,436														
566	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
567	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	566	\$0	\$0														
568	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	567	\$0	\$0														
569	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$19,280	\$20,436														
570	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$19,280	\$0														
571	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$20,436														
572	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
573	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
574	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
575	Contratación de Analista Administrativo y de Sistemas	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$0	\$0														
576	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
577	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	576	\$0	\$0														
578	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	577	\$0	\$0														
579	Contratación de Encargado Financiero	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$0	\$0														
580	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
581	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	580	\$0	\$0														
582	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	581	\$0	\$0														
583	Contratación de Especialista en Planificación , Control y Seguimiento	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$40,039	\$42,442														
584	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
585	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	584	\$0	\$0														
586	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	585	\$0	\$0														
587	Cronograma de Pagos	89 días	lun 30/07/18	vie 30/11/18		\$40,039	\$42,442														
588	Salario Año 1 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$40,039	\$0														
589	Salario Año 2 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$42,442														
590	Salario Año 3 (12 salarios)	0 días	lun 30/07/18	lun 30/07/18		\$0	\$0														
591	Salario Año 4 (12 salarios)	0 días	vie 28/09/18	vie 28/09/18		\$0	\$0														
592	Salario Año 5 (12 salarios)	0 días	vie 30/11/18	vie 30/11/18		\$0	\$0														
593	Contratación de Encargado de Archivo y Cierre	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$0	\$0														
594	Proceso de contratacion	40 días	mar 01/08/17	lun 25/09/17		\$0	\$0														
595	Firma del contrato	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	594	\$0	\$0														
596	Ejecucion del servicio	1100 días	mar 10/10/17	lun 27/12/21	595	\$0	\$0														
597	Contratación de Asistente Técnico de Cierre de Proyectos I	1150 días	mar 01/08/17	lun 27/12/21		\$0	\$0														





Página 15

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2017	2018																
								S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2			
688	Comision de Crédito	1101 días	vie 29/09/17	lun 20/12/21		\$10,000	\$20,000																
689	Pago 1	0 días	vie 29/09/17	vie 29/09/17		\$10,000	\$0																
690	Pago 2	0 días	mar 27/02/18	mar 27/02/18		\$0	\$10,000																
691	Pago 3	0 días	mar 25/09/18	mar 25/09/18		\$0	\$10,000																
692	Pago 4	0 días	mié 27/02/19	mié 27/02/19		\$0	\$0																
693	Pago 5	0 días	mié 25/09/19	mié 25/09/19		\$0	\$0																
694	Pago 6	0 días	jue 27/02/20	jue 27/02/20		\$0	\$0																
695	Pago 7	0 días	vie 25/09/20	vie 25/09/20		\$0	\$0																
696	Pago 8	0 días	jue 25/02/21	jue 25/02/21		\$0	\$0																
697	Pago 9	0 días	jue 30/09/21	jue 30/09/21		\$0	\$0																
698	Pago 10	0 días	lun 20/12/21	lun 20/12/21		\$0	\$0																
699	UEP GAMLP	1101 días	vie 29/09/17	lun 20/12/21		\$85,000	\$170,000																
700	Intereses	1101 días	vie 29/09/17	lun 20/12/21		\$75,000	\$150,000																
701	Pago 1	0 días	vie 29/09/17	vie 29/09/17		\$75,000	\$0																
702	Pago 2	0 días	mar 27/02/18	mar 27/02/18		\$0	\$75,000																
703	Pago 3	0 días	mar 25/09/18	mar 25/09/18		\$0	\$75,000																
704	Pago 4	0 días	mié 27/02/19	mié 27/02/19		\$0	\$0																
705	Pago 5	0 días	mié 25/09/19	mié 25/09/19		\$0	\$0																
706	Pago 6	0 días	jue 27/02/20	jue 27/02/20		\$0	\$0																
707	Pago 7	0 días	vie 25/09/20	vie 25/09/20		\$0	\$0																
708	Pago 8	0 días	jue 25/02/21	jue 25/02/21		\$0	\$0																
709	Pago 9	0 días	jue 30/09/21	jue 30/09/21		\$0	\$0																
710	Pago 10	0 días	lun 20/12/21	lun 20/12/21		\$0	\$0																
711	Comision de Crédito	1101 días	vie 29/09/17	lun 20/12/21		\$10,000	\$20,000																
712	Pago 1	0 días	vie 29/09/17	vie 29/09/17		\$10,000	\$0																
713	Pago 2	0 días	mar 27/02/18	mar 27/02/18		\$0	\$10,000																
714	Pago 3	0 días	mar 25/09/18	mar 25/09/18		\$0	\$10,000																
715	Pago 4	0 días	mié 27/02/19	mié 27/02/19		\$0	\$0																
716	Pago 5	0 días	mié 25/09/19	mié 25/09/19		\$0	\$0																
717	Pago 6	0 días	jue 27/02/20	jue 27/02/20		\$0	\$0																
718	Pago 7	0 días	vie 25/09/20	vie 25/09/20		\$0	\$0																
719	Pago 8	0 días	jue 25/02/21	jue 25/02/21		\$0	\$0																
720	Pago 9	0 días	jue 30/09/21	jue 30/09/21		\$0	\$0																
721	Pago 10	0 días	lun 20/12/21	lun 20/12/21		\$0	\$0																